

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 日時

平成30年10月22日（月）

2 確認箇所

プロセス主建屋周辺

3 確認項目

プロセス主建屋の津波対策の進捗状況

4 確認結果の概要

前回に引き続き、プロセス主建屋（地下の貯槽に高濃度の汚染廃棄物等がある。）における3.11津波対策工事の進捗状況を確認した。

- ・プロセス主建屋における津波対策工事が必要な開口部は全部で11箇所あり、前回（平成30年7月3日）、5箇所の開口部に鋼板蓋又は水密扉が設置されていたが、今回は残り6箇所のうち5箇所に水密扉等が設置されていた。（写真1）



(写真1-1)

平成30年7月3日撮影



(写真1-2)

平成30年10月22日撮影



(写真1-3)

平成30年7月3日撮影



(写真1-4)

平成30年10月22日撮影

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。