

不適合工事一覧表(令和7年11月まで)

工事名	検査月日	不 適 合 の 内 容
	再検査月日	
A工事	R7.5.28	・石積工の裏込碎石の厚さが、設計(水平)304mmに対し出来形150mmで154mm不足していた。(規格値-50mm) ・底張コンクリートの厚さ250mmが確認できなかった。 ・コンクリートの規格について、承諾した21-8-40BBとは異なる21-8-20Hで施工していた。また、施工した21-8-20Hの配合計画書がなく、品質が確認できなかった。 ・再生骨材(RC-40)の品質規格証明書がなく、品質が確認できなかった。
	R7.8.19	
B工事	R7.7.30	・堤体盛土工及び護岸工の出来形について、各種寸法の設計値が設計図書に明示されておらず、設計と対比できない。 ・護岸工(張ブロック工)の出来形管理について、共通仕様書に定められた測定項目及び測定基準を満足していない。 ・築堤盛土材について、設計図書で透水係数を $10^{-5}$ cm/s以下としているが、使用した材料は $2.4 \times 10^{-5}$ cm/sと設計を満足していない。 ・置換土工の材料について、必要とする土の物理的・力学的性質が設計図書に明示されておらず、設計と対比できない。 ・放流塔・管理柵及び3号吐口胸壁工のコンクリートの品質管理について、共通仕様書に定められた試験頻度を満足していない。
	R7.9.5	
C工事	R7.10.7	・区画線(外側線)ペイント 実線 幅15cm 白 について、設計延長 L=59,537.7m に対してL=2,055.0m 分の出来高が確認できない。
	R7.10.27	
D工事	R7.10.21	・残土処理工(土砂運搬・整地)について、設計数量V=27.9m3に対し、出来高V=27.7m3と不足している。 ・建設副産物処理(伐根物等中間処理)について、設計数量W=4.1tに対し、出来高W=2.23tと不足している。 ・建設副産物処理(汚泥中間処理)について、設計数量W=1.8tに対し、出来高W=1.67tと不足している。
	R7.11.11	
計	4 件	