

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年8月8日～8月12日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
8月8日	1号機電源ケーブルダクト充填状況の確認	1号機電源ケーブルダクト充填口付近	<a href="#">○当該ダクトの充填・水抜き作業の状況を確認した。確認時には充填作業が行われていた。</a>	<a href="#">13時22分現在</a>
8月9日	1号機タービン建屋—水処理建屋間連絡ダクト充填工事の状況確認	1号機原子炉建屋周辺	<a href="#">○当該ダクトの充填・水抜き作業の状況を確認した。確認時には水抜きが実施されていた。</a>	<a href="#">10時50分現在</a>
	1号機建屋カバー飛散防止材散布作業の状況確認	1号機原子炉建屋周辺	<a href="#">○建屋カバー壁パネルの解体前の飛散防止剤の散布作業が実施されていた。</a>	
8月10日	焼却工作建屋内の溜まり水に関する対応状況の確認	焼却工作建屋	<a href="#">○焼却工作建屋で水たまりが発見された事象の原因と対策を確認した。原因は建屋壁面の配管貫通部から雨水が浸入したことであり、貫通部のシールや貫通部に雨水が流れ込まないように対策が実施されていた。</a>	<a href="#">14時20分現在</a>
	建屋内RO循環ループの配管変更工事の状況確認	焼却工作建屋～4号機タービン建屋間	<a href="#">○建屋内RO循環の配管を確認した。配管形状により圧損が大きくなり、ブースターポンプがトリップした事象を受け、配管が大径のものに交換されていた。配管はトラフに納められていた。</a>	
	雑固体廃棄物焼却設備の伸縮継手部ピンホールからの漏えい等の状況確認	雑固体廃棄物焼却設備	<a href="#">○雑固体廃棄物焼却設備の伸縮継手部で発見されたピンホールと亀裂の状況を確認した。今後原因と対策を検討するとの説明を受けた。</a>	
8月12日	K3・K4タンクエリア設置工事の状況確認	K3・K4タンクエリア	<a href="#">○K3タンクエリアの状況を確認し、外堰、内堰ともにコンクリート打ちが完了していることを確認した。外堰は塗装が施工中であった。</a> <a href="#">○K4タンクエリアの状況を確認し、溶接型タンクが12基設置されていることを確認した。外堰が施工中であった。タンク5基が仮堰で囲まれていた。</a>	<a href="#">13時12分現在</a>
	大型休憩所シャワー室の利用状況確認	免震重要棟	○大型休憩所シャワー室の利用状況について聞き取りを行った。夏場で利用者は増えているが、30台中10台のみ使用している状況に変化はないとの説明を受けた。	
	雨水処理水散水の状況確認	免震重要棟	○6月、7月分の雨水処理水散水状況について聞き取りを行った。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。