

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年 5月 8日 (火)
- 2 確認箇所
覆土式一時保管施設エリアL
- 3 確認項目
覆土式一時保管施設エリアLの状況

4 確認結果の概要

覆土式一時保管施設エリアLには、第1～4槽の保管施設が設置されており、第1～3槽まではガレキ類の搬入が終了し、第1槽及び2槽は法面、上面の覆土まで完了している。現在、第4槽にガレキ類を搬入する準備作業が行われていることから第4槽の状況を確認した。

- ・第3槽に設置されていた雨よけ用テントを第4槽に移設する作業は完了していた。(写真2、3)
- ・東京電力によると、今後、搬入作業に使用する重機の遠隔操作に係る架線工事等を行い、5月下旬頃からガレキ類の搬入を開始する予定である。



(写真1)
覆土式一時保管施設エリアLの概観



(写真2) 第4槽外観



(写真3) 第4槽内部

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。