

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 7月17日 (火)

2 確認箇所

G6タンクエリア

3 確認項目

G6タンクエリアにおけるフランジ型タンク解体工事の状況

4 確認結果の概要

G6タンクエリアにおいて行われているフランジ型タンクの解体工事の進捗状況を確認した。(前回確認；[平成30年5月10日](#))

- ・前回確認時、G6南タンクエリアは、解体対象のフランジ型タンク20基(処理水タンク18基及び雨水受入タンク2基)の解体が終了し、堰内の床面コンクリートの表面切削作業が行われていたが、本日確認時は切削作業も終了していた。(写真1)
- ・前回確認時、G6北タンクエリアは、解体対象のフランジ型タンク20基のうち7基の解体が終了していたが、本日確認時は全基の解体が終了しており、堰内の床面コンクリートの表面切削作業等が行われていた。(写真2)



(写真1-1)



(写真1-2)



(写真2)

堰内に切削作業用テントが4つあり、うち1つのテントの中で堰内の床面コンクリートの表面切削作業が行われていた。

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。