

宮ノ沢 土砂災害対策 進捗状況

事業着手前
(平成31年度)



施工状況
(令和3年12月)



令和3年12月末現在
事業進捗率35%

令和3年6月に工事用道路が完成し、今後は砂防えん堤工に着手します。

事業の目的

土石流の発生を抑え、下流にある家屋や町道を守るため、砂防えん堤の整備を進めています。

事業の概要

- ◆砂防えん堤工
 - ・前庭保護工・流末水路工
- ◆管理用道路工
- ◆令和2年度着工

位置図



事業の概要

- 《 工事 》
- ◆砂防えん堤工
(南会津町丹藤地内)
L=57m

進捗率について

- 全体事業費(R3. 12)見込み額 623百万円
- R2 19-41360-0225 15百万円
- R2 20-41360-0147 77百万円
- R3 20-41360-0260 (80百万円)70百万円
- R3 21-41360-0043 (91百万円)56百万円
- 計 218百万円
- R3 補正+R4予算 (見込み) 360百万円
- 進捗率 $218 / 623 = 35\%$