

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】

工事の進捗率(令和4年6月末現在)

## 96.4 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

### 計画図



### 施工状況

現在、県施工区間2工区の道路改良工事、舗装工事を施工中です。

令和3年3月に県施工区間1工区が完成し、令和3年9月にはトンネルを含む直轄権限代行区間が完成しました。2工区では下層路盤工が完了し、現在、上層路盤工を施工中です。

### 2工区 道路改良

下層路盤工が完了しました。  
現在、トンネル出入口の監視カメラなど安全施設の工事を進めています。

### 2工区 舗装工

上層路盤工を施工中です。  
完了後順次アスファルト舗装工を施工します。

