



# 令和4年8月3日からの大雨に伴う

# 災害復旧の進捗状況



福島県土木部  
令和5年10月31日現在

## 災害復旧事業全体の進捗状況（令和5年10月31日現在）

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完了率 (%)
道路	24	17	70.8	3	12.5
橋梁	1	0	0.0	0	0.0
河川	87	86	98.8	39	44.8
合計	112	103	91.9	42	37.5

# 災害復旧事業の進捗状況について（道路）

## 福島吾妻裏磐梯線（若宮4号）

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長	54.0m
復旧概要	排水（函渠）工、舗装工
進捗率	80.0%



施工前

至 福島市



施工状況

至 福島市



# 災害復旧事業の進捗状況について（道路）

## 福島吾妻裏磐梯線（若宮5号）

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

復旧延長	49.0m
復旧概要	盛土工、法面工
進捗率	90.0%



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

大玉村大山字川原 1 号地内

復旧延長

13.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年8月完了



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

大玉村大山字川原 2 号地内

復旧延長

51.0m

復旧概要

積ブロック工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年8月完了



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

大玉村大山字大橋平 2号地内

復旧延長	75.0m
復旧概要	積ブロック工
進捗率	100.0%



施工前



令和5年8月完了



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

大玉村大山字前皿久保地内

復旧延長	17.0m
復旧概要	積ブロック工
進捗率	100.0%



施工前



令和5年8月完了

