

檜葉町駐在現地確認概要(平成29年1月30日～2月3日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
1月30日	固体廃棄物貯蔵庫第9棟設置工事の状況確認	固体廃棄物貯蔵庫第9棟	○固体廃棄物貯蔵庫第9棟設置工事の状況を現場確認した。地下1階部分と地上1階部分の工事が行われていた。	11時16分現在
	4号機タービン建屋大物搬入口シャッター設置工事の概要確認	免震重要棟	○4号機タービン建屋大物搬入口シャッター設置工事の概要を聞き取った。目的は4号機タービン建屋内にある機器のサビ防止であり、現在シャッターを製作中とのことだった。	
1月31日	H2タンクエリアにおけるクレーンフック落下事象の確認	免震重要棟 H2タンクエリア付近	○H2タンクエリアにおけるクレーンフックの過巻きによる落下事象(H29.114)原因と対策を聞き取った。原因は、荷物を吊っていない場合に巻き上げの際の合図者をつけていなかったこと、過巻き防止装置の動作を作業前に確認していなかったこと等との説明を受けた。対策として、荷物を吊らない場合でも合図者をつける、過巻き防止装置の動作確認の徹底等を実施するとのことだった。	13時5分現在
2月1日	H5タンクエリアフランジ型タンク解体作業の状況確認	H5タンクエリア		11時13分現在
2月2日	地下貯水槽No. 5撤去状況の確認	地下貯水槽No. 5	○地下貯水槽No. 5の撤去工事の状況を確認した。実施計画の認可が下りていないため、本体の撤去工事は開始されていなかった。周辺道路の拡幅や砕石の撤去工事が行われていた。	13時07分現在
	H3エリア地下水バイパス配管からの滴下状況の確認	H3タンクエリア	○前日発生した地下水バイパス配管からの水の滴下について、現場確認を行った。配管を切断し、排水ポンプの点検を行っていた。	
2月3日	燃料デブリへの注水に対する機動的対応の態勢等の確認	免震重要棟 旧事務本館	○地震や津波等で原子炉注水設備が使用不能となった場合に用いる機動的対応設備の状況を確認した。旧事務本館に可搬式消防ポンプが8台保管されていることを確認した。また、旧厚生棟付近には中継のための消防車が設置されていた。	11時33分現在
	Jタンクエリア周辺道路舗装工事の状況の確認	J1～J4及びJ7タンクエリア付近	○Jエリア周辺で行われている舗装工事の状況を確認した。J2～J3エリアの間を除いて舗装工事が完了していた。J2～J3エリアの間は雨水排水溝の工事が行われていた。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。