

檜葉町駐在現地確認概要(平成29年6月5日～6月9日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月5日	雑固体廃棄物焼却設備の対応状況の確認	雑固体廃棄物焼却設備	○腐食等が確認された雑固体廃棄物焼却設備の配管伸縮継手部等の対応状況を現場にて確認した。 孔食や腐食部の割れ、塗装剥離が確認された焼却設備の伸縮継手部等について、腐食等対策として新たな材質等に変更されていることを確認した。	13時05分現在
	G6タンクエリアA9タンクからの漏えい対応状況の確認	G6タンクエリア	○6月4日に発生したG6タンクエリアのフランジ型タンクA9タンクからの漏えいの対応状況について確認した。 調査時、漏えいのあったタンクの北東側第2フランジ部はビニールで養生されており、また漏えいした水を受ける仮設のプラスチックタンクが設置されるなど、漏えい拡大を防止する措置が講じられていることを確認した。	
6月6日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室	○地下水バイパス一時貯留タンクからの排水操作に立ち会った。水質が確認されたタンクから定められた手順により排水が行われていることを確認した。	11時35分現在
	地下水バイパス海水サンプリング状況の確認	地下水バイパス排水口	○地下水バイパス排水に伴う海水サンプリングに立ち会った。福島県測定分も含めて5本採取した。	
6月7日	サブドレン処理水排水状況の確認	免震重要棟集中監視室 サブドレン処理水一時貯水タンク、移送設備	○サブドレン一時貯水タンクからの排水操作に立ち会った。水質が確認されたタンクから定められた手順により排水が行われていることを確認した。	12時30分現在
	サブドレン海水サンプリング状況の確認	5, 6号機放水口北側	○サブドレン排水に伴う海水サンプリングに立ち会った。福島県測定分も含めて5本採取した。	
6月8日	H9タンクエリアの雨水の移送配管の設置状況の確認	H9タンクエリア	○H9タンクエリアの雨水の移送配管の設置状況を確認した。 エリア北東側に雨水集水ピットがあり、当該エリア及び他のエリアの雨水を集水する耐圧ホース及び雨水回収タンクへ移送する耐圧ホースが設置されていた。これら配管の設置状況について、計画と相違ないことを確認した。 なお、内堰及び外堰の設置工事は完了していたが、雨除け用のシートは施工中であった。	12時10分現在
	H9西タンクエリアの雨水の移送配管の設置状況の確認	H9西タンクエリア	○H9西タンクエリアの雨水の移送配管の設置状況を確認した。 エリア南東側に雨水集水ピットがあり、当該エリア及び他のエリアの雨水を集水する耐圧ホース及び雨水回収タンクへ移送する耐圧ホースが設置されていた。これら配管の設置状況について、計画と相違ないことを確認した。 なお、内堰及び外堰の設置工事は完了していたが、雨除け用のシートは施工中であった。	
6月9日	H9雨水回収タンクエリアの雨水の移送配管の設置状況の確認	H9雨水回収タンクエリア	○H9雨水回収タンクエリアの雨水の移送配管の設置状況を確認した。 当該エリアの堰内には他のタンクエリア堰内の雨水を貯蔵しているフランジ型タンクが3基設置されていた。他のタンクエリア堰内からの耐圧ホースはヘッダー管に接続して1本のPE管に集約され、当該雨水回収タンクへ移送されていた。これら配管の設置状況について、計画と相違ないことを確認した。	11時39分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。