

檜葉町駐在現地確認概要(平成29年6月19日～6月23日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月19日	G3(東・北)タンクエリアの雨水移送配管の設置状況の確認	J3(東・北)タンクエリア	<u>OG3東タンクエリアの雨水移送配管の設置状況を確認した。</u> <u>G3東タンクエリアはエリア北側に雨水集水ピットがあり、当該エリアの雨水を集水する耐圧ホース及び雨水回収タンクへ移送する耐圧ホースが設置されていた。</u> <u>G3北タンクエリアはエリア西側に雨水集水ピットがあり、当該エリアの雨水を集水する耐圧ホース及び雨水回収タンクへ移送する耐圧ホースが設置されていた。</u> <u>これら配管の設置状況について、計画と相違ないことを確認した。</u>	12時07分現在
6月20日	ドクターヘリ離着陸訓練実施状況の確認	ヘリポート	<u>〇5月9日より供用を開始しているヘリポートにおいて、6月20日にドクターヘリ離着陸訓練が実施されたことから、その状況を確認した。</u> <u>ヘリの離着陸や傷病者の引き渡しなどの訓練が行われ、予定より10分遅れて終了した。</u>	13時04分現在
6月21日	地下貯水槽No. 5の撤去工事の状況確認	地下貯水槽No. 5	<u>〇地下貯水槽No. 5の撤去工事の進捗状況について、現場確認した。</u> <u>貯水槽内の残水の処理が完了し、プラスチック貯水材、貯水槽側面の遮水シート及び底部の保護コンクリートはすべて撤去されていた。また、漏えい検知孔及びドレン孔も撤去されていた。今後、底部の遮水シートの撤去を行うとのことであり、作業が順調に進んでいることを確認した。</u>	11時59分現在
6月22日	H4北タンクエリア土壌回収作業等の進捗状況の確認	H4北タンクエリア	<u>〇H4北タンクエリアの土壌回収作業等の進捗状況を確認した。</u> <u>エリア南側は土壌回収作業が継続しており、エリア西側は地盤の改良工事が行われていた。作業が順調に進んでいることを確認した。</u>	12時12分現在
	サブドレン集水タンクの増設工事の確認	4m盤	<u>〇6月22日に増設するサブドレン集水タンクの据え付け作業が完了したことから、その状況を確認した。</u> <u>新たに増設したサブドレン集水タンクは、4m盤の北側及び南側に2基ずつ計4基あり、すべて堰内に設置されていた。なお、堰内には雨水排水を行うためのポンプが設置されていた。</u> <u>サブドレン集水タンクの増設工事について、計画どおり進捗していることを確認した。</u>	
6月23日	使用済燃料輸送貯蔵兼用キャスクの保管状況の確認	共用プール建屋	<u>〇3号機の燃料取り出しに向けて、共用プールに貯蔵されている使用済燃料のうち621本を9基の輸送貯蔵兼用キャスクに装填し、キャスク仮保管設備へ移送する予定であることから、現在共用プール建屋に保管されている輸送貯蔵兼用キャスクについて、保管状況を確認した。</u> <u>キャスクは共用プール建屋1階の保管場所にあり、シートで覆われていた。建屋3階では、キャスクを吊り上げるクレーンを準備しているところであった。燃料取り出しに向けた準備作業が順調に進んでいることを確認した。</u>	12時12分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。