

檜葉駐在現地確認概要(平成26年5月26日～5月30日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
5月26日	G7タンクエリアタンク設置状況の確認	G7タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○完成型タンク(700t)10基が据付けられていることを確認。 ○内堰、外堰、雨樋は施工中であった。 ○浸透防止は未施工であった。 	10時40分現在
	雨水処理設備処理水散水状況の確認	雨水処理設備処理水散水地点(G4南タンク群西側コンテナ集積エリア)	<ul style="list-style-type: none"> ○散水が行われていることを確認。 ○散水された雨水処理設備処理水が土嚢堰外に溢水していないことを確認。 	
	タンク堰内水状況の確認	H6タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○本日夜から降雨の天気予報であることから、堰内が汚染されている堰内水の状況について確認。 ○堰内水の移送が行われていることを確認。 	
	焼却建屋へ誤移送された滞留水移送状況の確認	焼却工作建屋	○移送ポンプ操作分電盤が設置されている部屋への入口に南京錠が付けられており、施錠管理されていることを確認。	
	1号機使用済燃料プール水補給管ピンホール現場状況の確認	1号機原子炉建屋東側	○ピンホールが確認された補給管にはテープにより養生が行われており、監視している旨表示が行われていることを確認。	
5月27日	地下水バイパス排水状況の確認	H3タンクエリア(一時貯留タンク)周辺、免震重要等集中監視室、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○排水ライン(グループ3)系統構成作業状況を確認 ○集中監視室における排水操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時25分現在
	雨水処理設備処理水散水状況の確認	雨水処理設備処理水散水地点(G4南タンク群西側コンテナ集積エリア)	<ul style="list-style-type: none"> ○雨水処理水散水状況を確認。 ○散水された雨水処理設備処理水が土嚢堰外に溢水していないことを確認。 	
5月28日	J1タンクエリア雨水対策状況の確認	J1タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○J1東側:コンクリート内堰は完成していた。 ○J1西側:コンクリート内堰施工中。 	10時57分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	雨水処理設備処理水散水地点(G4南タンク群西側コンテナ集積エリア)	○散水された雨水処理設備処理水が土嚢堰外に溢水していないことを確認。	
	排水路流路変更工事状況の確認	南放水口付近	○2本の排水路のうち1本については5月末完成予定であったが、工事が遅れており現在も施工中であることを確認。	
5月29日	H6タンクエリア汚染土壌撤去作業進捗状況の確認	H6タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○配管等がある場所は手掘りであるため時間がかかっている。 ○撤去作業が完了するのは6月18日の予定。 ○埋め戻し作業完了までにはさらに時間がかかる予定。 	11時30分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	雨水処理設備処理水散水地点(G4南タンク群西側コンテナ集積エリア)	○散水した処理水による水たまりの水量が減少していることを確認。	
5月30日	N13サブドレン掘削作業現場の確認	4号機原子炉建屋西側	<ul style="list-style-type: none"> ○掘削中に現在使用していない窒素ガス供給配管を損傷させた。 ○現在は採石埋め戻しにより現状回復されていることを確認。 	13時35分現在
	海側遮水壁進捗状況の確認	1～4号機取水口付近	<ul style="list-style-type: none"> ○1～4号機取水口(第1工区)は施工中。 ○4号機南側(第2工区)は施工完了。 	

※現地確認の詳細については、確認日時をご参照ください。また、プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。