

国道352号見通工区 進捗状況

工事着手前
(平成24年度)



令和5年3月末現在 事業進捗率30%

下部工(A1)完成



下部工(A2)施工中



令和4年度は、見通橋の上部工製作及び下部工工事(A2)を実施しました。令和5年度は橋梁上部工の架設を進めます。

檜枝岐村大字見通地内

位置図



事業の目的

道幅が狭く、また橋の前後が急カーブとなっており、事故の危険性が高いことから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 780m
内、見通橋70m
- ◆ 道路幅 9.25m
(片側一車線、片側歩道)
- ◆ 平成24年度事業着手