

# いわき建設事務所管内

## 避難者の生活支援に向けた 取り組み

# いわき市への避難状況



他市町村からいわき市への避難者数(26.4.1現在)

広野町	3,164人	(58%)
榑葉町	5,754人	(72%)
富岡町	5,686人	(36%)
川内村	300人	(10%)
大熊町	4,072人	(35%)
双葉町	1,761人	(25%)
浪江町	2,356人	(11%)
葛尾村	33人	(2%)
双葉郡計	23,126人	(31%)


その他市町村 788人

合計 **23,914人**

※( )は、住民基本台帳上の人口に対するいわき市への避難者比率である。



# 仮設住宅の建設状況



要請市町村	要請戸数	団地建設場所	建設戸数	着工・完成	完成戸数
いわき市	189	中央台高久2-10-1	189	4月28日 完成	
		小 計	189		189
楢葉町	1180	中央台高久2-21	18	6月14日 完成	
		中央台高久1-32	17	6月11日 完成	
		中央台飯野3-25-1	16	6月10日 完成	
		県立いわき公園	123	6月17日 完成	
		下山口字桃木沢3-1他	202	7月28日 完成	
		下山口字大沢1-7他	200	7月30日 完成	
		内郷小島町 明治団地南側用地	155	8月12日 完成	
		内郷小島町 明治団地南側用地	86	8月31日 完成	
		内郷白水町勝スタレーいわき製作所内郷工場跡地	61	10月15日 完成	
		四倉町細谷クリナップ(株)宅跡	40	9月29日 完成	
		作町応急仮設住宅	57	10月17日 完成	
		内郷小島町 明治団地南側用地	9	H24. 1月25日 完成	
		常磐西郷町銭田工業団地	50	H24. 3月22日 完成	
		小名浜林場仮設住宅	106	H24. 7月17日 完成	
		小名浜浜子島	40	H25. 3. 6日 完成	
		小 計	1180		1180
広野町	708	中央台高久2-27-1他	48	6月 3日 完成	
		中央台高久2-25-1	50	6月 3日 完成	
		中央台高久2-29-1他	103	6月 3日 完成	
		中央台高久3-38-1	16	6月14日 完成	
		中央台鹿島2-31-1	18	6月 6日 完成	
		常磐関船町 品川白煉瓦跡地 1	62	7月31日 完成	
		常磐関船町 品川白煉瓦跡地 2	78	7月31日 完成	
		四倉町 住友大阪セメント敷地	200	10月7日 完成	
		四倉町 住友大阪セメント敷地	30	11月4日 完成	
		四倉中核工業団地 N3, R1	103	9月24日 完成	
		小 計	708		708
双葉町	259	南台 (ニチパン(株)工場用地)	250	8月20日 完成	
		南台 (ニチパン(株)工場用地)	9	9月30日 完成	
		小 計	259		259
富岡町	452	上好間団地多目的交流広場	62	6月10日 完成	
		泉町玉露2丁目(三菱化学(株))	220	9月8日 完成	
		内郷宮町 ※グループホーム	80	H24. 8月24日 完成	
		平下高久地区 (大玉村から移築)	90	H24. 10月29日 完成	
		小 計	452		452
大熊町	654	好間工業団地 横森製作所所有地	156	9月20日 完成	
		好間工業団地 山銀通商(株)所有地	51	9月20日 完成	
		好間工業団地 山銀通商(株)所有地	33	9月20日 完成	
		鹿島町下矢田地区	79	11月29日 完成	
		〃	12	H24. 6月1日 完成	
		〃 (会津若松市から移築)	50	H24. 12月26日 完成	
		渡辺町昼野地区	88	11月28日 完成	
		好間工業団地不二硝子(株)所有地	122	H24. 3月26日 完成	
		小名浜上神白仮設住宅	63	H24. 5月1日 完成	
		小 計	654		654
川内村	70	四倉町 住友大阪セメント敷地	50	10月7日 完成	
		小名浜大原	20	H24. 3月23日 完成	
		小 計	70		70
浪江町	0		0		0
		小 計	0		0
	3,512	計	3,512 戸		3,512

## ○仮設住宅建設状況

平成25年3月までに市内に3,512戸を建設

# 復興公営住宅の整備計画

福島市	会津若松市	郡山市	いわき市	二本松市	南相馬市	川俣町	三春町	田村市、 本宮市、 桑折町、 大玉村、 川内村 他	合計
430戸	100戸	570戸	1,760戸	340戸	900戸	170戸	220戸	400戸	4,890戸



小名浜地区完成イメージ

## 現在の整備戸数 (H26. 10. 10)

下神白団地 (小名浜地区)	200戸
湯長谷団地 (常磐地区)	50戸
八幡小路団地 (平地区)	12戸
合計	262戸





下神白団地1・2号棟（小名浜地区）



湯長谷団地24号棟（常磐地区）



八幡小路団地（平地区）



# 復興公営住宅の早期完成へ向けた取り組み

震災復興の中、資材や人手の不足が工事遅延の要因となっている。

○躯体を工場で製作するプレキャスト工法を採用

現場での地下の基礎製作と並行して、地上の住戸部分を工場で製作するため大幅な工期短縮と人手不足が解消され、平成26年度内の完成が可能になった。



プレキャスト版 工場検査（配筋、埋込配管）



プレキャスト版 工場検査（完成寸法）



プレキャスト版建て方



プレキャスト版建て方遠景