

福島県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に基づく協議状況一覧(25年度)

【協議済(インフレスライド対象)】

| 部局名 | 課・公所名 | 工事番号 | 工事名 | 受注者名 | 契約工期 | 当初請負額 (税込み) | スライド前請負 額(税込み) | インフレスライド協議詳細 | | | | | | |
|-----|---------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|-----|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | 請求日 (基準日) | 出来高額 (税抜き) | 残工期 | 残工事額 (税抜き) | 変更後 残工事額 (税抜き) | スライド額 (税抜き) | スライド 契約締結 日 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 11-41310-0507 | 公共災害復旧工事(河川) | (株)日新土建 | H23.3.30 H25.7.25 | 26,985,000 | 26,985,000 | H25.4.5 | 11,235,000 | 3ヶ月 | 16,692,000 | 18,696,000 | 2,216,000 | H25.7.22 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0362 | 公共災害復旧工事(舗装) | 多田建設(株) | H24.12.4 H25.6.28 | 49,926,450 | 49,926,450 | H25.4.8 | 9,083,000 | 3ヶ月 | 38,466,000 | 39,707,000 | 857,000 | H25.7.5 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0361 | 公共災害復旧工事(舗装) | 三井住建道路(株) 東北支店福島営業 所 | H24.12.3 H25.6.28 | 24,150,000 | 24,150,000 | H25.4.8 | 0 | 3ヶ月 | 23,000,000 | 23,544,000 | 314,000 | H25.6.27 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0336 | 街路(地特)工事(舗装) | (株)野地組 | H24.12.10 H25.7.31 | 38,640,000 | 40,768,350 | H25.4.22 | 827,000 | 3ヶ月 | 38,000,000 | 45,228,000 | 785,000 | H25.8.13 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0464 | 公共災害復旧工事(道路) | 東信建設工業(株) | H25.3.12 H25.10.31 | 22,995,000 | 22,995,000 | H25.5.10 | 5,688,000 | 6ヶ月 | 16,212,000 | 17,782,000 | 1,453,000 | H25.8.23 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0307 | 砂防(補助)工事(抑止杭) | 日特建設(株) 福島営業所 | H25.1.31 H25.10.31 | 53,550,000 | 54,582,150 | H25.4.25 | 16,000 | 6ヶ月 | 51,967,000 | 56,894,000 | 4,408,000 | H25.9.13 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0380 | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良) | 森藤建設工業(株) | H24.12.27 H25.6.28 | 26,143,740 | 26,143,740 | H25.6.24 | 9,389,000 | 2ヶ月 | 15,509,000 | 25,437,000 | 2,044,000 | H25.9.30 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0075 | 市町村合併支援道路整備工事 (橋梁下部工) | 昭和建设工業(株) | H24.7.27 H25.10.18 | 81,555,600 | 81,555,600 | H25.5.24 | 21,327,000 | 3ヶ月 | 56,345,000 | 60,407,000 | 3,355,000 | H25.9.17 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 11-41310-0042 | 道路橋りょう整備(基幹)工事(トンネル) | 寿・壁巢特定建設工 事 共同企業体 | H23.10.24 H26.1.10 | 1,123,500,000 | 1,123,500,000 | H25.5.24 | 537,689,000 | 8ヶ月 | 532,311,000 | 454,494,000 | 23,794,000 | H25.10.9 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0262 | 道路橋りょう整備(地特)工事 (改良) | 大沼林産工業(株) | H24.11.20 H25.8.30 | 43,732,500 | 2,325,225 | H25.4.26 | 4,000,000 | 4ヶ月 | 37,650,000 | 48,380,000 | 2,675,000 | H25.9.27 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0272 | 河川(地活)工事(橋梁上部) | オリエンタル白石 (株)福島営業所 | H24.12.27 H25.7.31 | 52,290,000 | 52,290,000 | H25.5.14 | 29,880,000 | 3ヶ月 | 19,920,000 | 18,049,000 | 933,000 | H25.10.29 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0027 | 砂防(交付)工事(法面) | (株)みちのくNテッ クス | H24.7.9 H25.12.20 | 225,083,250 | 225,083,250 | H25.6.25 | 78,915,000 | 6ヶ月 | 140,065,000 | 136,007,000 | 6,453,000 | H25.12.17 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0028 | 砂防(交付)工事(法面) | (株)環境建設 | H24.7.12 H25.12.20 | 249,393,900 | 249,393,900 | H25.7.16 | 105,808,500 | 6ヶ月 | 136,748,000 | 128,247,000 | 5,537,000 | H25.12.20 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0484 | 道路長寿命化対策工事(橋梁) | 東信建設工業(株) | H25.3.19 H25.12.27 | 34,230,000 | 34,230,000 | H25.7.1 | 0 | 6ヶ月 | 32,600,000 | 37,168,000 | 3,447,000 | H25.12.2 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0373 | 都市公園(交付)工事 | 佐藤工業(株) | 25.4.3~ 25.12.20 | 96,600,000 | 96,600,000 | 25.4.5 | 0 | 238 | 92,000,000 | 120,125,000 | 9,136,000 | H26.1.24 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 13-41310-0021 | 都市公園(交付)工事 | 佐藤工業(株) | 25.7.10~ 26.3.25 | 310,800,000 | 310,800,000 | 25.7.25 | 0 | 8ヶ月 | 296,000,000 | 376,214,000 | 41,694,000 | H26.2.4 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0091 | 道路橋りょう整備(基幹)工事 (橋梁補修) | (株)丸立渡辺組 | H24.9.25 H25.9.30 | 86,836,050 | 86,036,050 | H25.4.10 | 0 | 5ヶ月 | 81,940,000 | 88,973,000 | 5,815,000 | H25.9.6 |

福島県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に基づく協議状況一覧(25年度)

【協議済(インフレスライド対象)】

| 部局名 | 課・公所名 | 工事番号 | 工事名 | 受注者名 | 契約工期 | 当初請負額 (税込み) | スライド前請負 額(税込み) | インフレスライド協議詳細 | | | | | | |
|-----|---------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|-----|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | 請求日 (基準日) | 出来高額 (税抜き) | 残工期 | 残工事額 (税抜き) | 変更後 残工事額 (税抜き) | スライド額 (税抜き) | スライド 契約締結 日 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0455 | 砂防(交付)工事(土工) | 富久泉工業(株) | H25.3.14 H25.11.20 | 76,650,000 | 87,720,150 | H25.6.3 | 0 | 6ヶ月 | 83,543,000 | 83,293,000 | 5,311,000 | H25.10.29 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0452 | 砂防(交付)工事(法面) | (株)みちのくNテッ クス | H25.3.4 H25.12.10 | 102,279,450 | 102,279,450 | H25.7.5 | 1,270,000 | 4ヶ月 | 100,945,950 | 102,232,200 | 2,900,677 | H25.11.13 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0368 | 街路(交付(街路))工事(改良) | 丸安建設株 | H25.1.21 H25.6.28 | 14,542,500 | 15,559,950 | H25.4.25 | 0 | 3ヶ月 | 14,819,000 | 17,984,000 | 1,044,000 | H26.2.17 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0032 | やさしい道づくり推進工事(改 良) | (株)日新土建 | H24.5.28 H25.12.27 | 40,530,000 | 45,799,950 | H25.5.14 | 0 | 8ヶ月 | 52,098,000 | 55,313,000 | 2,695,000 | H26.3.12 |
| 土木部 | 県北建設事務所 | 12-41310-0078 | 公共災害復旧工事(河川) | (株)日新土建 | H24.6.5 H25.10.25 | 34,034,700 | 34,034,700 | H25.4.5 | 987,000 | 6ヶ月 | 19,133,000 | 20,677,000 | 1,353,000 | H26.3.10 |