

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】

工事の進捗率 (令和2年3月末現在)

64.5 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

計画図



施工状況

現在、道路改良工事、法面工事、橋梁1橋(上部工)を施工中です。

今月は、1、2工区道路改良工事と法面工事の施工状況についてお知らせします。

1工区 道路改良 法面工

1 切り土法面を保護するためコンクリートの枠や植生を行った状況です。今後、アスファルト舗装の基礎となる路盤工を施工します。



2工区 道路改良 法面工

2 2工区では、斜面の安定を確保しながら施工しなければならない箇所があり、コンクリート枠を施工しながら法面を構築する逆巻き工法を行っています。



ふくしまからはじめよう。

Future From Fukushima.

福島県いわき建設事務所 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-24-6103 FAX:0246-24-6256

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>