

## ■全体図



## ■事業の進捗状況について(平成30年7月時点)

現在、設計や各種調査及び用地補償を実施しているところですが、特に国道121号の落石等災害時の代替路確保の必要性が高く、他工事からの土砂の受入れを予定している南会津町区間を中心に事業を進めています。平成30年7月時点における事業に係る最近の主なトピックスをご紹介します。

### 1. 南会津町役場にて折橋・田部原・長野・横町の行政区長への事業説明を6/19(火)に行いました。

下郷田島バイパスのうち先行して工事着手を予定している南会津町区間の行政区長に、今年度実施予定の現地作業を伴う調査・工事等について概要説明を行いました。

今後、関係機関との協議等を進めて道路計画の進捗状況に合わせて、他地区においても計画説明会等を開催し、住民の皆様にも適切な事業説明を行います。



### 2. 田部原地区(字櫃ヶ島 ※全体図の④)の境界立会いを6/26(火)に行いました。

現在の土地の境界位置を確認するために地権者の方に現地に来て頂き、境界立会いを行いました。お集まり頂きました関係者の方々には暑い中ご協力頂きましてありがとうございました。今後、字田部原の方に立会いをお願いします。

【境界立会いとは】

一つの土地とこれに隣接する他の土地との境界点を隣接地所有者同士が確認し合うことを境界立会いと言います。



### 3. 長野地区の先行着手区間の施工業者が決まりました。

長野地区の先行着手区間の表土剥取り工等の施工業者が久米工業(株)に決まりました。用地交渉が完了した範囲から工事に着手する予定です。また、町道田部原長野線の工事も予定しています。

今後、工事着手に際して、施工時の安全対策等を含めた施工計画書を作成し、長野地区における工事説明会を開催します。工事説明会の具体的な日程につきましては8~9月頃を予定していますが決まり次第、改めてご連絡させていただきます。

## ■今後の予定について

現地作業を伴う調査等の今後の予定は以下のとおりです。

- 長野地区の境界立会 : 7~12月 (※全体図の②③)
- 折橋地区の路線測量 : ~11月 (※全体図の⑥)
- トンネル、橋等の地質調査(下郷町) : ~12月 (※全体図の①)
- 橋等の地質調査(南会津町) : ~12月 (※全体図の④⑤)

引き続き、上記以外の各種調査等についても、順次進めていきます。

今後とも、本事業に対するご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

## 問い合わせ先

福島県南会津建設事務所 道路課

〒967-0004

福島県南会津郡南会津町田島字榎小屋甲4277-1

電話 0241-62-5326

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/>

