

国直轄除染の実施状況確認調査の結果について

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第1回 H25.1.24 〈公表済〉	檜葉町	前田・鴻池・ 大日本土木 JV	○除染現場 ・庭の表土削り取り作業 ・灌木の伐採、枝打ち及び 落ち葉 除去作業 ○仮置場 ・除去物の搬入及び草木の 破碎減容化作業	〈除染実施状況〉 ・全体朝礼を実施した後、各担当でミーティングを実施 〈施工管理体制〉 ・作業指揮者・放射線管理者等を腕章により識別 ・工程毎に作業指揮者を配置 ・工程会議を週一回実施 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・仮置場へ据付時にタグ※2を付与
第2回 H25.2.13 〈公表済〉	檜葉町	前田・鴻池・ 大日本土木 JV	○除染現場 ・縦樋、ベランダの高圧洗浄 ・庭の堆積物除去 ・庭の表土削り取り及び覆土 ○仮置場 ・除去物の搬入及び回収した 排水の処理	〈除染実施状況〉 ・全体朝礼を実施した後、各担当でミーティングを実施 〈施工管理体制〉 ・作業指揮者・放射線管理者等を腕章により識別 ・各工程毎に作業指揮者を配置 ・工程会議を週一回実施 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・仮置場へ据付時にタグ※2を付与 ・処理排水は放射能濃度を測定した後に放流
第3回 H25.2.14 〈公表済〉	田村市	鹿島・三井 住友・日立 プラントテク ノロジJV	○仮置場 ・造成工事及び除去物の搬入 ・回収した排水の処理 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・作業指揮者、職長、玉掛け者等をベストにより識別 〈施工管理体制〉 ・作業指揮者、職長、玉掛け者等をベストにより識別 ・作業従事者に対する再教育の実施 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・大型土のう搬入時に線量測定を実施し、タグを付与し仮置場に据付 ・処理排水は放射能濃度を測定した後に放流
第4回 H25.5.14 〈公表済〉	檜葉町	前田・鴻池・ 大日本土木 JV	○除染現場 ・回収型高圧洗浄による除染 ・除草及び堆積物除去 ・屋根、雨樋の拭き取り ○仮置場 ・除去物の搬入、回収水の処理 ・除去物の搬入、草木の破碎減 容化 ○福島環境再生事務所 浜通り南支所	〈除染実施状況〉 ・朝礼、KY活動※1を実施し、作業内容について全員で確認 ・除染作業中の表示あり、コーン設置 ・5～10人程度を一組として作業実施 〈施工管理体制〉 ・5人に一人程度の割合で作業指揮者を配置 ・工程会議を2週間に1回以上の頻度で実施 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・処理排水は放射能濃度を測定した後に放流 ・大型土のう搬入時に線量測定を実施し、タグ※2を付与し仮置場に据付 ・事故防止対策として、重機周囲への立入制限措置、全体を俯瞰する管理者の 設置 ・支所や委託監督員の増員による監督体制の強化 ・監督マニュアルの作成 ・作業完了時には環境省職員立会による線量測定を実施 ・工程会議を2週間に1回以上開催
第5回 H25.5.28 〈公表済〉	田村市	鹿島・三井 住友・日立 プラントテク ノロジーJV	○除染現場 ・土のう袋への詰込み作業 ○仮置場 ・廃棄物搬入作業 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・全体朝礼及び現場毎のKY活動※1による作業手順の確認と事故防止 〈施工管理体制〉 ・昼のミーティングでの事故情報の共有 ・現場代理人、安全担当者、JV職員それぞれでパトロールを実施 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・搬入時に線量測定を実施、線量が低い土のうを外側に配置
第6回 H25.6.14 〈公表済〉	飯館村	大成・熊谷・ 東急JV	○仮々置場 ・除去物の搬入 ○除染現場 ・農地の表土削り取り ・刈払い、集草、堆積物除去 ・屋根のブラシ洗浄、壁の拭き 取り作業	〈除染実施状況〉 ・土壌乾燥時の散水(飛散防止対策) 〈施工管理体制〉 ・新規入場者を対象に、除染現場の見学を実施 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・立入禁止表示、ロープによる立入制限措置

※1 KY活動：危険予知活動

※2 タグ：内容物により色分けした札、位置情報や線量測定結果等についてもQRコードで記載されている

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第7回 H25.7.10 〈公表済〉	川内村	かえるかわ うちJV(大林・東亜)	<ul style="list-style-type: none"> ○除染現場 <ul style="list-style-type: none"> ・客土及び除去土壌の搬出作業 ・灌木の伐採、除草、堆積腐葉土除去 ○仮置場 <ul style="list-style-type: none"> ・除去物の搬入 ・仮置場造成、除去物の搬入、草木の破砕減容化作業 ○JV現場事務所 	<p>〈除染実施状況〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・作業手順について周知会を開催し確認 ・法面での除草時に水路をネットで養生 <p>〈施工管理体制〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・客土、搬出作業それぞれでの作業指揮者設置 ・作業員の声を吸い上げるため、意見箱を設置 ・自発的な勉強会を支援 ・優秀作業指揮者の表彰を実施 ・地域貢献活動の積極的な実施 <p>〈除去土壌等の保管状況等〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・立入禁止看板設置、コーン・ロープ等での立入制限 ・枝葉を破砕することで30%まで減容化
第8回 H25.7.30 〈公表済〉	葛尾村	奥村・西松・大豊JV	<ul style="list-style-type: none"> ○除染現場 <ul style="list-style-type: none"> ・庭の客土 ・刈り払い、集草作業 ○仮置場 <ul style="list-style-type: none"> ・除去物の搬入、仮置場造成 ○JV現場事務所 	<p>〈除染実施状況〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境省委託監督員による巡回 ・放射線測定は測定班が実施 ・作業完了の目安はGM管式サーベイメータで測定 ・斜面での刈り払い作業を実施していたが、滑落防止対策等が不十分 →安全対策について指導 <p>〈施工管理体制〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・二日程度かけて特別教育等の新規入場者教育を実施 ・安全課による安全パトロール、JV職員、工区長による現場巡回の実施 ・環境省と合同の工程会議は月1回開催 <p>〈除去土壌等の保管状況等〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可燃物置場へのガス抜き管、温度計の設置
第9回 H25.10.4 〈公表済〉	川俣町	大成・鉄建・西武JV	<ul style="list-style-type: none"> ○除染現場 <ul style="list-style-type: none"> ・石垣のブラッシング、屋根の堆積物除去等 ・草刈り、表土削り取り、高圧洗浄作業 ○仮置場 <ul style="list-style-type: none"> ・仮置場造成作業 ○JV現場事務所 	<p>〈除染実施状況〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリングチームによる放射線量測定 ・JV現場事務所予定地において、新規入場者の訓練も兼ねた作業の実施 ・バックホウの作業範囲をコーンにより立入制限 <p>〈施工管理体制〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10名に1人程度で作業指揮者を配置・作業日報やスクリーニング記録 ・A～Dグループに分け、グループ毎に品質管理やKY活動を実施 ・環境省と週1回工程会議を実施 <p>〈除去土壌等の保管状況等〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仮置場に搬入するまでの間、一時仮置きしている大型土のう袋は雨水対策のためブルーシートで保護 ・タグ※2のQRコードを利用した集中管理
第10回 H25.12.25 〈公表済〉	大熊町	清水・大林・熊谷JV	<ul style="list-style-type: none"> ○除染現場 <ul style="list-style-type: none"> ・庭及び農地の表土削り取り ○仮置場 <ul style="list-style-type: none"> ・仮置場の造成、除去物の搬入作業 ○JV現場事務所 	<p>〈除染実施状況〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・除染作業中の表示、コーン等による立入制限 ・住宅除染においては1軒ごとに放射線管理者を配置 <p>〈施工管理体制〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・作業指揮者、職長、玉掛者等をヘルメットに着けた色バンドで識別 ・除染作業の理念として除染八則を定め、朝礼時に全員で復唱 ・専用端末を使用し、放射線量の測定結果を一元管理 ・作業時間を7:00～16:00とし、通勤時の混雑を軽減 <p>〈除去土壌等の保管状況等〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フェンスによる立入制限 ・遮へい用土のうによる遮へいの実施
第11回 H26.3.6 〈公表済〉	檜葉町	前田・鴻池・大日本土木JV	<ul style="list-style-type: none"> ○除染現場 <ul style="list-style-type: none"> ・堆積物除去、土のう袋への詰込み作業、表土削り取り ○仮置場 <ul style="list-style-type: none"> ・仮置場の造成、除去物の搬入作業 	<p>〈除染実施状況〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境省委託監督員による安全性及び実施状況確認 <p>〈施工管理体制〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックホウ使用時の適切な作業設定を確認 ・作業車両の車止め使用の徹底を確認 <p>〈除去土壌等の保管状況等〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・過積載防止のための所内ルール順守状況の確認 ・遮へい用土のうの積み方について転倒、滑動に対する安全確認

※1 KY活動：危険予知活動

※2 タグ：内容物により色分けした札、位置情報や線量測定結果等についてもQRコードで記載されている

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第12回 H26.5.14 〈公表済〉	富岡町	鹿島・三井 住友・日立 製作所・鉄 建・飛島JV	○除染現場 ・堆積物除去、土のう袋への 詰込み作業、表土削り取り	<除染実施状況> ・住宅除染作業において表土の削り取り厚及び覆土厚の出来形 管理状況を確認 ・道路除染作業においてショットブラスト工法の活用状況を確認 ・KY活動※1を実施し、作業員に対し事故及び不適正除染の未然 防止策を周知していることを確認 <除去土壌等の保管状況等> ・土のう袋を仮置場搬入時に、線量測定等を実施しタグ※2を付与 していることを確認 ・凝集沈殿剤を用いた排水処理状況及び、処理水の放射能濃度等管理状況 を確認 <施工管理体制> ・バックホウ使用時の適切な作業設定及び作業車両の車止め使用 状況を確認 ・指紋認証装置を用いた作業員の被ばく線量管理の効率化を確認
			○仮置場 ・仮置場の造成	
			○JV現場事務所	
第13回 H26.6.2 〈公表済〉	川俣町	大成・鉄建・ 西武JV	○除染現場 ・堆積物除去、砂利敷均し	<除染実施状況> ・表土削り取り・砂利敷き厚等の出来形管理体制を確認 ・屋根の除染において、一拭きごとに新しい面で拭き取るなど、 汚染の再付着防止措置を確認 <除去土壌等の保管状況等> ・クレーン車で土壌搬入時に、玉かけ作業等に複数人員を配置 <施工管理体制> ・危険作業・作業手順等を確認するKY活動表※1使用を確認
			○仮置場 ・仮置場の造成・搬入	
第14回 H26.6.10 〈公表済〉	飯館村	大成・熊谷・ 東急JV	○除染現場 ・表土削り取り、枝葉・落葉等の堆積 有機物の除去等	<除染実施状況> ・土のう袋詰め作業時に外枠を使用して、作業の効率化を確認 ・農地除染においてスキマー工法により除去土壌量を縮減を確認 <除去土壌等の保管状況等> ・火災防止のため、仮置場の保護マットは縫い付けで対応 ・架空線注意の表示により、電線遮断の未然防止対応を確認 <施工管理体制> ・農地除染において丁張りで削り取り厚を管理 ・KY活動表※1で作業手順や危険作業周知を確認
			○仮置場 ・仮置場の造成、除去土壌等 の搬入	
第15回 H26.7.3 〈公表済〉	浪江町	安藤・間・不 動テトラ・淺 沼組・岩田 地崎建設JV	○除染現場 ・堆積物除去、土のう袋への 詰込み作業、表土削り取り 排水の処理	<除染実施状況> ・道路除染作業において高圧洗浄車による作業効率化策を確認 ・凝集沈殿剤を用いた排水処理状況及び、処理水の放射能濃度等管理状況 を確認 <除去土壌等の保管状況等> ・仮置場搬入時における除去土壌等の荷重計測状況を確認 ・回収した堆積有機物等の破碎減容化処理状況を確認 <施工管理体制> ・バックホウ使用時の適切な作業設定及び作業車両の車止め使用 状況を確認 ・危険作業・作業手順等を確認するKY活動表※1使用を確認 ・JV職員による現場パトロール状況を確認
			○仮置場 ・仮置場の造成及び搬入 減容化	
			○JV現場事務所	
第16回 H26.7.29 〈公表済〉	葛尾町	奥村・西松・ 大豊JV	○除染現場 ・堆積物除去、土のう袋への 詰込み作業、表土削り取り 排水の処理	<除染実施状況> ・雨だれ箇所等について試験施工結果に応じた削り取り厚での表土削り取り 実施を確認 ・排水処理状況及び、放流前の放射能濃度等管理状況、放流先を確認 <除去土壌等の保管状況等> ・可燃物の仮置場においてガス抜き措置等の対応を確認 ・クレーン作業時の玉掛等を複数人員で実施 <施工管理体制> ・危険作業・作業手順等を確認するKY活動表※1使用を確認 ・作業員の勤怠、作業進捗、放射線量、除染廃棄物等のネットワーク管理体制 整備状況を確認
			○仮置場 ・仮置場の維持管理、搬入	
			○JV現場事務所	
第17回 H26.9.2 〈公表済〉	大熊町	清水・大林・ 熊谷JV	○除染現場 ・農地耕起	<除染実施状況> ・除染完了後(竣工検査前)の農地再耕起等作業状況を確認 ・凝集沈殿剤を用いた浸出液等処理状況及び、処理水放流前の放射能濃度等 管理状況を確認 <除去土壌等の保管状況等> ・ガス抜き措置及び温度管理状況を確認 ・遮へい用土のうによる放射線遮へい措置を確認 <施工管理体制> ・危険作業・作業手順等を確認するKY活動表※1使用を確認 ・作業実施後のスクリーニング及び作業員被ばく線量管理状況を確認
			○仮置場 ・仮置場の造成及び搬入	
			○JV現場事務所	

※1 KY活動:危険予知活動

※2 タグ :内容物により色分けした札、位置情報や線量測定結果
等についてもQRコードで記載されている

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第18回 H26.10.2 〈公表済〉	南相馬市	大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアルJV	○除染現場 ・堆積物除去、表土削り取り、土のう袋への詰込み作業、運搬 ○仮置場 ・仮置場の造成及び搬入 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・屋根の除染において、一拭きごとに新しい面で拭き取るなど、汚染の再付着防止措置を確認 ・樹木破砕機を用いた枝葉等の減容化及び梱包作業を確認 ・除去土壌等の運搬及びその取扱を確認→一部改善事項有 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・敷鉄板を用いた可燃性廃棄物の沈下及び変形抑制を確認 ・仮置場のガス抜き措置及び立入禁止措置を確認 ・遮へい用土のうによる放射線遮へい措置を確認
第19回 H26.10.20 〈公表済〉	富岡町	清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV	○除染現場 ・表土削り取り、土のう袋への詰込み作業、運搬 ○仮置場 ・除去土壌等の一時的な保管 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・コンベーションペーラを活用した除去物の圧縮減容化を確認 ・法面バケットを用いた複数の土のう袋への詰込みを確認 〈施工管理体制〉 ・作業内容に特化した班編制による複数戸の一斉作業体制を確認 ・危険作業・作業手順等を確認するKY活動表※1使用を確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・タグ※2のQRコードを利用した土壌等の管理状況を確認
第20回 H26.11.4 〈公表済〉	葛尾村	奥村・西松・大豊JV	○除染現場 ・農地表土削り取り、土のう袋への詰込み作業、運搬 ○仮置場 ・仮置場の造成及び搬入 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・表土削り取り、覆土後の農地耕起等作業状況を確認 ・ダンプ式荷台機能を有する運搬車を用いた現場内運搬を確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・遮へい用土のう運搬時のトラック通行ルールを確認 ・耐候性大型土のう袋にポリエチレン二重内袋の使用を確認 〈施工管理体制〉 ・JV職員の定期的な現場巡回状況を確認
第21回 H26.11.6 〈公表済〉	南相馬市	大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアルJV	○除染現場 ・土のう袋への詰込み作業、運搬 ○仮置場 ・仮置場の造成及び搬入 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・過積載防止に関する作業員教育及び作業所内ルールを確認 ・ダンプ式荷台機能を有する運搬車からクレーンを用いて土のう袋を移動されていることを確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・大型土のう袋の玉掛け作業方法等に関する仮置場内掲示を確認 〈土のう袋を一度に落下される行為に対する改善状況〉 ・作業手順書に禁止事項を追加記載し、作業員への周知会を開催 ・新規入場者教育テキストに禁止事項を追加記載 ・作業エリア毎に管理体制を明確化
第22回 H26.11.13 〈公表済〉	飯舘村	大成・熊谷・東急、りんかい日産、村本JV	○除染現場 ・表土削り取り、土のう袋への詰込み作業、運搬 ○仮置場 ・仮置場の造成及び搬入 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・森林除染実施後に除染の効果が維持されていることを確認 ・大型車両を用いた路面の高圧洗浄を確認 〈施工管理体制〉 ・作業手順書を遵守した除染作業実施を確認 ・作業指揮者による現場管理体制を確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・タグ※2のQRコードを利用した土壌等の管理状況を確認
第23回 H26.11.20 〈公表済〉	檜葉町	前田・鴻池JV他	○除染現場 ・表土削り取り、土のう袋への詰込み作業、運搬 ○仮置場 ・除去土壌等の保管、維持管理	〈作業実施状況〉 ・フォローアップ除染等の試験施工実施状況を確認 ・フォローアップ除染実施予定箇所を確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・可燃性廃棄物保管における通気性防水シート、ガス抜き管等を使用したガス抜き措置を確認 ・仮置場における定期的な排水処理及び温度管理状況を確認 〈施工管理体制〉 ・危険作業・作業手順等を確認するKY活動表※1使用を確認
第24回 H26.12.11 〈公表済〉	川内村	三瓶組大林組	○除染現場 ・フォローアップ除染完了住宅 ○仮置場 ・除去土壌等の保管、維持管理 ・除去土壌等の詰め替え作業※3	〈除染作業状況〉 ・空間線量を測定し、フォローアップ除染竣工時の空間線量値と同程度であることを確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・仕様書に基づいた詰め替え作業実施を確認 ・クレーン作業半径内の立入禁止措置を確認 ・仮置場における定期的な排水処理及び水質管理状況を確認

※1 KY活動：危険予知活動

※2 タグ：内容物により色分けした札、位置情報や線量測定結果等についてもQRコードで記載されている

※3 平成23年度内閣府除染モデル実証事業で発生した除去土壌等を保管している仮置場から大型土のうを取り出し、遮水性のフレキシブルコンテナに詰め替える作業

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第25回 H27.1.27 〈公表済〉	大熊町	清水建設	○除染現場 ・表土削り取り、側溝洗浄・吸引、ガードレール拭き取り、路面切削 ○仮置場 ・仮置場の造成及び搬入 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・電話基地局の除染において、除染効果の確認にコリメータを使用した、表面線量管理を実施していることを確認 ・県道252号線において、側溝内を高圧洗浄・吸引していることを確認。また、福島第一原発の搬入路となっていることから、朝夕の混雑時に作業を避けるなど、安全面に配慮していることを確認。 ・町道西20号線で実施した路面切削(ショットブラスト工法)による除染効果を確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・仮置場造成時の保護マット、保護砂使用を確認 〈施工管理体制〉 ・高線量地域での作業となるため、作業員を長期間同一作業に従事させないために、作業員ローテーションを実施していることを確認
第26回 H27.1.29 〈公表済〉	浪江町	安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設JV	○除染現場 ・伐木・伐根、表土削り取り、覆土、土のう袋への詰込み作業、運搬 ○仮置場 ・仮置場の造成及び搬入 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・農地(梨園)除染について、伐木・伐根、表土削り取り、覆土等の作業状況を確認 ・道路除染において、作業車両による堆積物除去及び交通誘導員による安全管理状況を確認 ・破碎ヤードにおいて、枝等の減容化状況を確認。また、重機周辺の立入禁止措置を確認。 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・耐候性大型土のう袋の積載状況等を確認
第27回 H27.2.20 〈公表済〉	富岡町	大林・東亜・森本・大和小田急・東武JV	○除染現場(夜の森公園周辺の道路) ・表土削り取り、土のう袋への詰込み作業、運搬 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・帰還困難区域における路面掘削を確認 ・試験施工結果に基づいた表土削り取りの実施を確認 〈施工管理体制〉 ・作業内容に特化した班編制による作業体制を確認 ・JV職員の定期的な巡回状況を確認 ・KY活動表※1で作業手順や危険作業周知を確認
第28回 H27.3.5 〈公表済〉	富岡町	鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島JV	○除染現場 ・堆積物除去、土のう袋への詰込み作業、運搬、減容化 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・森林除染における作業手順遵守状況を確認 〈施工管理体制〉 ・朝礼時の周知及び周知会での作業員教育状況を確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・敷地外の除去土壌等の運搬に土のう袋を使用していることを確認 ・可燃性廃棄物の減容化処理状況を確認
第29回 H27.3.11 〈公表済〉	浪江町	安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設JV	○除染現場 ・堆積物除去、土のう袋への詰込み作業、運搬、減容化 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・森林除染における作業手順遵守に係る取組状況を確認 〈施工管理体制〉 ・不適正除染防止に向けたJV職員の定期的な巡回状況を確認 ・朝礼時の周知及び周知会での作業員教育状況を確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・可燃性廃棄物運搬にパッカー車使用を確認 ・可燃性廃棄物の減容化処理状況を確認
第30回 H27.3.13 〈公表済〉	南相馬市	大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアルJV	○除染現場 ・堆積物除去、土のう袋への詰込み作業、運搬、減容化 ○JV現場事務所	〈除染実施状況〉 ・森林除染における作業手順遵守に係る取組状況を確認 〈施工管理体制〉 ・不適正除染防止のためのJV職員の定期的な巡回を確認 ・朝礼時の周知及び周知会での作業員教育状況を確認 〈除去土壌等の保管状況等〉 ・可燃性廃棄物の取扱いに関する作業員教育状況を確認 ・樹木破碎機を用いた枝葉等の減容化及び梱包作業を確認
第31回 H27.3.18 〈公表済〉	双葉町	前田建設工業株式会社東北支店	○除染現場(双葉中学校、双葉高校他) ・表土削り取り、土のう袋への詰込み作業、運搬 ○仮置場 ・除去土壌等の一時的な保管	〈除染実施状況〉 ・表土削り取りの出来形管理体制を確認 ・放射性物質が移動する可能性を考慮して、高所から低所の順で作業を実施していることを確認 〈施工管理体制〉 ・作業変更時等の発注者への協議状況を確認 ・高線量地域での作業となるため、タイベックスーツを着用して作業していることを確認 ・高所作業における足場設置状況を確認

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第32回 H27.4.28 〈公表済〉	富岡町	清水・竹中 土木・東京 パワーテク ノロジーJV	○除染現場(高津戸地区・下千里地区の 農地除染) ・表土削り取り、土のう袋への詰込み作 業、現場一時保管	〈除染実施状況〉 ・土のうは内袋にポリエチレン製二枚が使用されている。 ・除去土壌の詰込み量を設定し過積載にならないよう管理している。 ・バックホウ運転時の適切な作業設定を確認。 〈交通マナー向上〉 ・毎日、担当者と各現場職長で行う朝礼・昼礼時に注意喚起。 ・違反等が特定されればマナーや作業手順についての講習を実施。
		大林・東亜・ 森本・大和 小田急・東 武JV	○除染現場(玉塚地区の町運動場・住宅 除染) ・表土削り取り、土のう袋への詰込み作 業、現場一時保管	〈除染実施状況〉 ・土のうは内袋にポリエチレン製二枚が使用されている。 ・保管に際しては管理タグを設置していることを確認。 〈交通マナー向上〉 ・朝礼・昼礼・安全大会等で注意喚起している。 ・マナー違反等があった場合1回目は注意、2回目は退場
		鹿島・三井 住友・日立 製作所・鉄 建・飛鳥JV	○除染現場(国道6号急斜面の道路除染) ・竹伐採、ダンプへ積込み(除染に伴う準 備作業)	〈除染実施状況〉 ・バックホウ運転時の適切な作業設定を確認。 ・作業に使用する資機材の適切な配置を確認。
		MHIEC・鹿 島・三菱重 工業JV	○減容化施設(仏浜・毛萱地区の焼却施 設) ・焼却による減容化を実施	〈減容化実施状況〉 ・受入ヤード・ゴミピット・主灰・飛灰の保管状況等確認。
第33回 H27.4.30 〈公表済〉	川内村	(搬入済仮 置場) ○仮置場 ・搬入済仮置場の保管状況確認	〈除去土壌の保管状況等〉 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・入口に柵を設けゲートは施錠されており、適切に管理されていた。 ・掲示板の設置が適切に管理されていた。 ・空間線量率の測定が定期的にされていた。 ・保管容器は防水性のフレキシブルコンテナが使用されており、容器の 破れ、除去土壌等の漏出や雨水の進入等は確認されなかった。	
第34回 H27.5.29 〈公表済〉	葛尾村	奥村・西松・ 大豊JV	○除染現場(上葛尾工区の農地除染) ・農地への客土作業 (除去土壌は仮置場へ搬出済)	〈実施状況〉 ・クレーン作業員・トラック運転手への適切な誘導・合図を確認。 ・散水による粉塵発生防止を確認。 ・粉塵が発生しやすい場所でのマスクの着用を確認。 〈熱中症対策〉 ・休憩所に簡易な屋根の設置を確認。 ・交通誘導員の待機場所に傘(日除け)の設置を確認。 ・熱中症対策応急キットの設置を確認。 〈地力回復〉 ・ゼオライト散布→肥料(ようりん・カリウム系肥料)散布→耕うん(2回) →れきの除去の流れで実施。
			○除染現場(上葛尾工区の農地除染) 地力回復作業 ・ゼオライト及び肥料(ようりん)の 散布 ・草刈り	〈除去土壌の保管状況等〉 ・遮へい土のうと除去土壌等は側面の色で区別。 ・可燃物と不燃物は別の山で保管。 ・仮置ききとして一時的に仮置場内に保管し、後日積み上げを行い保管してい た。
			○仮置場(野川工区仮置場) ・遮へい土のうの搬入	〈施工管理状況〉 ・7:30に行政区担当ごとに朝礼後、グループ毎に作業場へ移動、KY活動 ^{※1} を 実施。
			○仮置場(落合工区仮置場) ・除去土壌等の荷下ろし作業	
第35回 H27.6.25 〈公表済〉	南相馬 市	大成・五洋・ 日本国土・ 佐藤工業・ 三菱マテリ アルJV	○除染現場(JR小高駅舎周辺) ・除染作業	〈実施状況〉 ・内袋詰込み後に減圧吸引し容量を圧縮していた。 〈施工管理状況〉
			○除染現場 (小高区大町の住宅除染①) ・枝葉の集積、土のう袋への詰込み ・表土削り取り及び被覆	・KY活動 ^{※1} の実施を確認。 ・車両の車止め・道路使用許可を確認。 ・車両に工事名・運転者などの掲示あり。 ・バックホウの作業範囲を立入禁止にしている。
			○除染現場 (小高区大町の住宅除染②) ・芝深刈り、土のう袋への詰込み	〈除去土壌の保管状況等〉 ・土のう袋の周囲をカラーコーン・パーで囲い、立入禁止の表示。 ・番号付きタグと内容物が判るよう袋に記載されていることを確認。 ・遮へい用土のうには「砂」、不燃物は「不」など外から判るよう記載。 ・QRコード付きタグ ^{※2} を利用した管理。
			○仮置場(小谷他仮置場) ・除去土壌等の搬入	

※1 KY活動:危険予知活動

※2 タグ :内容物により色分けした札、位置情報や線量測定結果
等についてもQRコードで記載されている

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第36回 H27.9.2 〈公表済〉	双葉町	前田建設工業株式会社 東北支店/ 前田・奥村・ 田中JV	○除染現場(双葉高校) ・高校の校庭の表土削り取り ・高校の軒下コンクリート部高圧洗浄 ・現場保管状況	<p><除染実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・表土削り取り、高圧洗浄の適切な実施を確認。 ・道路除染において堆積物除去の適切な実施を確認。 ・双葉中学校において、除染後の防草対策として碎石の敷設を確認。 <p><施工管理体制></p> <ul style="list-style-type: none"> ・未使用の機材は1か所にまとめ、囲いをして保管。 ・重機の鍵は付けたままにせず、各機材のキーボックスに保管。 ・除染作業現場内の立入禁止措置としてロープやカラーコーンの設置を確認。 ・建物除染のための足場の設置が適正に行われていることを確認。 ・車両の車止めを確認。 ・道路除染において、交通誘導員の配置、作業看板及びカラーコーンの設置を確認。 ・道路除染において、作業箇所に通行車両が通過する際には、笛を鳴らし車両の接近を知らせる安全対策の実施を確認。 <p><除去土壌の保管状況等></p> <ul style="list-style-type: none"> ・不燃物仮置場については、5段積みのため安全帯を掛けるためのロープを設置。 ・保管には二重内袋の容器を使用し、外側の袋を縛って保管。 ・除去土壌等の積み降ろし作業において、クレーン機能付きバックホウがクレーンモードになっていることを確認。 ・クレーン作業時の合図や風速による作業実施基準を確認。
			○除染現場(双葉中学校) ・校庭の防草対策等 ・現場保管状況	
			○除染現場(県道) ・路肩部堆積物除去	
			○除染現場(町道) ・除染終了後の現況確認	
			○除染現場(両竹地区住宅除染) ・表土削り取り、土のう袋への詰込み ・建物除染のための足場の設置	
			○仮置場(谷地前仮置場) ・除去土壌等の搬入	
			○仮置場(上荻平仮置場) ・除去土壌等の搬入	
第37回 H27.10.30 〈公表済〉	檜葉町	前田・鴻池 JV	○除染現場(上繁岡町道・フォローアップ) ・覆土	<p><除染実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路除染において、覆土作業の適切な実施を確認。 ・マスク、手袋等保護具の適切な使用を確認。 <p><施工管理体制></p> <ul style="list-style-type: none"> ・KY^{※1}活動の実施を確認。 ・架線に接触注意のための旗を設置し、事故防止対策を実施。 ・使用されていない道具の整理整頓を確認。 <p><除去土壌等に保管状況等></p> <ul style="list-style-type: none"> ・内部温度、空間線量率が適正な値であることを確認。 ・上部遮水シートに不陸があった。 ・1ヶ所、搬入中の山の一時的な雨よけシートに破れを発見、修理を依頼。 <p><パイロット輸送前後の状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・集水枘の復旧、敷き砂利の敷設状況を確認。
			○仮置場(波倉地区仮置場) ・保管状況確認	
			○仮置場(山田浜地区仮置場) ・保管状況確認	
			○仮置場(山田岡地区仮置場) ・保管状況確認	
			○仮置場(小堤仮置場) ・パイロット輸送前後の状況確認	
第38回 H27.11.4 〈公表済〉	飯館村	大成・西武・ 本間・あお みJV	○除染現場(農地除染・深谷字原前) ・表土削り取り、詰込み、運搬	<p><除染実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・農地除染において、表土削り取り及び容器に詰込む作業の適正な実施を確認。 ・農地除染において、地力回復としてゼオライト散布と耕運作業の適正な実施を確認。 ・宅地除染において、雨樋下の局所対策の適正な施工を確認。 <p><施工管理体制></p> <ul style="list-style-type: none"> ・KY活動^{※1}の実施を確認。 ・道路除染において、交通誘導員を2名配置し、適正な誘導を確認。 ・作業に必要な看板・カラーコーンなどの適正な配置を確認。 ・高所における安全帯等の使用を確認。 <p><除去土壌等の保管状況等></p> <ul style="list-style-type: none"> ・下部保護マットの設置、集水枘の設置状況を確認。 ・搬入が終了した部分に上部遮水シートを張る作業を確認。接合時には保管容器を傷つけないよう、保護シートを使用するなど適切に実施。 <p><客土採取場作業状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・土取り場において、遮へい土壌及び覆土用の土砂採取と運搬の状況を確認。 <p><排水処理施設作業状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路除染で発生した排水の処理で発生した汚泥の適正な処理を確認。 ・施設への立入禁止措置など安全管理を確認。
			○除染現場(宅地除染・臼石字町) ・表土削り取り	
			○除染現場(道路除染、国道399号線) ・高圧洗浄	
			○除染現場(農地除染・飯樋字笠石) ・地力回復	
			○仮置場(上飯樋仮置場) ・造成工事	
			○仮置場(八和木仮置場) ・上部遮水シート張り	
			○客土採取場(飯樋字大平) ・土壌の採取・運搬	
			○排水処理施設(飯樋町柔剣道場) ・汚泥処理	

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第39回 H27.11.11 〈公表済〉	浪江町	安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎JV	○除染現場(住宅除染、権現堂行政区)・拭き取り、枝払い	<除染実施状況> ・拭き取り作業が適正に実施されていることを確認。 ・道具の整理整頓がされていた。 ・地力回復作業として、ゼオライト散布後の深耕作業を確認。 ・農地除染において、表土削り取り、詰込みの作業を確認。 ・河川堤防にて、人力で集草し容器に詰める作業を確認。 ・神社及び宅地周辺森林の枝払い、堆積物除去の状況を確認。 →除染作業以前よりあった「かかり木」があり、危険防止のため立入禁止の措置を講じるよう指摘 →立入禁止のカラーコーン設置等の措置がされたことを確認。 <施工管理体制> ・KY活動 ^{※1} の実施を確認。 ・架線の接触防止処置のため、旗を設置。 ・足場での作業時に安全帯を使用していることを確認。
			○除染現場(住宅周りの森林除染、小野田行政区) ・枝払い、堆積物除去	
			○除染現場(農地除染、幾世橋行政区)・地力回復	
			○除染現場(農地除染、牛渡・樋渡行政区)・除草、表土削り取り	
			○除染現場(河川堤防除染、加倉行政区)・除草、集草	
			○除染現場(住宅周りの森林除染、小野田行政区) ・枝払い、堆積物除去	
○除染現場(浪江小学校) ・拭き取り、足場撤去				
第40回 H27.11.16 〈公表済〉	川俣町	大成・鉄建・西武・本間・あおみJV	○除染現場(農地除染) ・表土削り取り、詰込み	<除染実施状況> ・道路除染では回収型高圧洗浄機を使用。 ・農地除染において、表土削り取りの作業を確認。内袋付きの容器を使用していた。 ・地力回復作業でゼオライト、ようりん、ケイ酸カリウムを散布していた。 <施工管理体制> ・KY活動 ^{※1} の実施を確認。 ・交通誘導員の適正な誘導を確認。 ・作業に必要な看板・カラーコーンなどの適正な配置を確認。 ・全ての車に車止めがされているのを確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・搬入作業の状況を確認。 ・玉掛け時の合図を適切に実施していた。
			○除染現場(農地除染) ・地力回復	
			○除染現場(道路除染、国道114号) ・高圧水洗浄	
			○仮置場(第5区仮置場) ・搬入状況確認	
			○破砕ヤード ・チップ材の破砕	
第41回 H27.11.17 〈公表済〉	南相馬市	大成・五洋・日本国土・佐藤工業JV	○除染現場(住宅除染、原町区馬場) ・表土削り取り、詰込み	<除染実施状況> ・表土削り取りの際に適切に養生していることを確認。 ・高圧洗浄時に飛散しないよう措置していた。 ・保護具の適正な使用を確認。 ・道路除染の吸引車後退時適切な誘導を行っていた。 <施工管理体制> ・KY活動 ^{※1} の実施を確認。 ・駐車時の車止めを確認。 ・車両に工事名及び氏名の記載を確認。
			○除染現場(住宅除染、原町区馬場) ・表土削り取り、被覆、縦樋洗浄	
			○除染現場(道路除染、県道49号) ・高圧水洗浄、排水処理	
		○除染現場(森林除染、原町区馬場) ・堆積物除去、枝払い、容器への梱包		
大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアルJV	○仮置場(東部地区仮置場) ・造成状況確認	<除去土壌等の保管状況等> ・仮置場造成現場は当日の作業がほぼ終了していた。		
第42回 H27.11.20 〈公表済〉	川内村	-	○仮置場(貝ノ坂仮置場) ・保管状況確認	<除去土壌等の保管状況等> ・大雨で崩れた法面は補修済みであった。 ・大雨による地面の洗掘対策として土のうが敷かれていた。
			○仮置場(糠塚仮置場) ・保管状況確認	
第43回 H27.11.20 〈公表済〉	大熊町	清水・熊谷・東洋・竹中土木JV	○除染現場(住宅除染) ・覆土、拭取り	<除染実施状況> ・保護具(タイベックス、マスク、手袋)の適正な使用を確認。 ・大型土のう袋の内容物によりベルトの色を分けていた。 (黄色:可燃物、赤:残置物、緑:除去土壌) ・農地除染の試験施工にて設定(7cm)通りの深さに削り取っていることを確認。 <施工管理体制> ・KY活動 ^{※1} 表、架空線注意、はい作業主任者、重機作業範囲への立ち入り禁止の掲示がされていた。 ・QRコード付きタグ ^{※2} を利用した管理を確認。タグは種類により色分けされていた。 <除去土壌等の保管状況等> ・適正に保管されていることを確認。一部上部遮水シートに不陸あり。
			○除染現場(農地除染、試験施工) ・表土削り取り、土のう袋へ詰込み	
			○仮置場(南平地区仮置場) ・保管状況確認	
			○仮置場(常磐道西地区仮置場) ・保管状況確認	
第44回 H28.1.18 〈公表済〉	富岡町	鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島JV	○仮置場(仏浜仮置場) ・保管状況確認	<除去土壌の保管状況等> 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・外周の柵ロープなどに破損などはなく、適切に管理されていた。 ・掲示板が設置に設置されていた。 ・空間線量率が定期的に測定されていた。 ・保管容器は適切に積まれていた。 ・重機はカラーコーンで囲まれていた。
		清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV	○仮置場(小良ヶ浜仮置場) ・保管状況確認	
		大林道路(株)	○仮置場(深谷国有林仮置場) ・保管状況確認	

※1 KY活動:危険予知活動

※2 タグ :内容物により色分けした札、位置情報や線量測定結果等についてもQRコードで記載されている

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第45回 H28.2.2 〈公表済〉	川俣町	-	○仮置場(上平1仮置場、上平2仮置場、上平3仮置場、戸草前仮置場、下長橋仮置場、向長橋山仮置場、三道平仮置場、木ノ間山1仮置場) ・保管状況確認	<p><除去土壌の保管状況等> 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・鋼板塀などに破損などはなく、適切に管理されていた。 ・掲示板が適切に設置され、必要な事項が記載されていた。 ・空間線量率の測定結果が掲示板に記載されていた。 ・保管容器は適切に積まれていた。 ・雪による影響はなかった。</p>
第46回 H28.2.5 〈公表済〉	浪江町	安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎JV	<p>○除染現場(住宅除染、川添南行政区) ・覆土作業等</p> <p>○除染現場(農地除染、上ノ原行政区) ・表土削り取り、積込み</p>	<p><除染実施状況> ・住宅除染において覆土作業が適正に実施されていることを確認。 ・農地除染において、表土削り取り、積込みが適正に実施されていることを確認。 ・現場保管物・残置物の適正な保管を確認。 ・玉掛けの際の声かけ等の実施を確認。 ・積込みの際、バックホウをクレーンモードで使用していることを確認。</p> <p><施工管理体制> ・KY活動^{※1}表・作業計画書・道路使用許可証を確認。 ・事前モニタリングの実施を確認。 ・架線の接触防止処置のため、旗を設置。 ・トラック昇降にはしごなどを使用。 ・車止め使用の徹底を確認。 ・高所での作業時に安全帯を使用していることを確認。</p>
第47回 H28.2.15 〈公表済〉	葛尾村	-	○仮置場(上野川①仮置場、上野川②仮置場、上野川③仮置場、野上④仮置場、落合①仮置場、大放②仮置場、岩角E仮置場、上葛尾①仮置場) ・保管状況確認	<p><除去土壌の保管状況等> 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・柵に破損などはなく、適切に管理されていた。 ・掲示板が適切に設置され、必要な事項が記載されていた。 ・空間線量率の測定結果が掲示板に記載されていた。 ・消火器の設置を確認した。 ・保管容器は適切に積まれていた。 ・雪による影響はなかった。</p>
第48回 H28.2.17 〈公表済〉	双葉町	前田建設工業株式会社東北支店	<p>○除染現場(道路除染、町道新山・鴻草線) ・ショットブラスト除染</p> <p>○仮置場(寺沢地区仮置場) ・保管中、チップ化</p> <p>○仮置場(上萩平地区仮置場) ・搬入中</p>	<p><除染実施状況> ・保護具の適正な使用を確認。 <施工管理体制> ・コーンによる立ち入り制限。 ・車止めの使用を確認。 ・KY活動^{※1}の実施を確認。 ・ヘルメットに印をつけることで、新規入場者の区別をしていた。 ・消火器が設置されていた。</p> <p><除去土壌等の保管状況等> ・遮水シートの損傷は見られなかった。 ・使用しない重機の周囲に立ち入り禁止のロープが張られていた。</p>
第49回 H28.2.22 〈公表済〉	檜葉町	前田・鴻池JV	<p>○除染現場(Jヴィレッジ、除染済)</p> <p>○除染現場(天神岬スポーツ公園、除染済)</p> <p>○除染現場(木戸川河川敷) ・草刈り、集草</p> <p>○除染現場(北田大道下地区農業用水路) ・堆積物除去</p> <p>○仮置場(北田大道下地区仮置場) ・搬入、保管状況確認</p>	<p><除染実施状況> ・除染終了した箇所を確認。適切に管理されていた。 ・刈払い機の使用にあたり、ベルトでしっかり固定。 ・保護具(マスク、手袋)の適正な使用を確認。 ・袋詰めなどの作業は適切であった。</p> <p><除去土壌等の保管状況等> ・適正に保管されていることを確認。 ・掲示板が適切に設置されていた。 ・現場に檜葉町によりモニタリングポストが設置されていた。 ・一部不陸があり水が溜まっていた。</p>
第50回 H28.2.24 〈公表済〉	大熊町	清水・熊谷・東洋・竹中土木JV	<p>○除染現場(住宅除染、下野上地区) ・表土削り取り</p> <p>○仮置場(南平仮置場) ・保管状況確認</p> <p>○仮置場(熊川仮置場) ・造成中</p>	<p><除染実施状況> ・保護具の適正な使用を確認 ・除去土壌は適切に管理されていた。 ・交通誘導員の適切な配置を確認。</p> <p><施工管理体制> ・KY活動^{※1}表の実施を確認。 ・重機作業範囲はカラーコーンなどで立入禁止措置がされていた。 ・作業道具は整理整頓されていた。 ・消火器が設置されていた。 ・架空線注意、関係者以外立入禁止の掲示がされていた</p> <p><除去土壌等の保管状況等> ・適正に保管されていることを確認。</p>
第51回 H28.2.26 〈公表済〉	川内村	-	○仮置場(貝ノ坂地区仮置場) ・保管状況確認	<p><除去土壌の保管状況等> 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・柵に破損などはなく、適切に管理されていた。 ・掲示板が適切に設置され、必要な事項が記載されていた。 ・空間線量率の測定結果が掲示板に記載されていた。 ・消火器の設置を確認した。 ・温度管理がしっかりされていた。</p>

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第52回 H28.3.1 〈公表済〉	飯舘村	-	○仮置場(蕨平1仮置場、大倉2仮置場、佐須1仮置場、比曾1仮置場、宮仲1仮置場、前田2仮置場) ・保管状況確認	<p><除去土壌の保管状況等> 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・フェンスなどに破損などはなく、適切に管理されていた。 ・掲示板が適切に設置され、必要な事項が記載されていた。 ・消火器の設置を確認した。 ・保管容器は適切に積まれていた。 ・雪による影響はなかった。</p>
第53回 H28.3.4 〈公表済〉	富岡町	大林・東亜・森本・フジタ・東武JV	○除染現場(住宅除染、小浜地区) ・屋根拭取り	<p><除染実施状況> ・屋根上での作業時、足場材、親綱、安全带等が適正に使用されていることを確認。 ・過積載防止のため、4tダンプに土砂を積み込む場合は、バックホウのバケット3回分で管理されていることを確認。 <施工管理体制> ・KY活動^{※1}表の実施を確認。 ・車止めの使用を確認。 ・作業道具は整理整頓されていた。</p>
		清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV	○除染現場(農地除染、王塚地区) ・客土材積み降ろし	<p><除染実施状況> ・運搬車への積み込みの際に、運搬車から運転手は離れ安全確保していることを確認。 ・運搬車運転時にシートベルトを装着し、発進時にはクラクションを鳴らし周囲に注意を促していることを確認。 <施工管理体制> ・KY活動^{※1}表の実施を確認。</p>
第54回 H28.5.12 〈公表済〉	川俣町	-	○仮置場(細田2仮置場、木ノ間山1仮置場、菅平仮置場) ・保管状況確認	<p><除去土壌の保管状況等> 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・鋼板塀などに破損などはなく、適切に管理されていた。 ・掲示板が適切に設置され、必要な事項が記載されていた。 ・空間線量率の測定結果が掲示板に記載されていた。 ・保管容器は適切に積まれていた。</p>
第55回 H28.5.23 〈公表済〉	富岡町	清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV	○除染現場(住宅除染、高津戸地区) ・フォローアップ除染	<p><除染実施状況> ・住宅周辺の高線量箇所のフォローアップ除染が適正に実施されていることを確認。 ・森林除染において堆積物除去と詰込みが適正に行われていることを確認。 ・玉掛けの際の合図(音、手信号)が適切にされていることを確認。 ・積み上げの際、バックホウをクレーンモードで使用していることを確認。 <施工管理体制> ・KY活動^{※1}表・現地KY活動表を確認。 ・事前モニタリングの実施を確認。</p>
			○除染現場(森林除染、王塚地区) ・堆積物除去、袋詰め、昇降設備取付	<p>・危険箇所(重機廻り、法面等)はカラーコーン、トラロープ等で表示されていることを確認。 ・車止めを取り付けていることを確認。 ・熱中症対策として、対策車両の待機、飴、経口補水液の準備を確認。 ・森林除染現場に消化器、ハチ対策用噴霧剤が準備されている事を確認。 ・積み上げ作業者が親綱を使用している事を確認。</p>
			○除染現場(住宅除染、蛇谷須地区) ・表土削り取り	<p>・熱中症対策として、対策車両の待機、飴、経口補水液の準備を確認。 ・森林除染現場に消化器、ハチ対策用噴霧剤が準備されている事を確認。 ・積み上げ作業者が親綱を使用している事を確認。</p>
			○仮置場(小良ヶ浜地区) ・荷下ろし、積み上げ	<p>・熱中症対策として、対策車両の待機、飴、経口補水液の準備を確認。 ・森林除染現場に消化器、ハチ対策用噴霧剤が準備されている事を確認。 ・積み上げ作業者が親綱を使用している事を確認。</p>
第56回 H28.7.20 〈公表済〉	双葉町	前田建設工業(株)	○除染現場(拠点除染、双葉地区) ・拠点除染終了箇所の確認	<p><除染実施状況> ・拠点除染作業の終了箇所の状況を確認。 ・除染土壌の袋詰め作業が適正に行われていることを確認。 ・可燃性廃棄物の減容化作業が適正に行われていることを確認。 <安全対策> ・熱中症対策として保水液、飴などを備えていることを確認。 ・機械による土壌掻き集め作業範囲への進入防止ロープを確認。 ・作業の支障となり得る電線に目印を取り付けていることを確認。 ・破砕機及びバックホウの作業範囲を明示していることを確認。 ・可燃性廃棄物のストックヤードに消化器等を設置していることを確認。</p>
			○仮置場設置(石熊地区) ・仮置場設置前の農地除染、袋詰め作業	<p>・熱中症対策として保水液、飴などを備えていることを確認。 ・機械による土壌掻き集め作業範囲への進入防止ロープを確認。 ・作業の支障となり得る電線に目印を取り付けていることを確認。 ・破砕機及びバックホウの作業範囲を明示していることを確認。 ・可燃性廃棄物のストックヤードに消化器等を設置していることを確認。</p>
			○仮置場(双葉4仮置場) ・破砕機による減容化	<p>・熱中症対策として保水液、飴などを備えていることを確認。 ・機械による土壌掻き集め作業範囲への進入防止ロープを確認。 ・作業の支障となり得る電線に目印を取り付けていることを確認。 ・破砕機及びバックホウの作業範囲を明示していることを確認。 ・可燃性廃棄物のストックヤードに消化器等を設置していることを確認。</p>
第57回 H28.7.21 〈公表済〉	浪江町	安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設JV	○除染現場(住宅除染、立野上地区) ・表土削り取り、詰め込み	<p><除染実施状況> ・高線量箇所の表土削り取りにおいて、試験施工結果を基に適正に作業を行っていることを確認。 ・バックホウで農地表土の削り取りが適正に行われていることを確認。 ・搬入車からの荷下ろし、仮置場への積み上げが適正に行われていることを確認。 <安全対策> ・KY活動^{※1}表を確認。</p>
			○除染現場(農地除染、田尻地区) ・農地表土の削り取り、覆土	<p>・除染作業中ののぼり旗を確認。 ・小型重機での吊り作業禁止が周知されていることを確認。 ・除去土壌等の飛散及び流出防止措置を確認。 ・重機旋回範囲での立入禁止措置を確認。 ・積み上げ部の親綱の使用を確認。 ・注意したい毒へび(ニホンマムシ、ヤマカガシ)を明示し、作業員に周知していることを確認。 ・土のう情報記載方法を明示し、作業員に周知していることを確認。</p>
			○仮置場(田尻地区) ・荷下ろし、積み上げ	<p>・熱中症対策として、対策車両の待機、飴、経口補水液の準備を確認。 ・森林除染現場に消化器、ハチ対策用噴霧剤が準備されている事を確認。 ・積み上げ作業者が親綱を使用している事を確認。</p>

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第58回 H28.8.4 公表済	南相馬市	大成・五洋・ 日本国土・ 佐藤工業・ 三菱マテリアルJV	○除染現場(住宅圏森林除染:耳谷地区) ・堆積物除去、草刈り、集草、運搬 ○除染現場(農地除染:羽倉地区) ・農地及び法面の除草、果樹の伐採 ○仮置場(大田和仮置場) ・可燃物の搬入、積み降ろし	<除染実施状況> ・草刈り、堆積物除去、運搬作業が適正に行われていることを確認。 ・誘導員を配置し、複数人員による積み降ろし作業が行われていることを確認。 <安全対策> ・朝礼時にKY活動 ^{※1} を実施していることを確認。 ・刈払機の使用に際して事故防止のために一人当たりの作業範囲を決定し、明示していることを確認。 ・作業員の安全確保のために安全通路の設定と表示を行っていることを確認。 ・可燃物仮置場に火災に備えて消火器を設置していることを確認。
第59回 H28.8.29 公表済	葛尾村	—	○仮置場(大笹③仮置場、岩角B仮置場、 大放①仮置場) ・保管状況確認	<除去土壌の保管状況等> 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が適切に設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなく、適切に管理されていた。 ・保管容器は適切に積まれていた。 ・消火器の設置を確認した。 <その他> ・近隣の農地除染箇所において、「地力回復完了」の表示がなされていたのは良い事例であった。
第60回 H28.9.7 公表済	大熊町	清水・熊谷・ 東洋・竹中 土木JV	○除染現場(農地除染:下野上地区) ・表土の削取り、除草 ○除染現場(公共施設(大野小学校)除染: 下野上地区) ・足場設置、一時保管 ○仮置場(野上橋仮置場、旭ヶ丘その1 ～3仮置場) ・保管状況確認	<除染実施状況> ・農地表土の削取り、除草作業が適正に行われていることを確認。 <安全対策> ・KY活動 ^{※1} 表の使用状況を確認。 ・表示(除染作業中、パー・ゲー運動等)が適正に行われていることを確認。 ・車止めが適正に使用されていることを確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・仮置場掲示板、消火器等の設置を確認。
第61回 H28.9.9 公表済	飯館村	大成・東急・ りんかい日 産・村本JV 大成・西武・ 本間・あお みJV	○除染現場(住宅・道路除染:関沢地区) ・住宅の局所除染と袋詰作業、道路の 高圧洗浄作業 ○一時保管(大倉地区道路脇) ・保管状況確認 ○除染現場(住宅・農地・道路除染、仮々 置場:伊丹沢地区) ・フォローアップ除染、農地の表土除去と 詰込み、道路の砂利敷、はい積作業 ○除染現場(農地・道路除染、仮々置場: 上飯樋地区) ・農地用客土の荷降ろし、道路の砂利敷、 はい積作業	<除染実施状況> ・危険箇所を明示して作業していることを確認。 <安全対策> ・KY活動 ^{※1} 表の使用状況を確認。 ・トラック荷台に皮手使用の明示、はしごの設置を確認。 ・熱中症対策キットが配備されていることを確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・道路脇で土のう等を一時保管する際にロープで固定されていることを確認。 <除染実施状況> ・ブルーシートで再汚染防止措置が行われていることを確認。 ・農地の表土削取り、積込み作業が試験施工結果に基づいて行われていることを確認。 <安全対策> ・KY活動 ^{※1} 表の使用状況を確認。 ・高所作業における転落防止措置がなされていることを確認。 ・緊急時の連絡先、応急キットが準備されていることを確認。 ・誘導員、はい作業員が選任されていることを確認。
第62回 H28.9.12 公表済	榎葉町	—	○仮置場(大谷(山岸・仲田)仮置場、松館・ 旭ヶ丘(滝前)仮置場、上井出地 区仮置場、前原地区仮置場、 北田大道下地区仮置場、上小 塙(大師作)仮置場) ・保管状況確認	<除去土壌の保管状況等> 以下のとおり適正に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなかった。
第63回 H28.9.30 公表済	富岡町	清水・竹中 土木・東京 パワーテク ノロジーJV 大林・東亜・ 森本・フジ タ・東武JV	○除染現場(居住制限区域との境界付近 の帰還困難区域の除染: 新夜ノ森地区) ・宅地庭の表土削取り ○仮置場(小良ヶ浜仮置場) ・搬入した土のうの積上げ作業 ・押さえ土のうの設置作業 ○除染現場(住宅除染:新町地区) ・フォローアップ除染	<除染実施状況> ・宅地庭の表土の削取りが適正に行われていることを確認。 ・押さえ土のうを設置する前に周辺の草刈りを実施していることを確認。 <安全対策> ・KY活動 ^{※1} 表の使用状況を確認。 ・再汚染防止の為、除去土壌を詰めたフレコンバッグはブルーシートの上に保管していることを確認。 ・高所作業における転落防止措置(ハーネス使用)がなされていることを確認。 ・内部被ばく防止のために喫煙車を準備していることを確認。 <除染実施状況> ・線量測定によりホットスポットを特定し、作業範囲を明示(ブルーマーク)した後、線量が確実に低下するまで汚染土壌(コンクリートの下等)を取除く作業をしていることを確認。 <安全対策> ・KY活動 ^{※1} 表の使用状況を確認。 ・フレコンバッグに廃棄物情報が記載されていることを確認。

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第64回 H28.10.3 〈公表済〉	川俣町	—	○仮置場(細田1仮置場、9区仮置場、菅平仮置場、木ノ間山3仮置場、疣石山仮置場、向長橋山仮置場) ・保管状況確認	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなく、適切に管理されていた。 ・保管容器は適切に積まれていた。 ・消火器の設置を確認した。</p>
第65回 H28.10.7 〈公表済〉	浪江町	安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設JV	<p>○除染現場(住宅除染:谷津田地区) ・宅地周りの除草</p> <p>○除染現場(農地除染:川添地区、立野地区) ・表土削り取り後の整地 ・表土削り取り前の草木の除去 ・フレコンバッグへの詰込み</p> <p>○仮置場(川添南地区仮置場) ・保管状況確認</p>	<p><除染実施状況> ・除草、堆積物の集約作業が適正に行われていることを確認。 <安全対策> ・KY活動^{※1}表の使用状況を確認。 ・重機が沈まないように鉄板を敷いて農地の整地作業を行っていることを確認。 ・除去土壌の詰込み作業の立入禁止区域をカラーコーンで表示していることを確認。 ・架空線切断防止措置として目印の取付けを確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていることを確認。</p>
第66回 H28.10.31 〈公表済〉	川内村	—	<p>○事後モニタリング現場(糠塚地区) ・放射線量の測定</p> <p>○仮置場(糠塚地区仮置場、貝ノ坂地区仮置場) ・保管状況確認</p>	<p><事後モニタリング実施状況> ・GPS及び以前の写真の情報を元に同じ場所で測定していることを確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・門扉は施錠され、柵に破損などもなく、適切に管理されていた。 ・保管容器は適切に積まれていた。 ・消火器の設置を確認した。</p>
第67回 H28.11.1 〈公表済〉	南相馬市	大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアルJV	<p>○除染現場(側溝除染:小高区耳谷地区) ・側溝底の堆積物除去と袋詰め</p> <p>○除染現場(農地周り森林除染:小高区上浦地区) ・側溝底の堆積物除去と袋詰め</p> <p>○保管ヤードを用いた搬入搬出作業現場(小高区泉沢) ・可燃物の搬入、トラックへの積込み、チップヤードへの搬出作業</p> <p>○仮置場(小高区川房地区仮置場) ・保管状況確認</p>	<p><除染等実施状況> ・立ち入り禁止措置、安全通路の設定を行って作業していることを確認。 ・トラックの荷台にシートを掛けて飛散防止措置を行って搬出していることを確認。 <安全対策> ・KY活動^{※1}表の使用状況を確認。 ・除染作業中の表示、交通マナー等の周知を行っていることを確認。 ・搬入搬出時の出入り口付近に誘導員を配置していることを確認。 ・可燃物の除染現場に消火器を設置していることを確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていることを確認。</p>
第68回 H28.11.7 〈公表済〉	飯館村	大成・東急・りんかい日産・村本JV 大成・西武・本間・あのみJV —	<p>○除染現場(農地除染(地力回復):小宮工区) ・肥料の散布作業 ・散布作業車の道路横断の誘導</p> <p>○仮置場(宮内④仮置場) ・フェンス組立作業</p> <p>○道路側溝除染現場(深谷) ・県道12号線の側溝の高圧洗浄作業</p> <p>○仮置場(飯樋町) ・重機による荷下ろし、積み上げ作業 ・シート掛け作業</p> <p>○仮置場(比叢1仮置場) ・保管状況確認</p>	<p><除染実施状況> ・散布作業は勾配の上下方向で行っていることを確認。 ・飛散防止措置を取った上で高圧洗浄を行っていることを確認。 ・遮水シートの接着作業において親綱使用による転落防止措置を取っていることを確認。 <安全対策> ・KY活動^{※1}表の使用状況を確認。 ・散布作業車の道路横断に誘導員を配置していることを確認。 ・荷下ろしの為にバックで進入する搬入車に誘導員を配置していることを確認。 ・立入禁止区域をカラーコーン等で表示していることを確認。 ・道路側溝除染作業に伴う交通安全対策の実施を確認。 ・車止めの設置を確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていることを確認。</p>
第69回 H28.11.11 〈公表済〉	大熊町	清水・熊谷・東洋・竹中土木JV	<p>○仮置場(常磐道西地区1-1、1-3、南平地区1-1、1-2、旭ヶ丘(その3)、熊川仮置場) ・積み込み/積み上げ作業 ・保管状況確認</p>	<p><積み込み/積み上げ作業実施状況> ・バックホウによる積み込み作業を確認。 ・高所における安全帯の使用、ダンプへの昇降設備の使用を確認。 ・重機の作業半径内への立入りを防止する措置の実施を確認。 <安全対策> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていることを確認。 ・可燃物(草木類)の保管場所に貯水タンク、消火器の設置を確認。</p>

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第70回 H28.11.18 〈公表済〉	檜葉町	前田・鴻池JV	○除染現場(キャンプ場:山田岡地内) ・堆積物のすき取り	<除染等実施状況> ・すき取った除去物を場所毎に集約していることを確認。 ・養生シートを取り除き、上部の遮蔽土のうを移動させていることを確認。 <安全対策> ・KY活動※1表の使用状況を確認。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていることを確認。 ・刈払機等が整頓されて保管されていることを確認。 ・車止めが設置されていることを確認。 ・クレーンの稼働範囲にカラーコーンを設置、立入り防止措置を取っていることを確認。
		JFE・飛島JV	○山田浜地区仮置場 ・搬出のための準備作業	
		—	○営団地区仮置場 ・保管状況確認	<除去土壌等の保管状況等> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていることを確認。
第71回 H28.11.29 〈公表済〉	葛尾村	—	○仮置場(上野川①・④、野川③・④、下葛尾②・③、上葛尾①・③、広谷地①、大放②) ・保管状況確認	<除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなく、適切に管理されていた。 ・保管容器は適切に積まれていた。 ・消火器の設置を確認した。
第72回 H28.12.15 〈公表済〉	富岡町	鹿島・日立製作所・鉄建・飛島JV	○フォローアップ除染現場(本岡地内:役場前) ・植生ネット張り付け作業	<除染実施状況> ・法面への植生ネット張り付け作業を確認。 ・人力による覆土作業状況を確認。 ・クレーンによる荷下ろし作業を確認。 <安全対策> ・KY活動※1表の使用状況を確認。 ・法面作業における安全帯の使用を確認。 ・クレーンの駐機をカラーコーンで表示していることを確認。 ・荷下ろしの為にバックで進入する搬入車に誘導員を配置していることを確認。 ・車止めの設置を確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・土のうが整然と積み上げられていることを確認。
		—	○フォローアップ除染現場(仏浜地内) ・覆土作業	
		—	○仮置場(深谷仮置場) ・保管状況確認	
—	—	清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV	○仮置場(小良ヶ浜仮置場) ・荷下ろし作業	
第73回 H28.12.19 〈公表済〉	双葉町	前田・鴻池・田中 JV	○復興拠点:長塚地内(農地除染) ・鉄板敷設の準備作業	<除染実施状況> ・鉄板敷設の準備作業を確認。 ・高圧水洗浄作業において飛散防止措置を講じた上で作業していることを確認。 ・土壌等の土のう詰め作業を確認。 ・保護具を装着して下草の刈払い作業を行っていることを確認。 ・袋詰めした除去物の一時保管状況を確認。 ・遮へい土のうの設置状況を確認。 <安全対策> ・KY(危険予知)活動※1表を確認。 ・空間線量レベルをリボンの色により判りやすく表示していることを確認。 ・可燃物(草木類)取り扱い作業において消火器の準備を確認。 ・危険箇所をリボンを付けたロープで明示していることを確認。 ・バックで進入するトラックへの誘導員の配置を確認。 ・車止めの設置を確認。 ・アースの取付を確認。 ・トラック荷台への昇降用はしごが固定されていることを確認。 ・作業道具が整理されていることを確認。 ・仮置場の段差に簡易階段を設置していることを確認。
			○復興拠点:長塚地内(住宅除染) ・高圧水洗浄作業	
			○復興拠点:長塚地内(住宅除染) ・土壌等の土のう詰め作業	
			○復興拠点:新山地内(森林除染) ・下草の刈払い作業 ・袋詰めした除去物の一時保管状況	
			○仮置場(石熊仮置場) ・遮へい土のうの設置状況等の確認	
第74回 H29.1.19 〈公表済〉	飯舘村	—	○仮置場(草野8仮置場、八木沢・芦原5仮置場、関根・松塚3仮置場、比曾3仮置場、前田・八和木3仮置場、前田4仮置場)	<除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第75回 H29.2.3 〈公表済〉	葛尾村	—	○仮置場(大放①・②仮置場、上葛尾①・③仮置場、広谷地③仮置場、野川④仮置場)	<除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第76回 H29.2.9 〈公表済〉	双葉町	前田・鴻池・田中 JV	<ul style="list-style-type: none"> ○復興拠点:長塚地内(住宅除染) ・刈払い作業、草木集積作業、 ○復興拠点:長塚地内(住宅除染) ・袋詰め作業、運搬作業 ○復興拠点:長塚地内(住宅除染) ・表土削り取り作業、袋詰め作業 ○復興拠点:長塚地内(農地除染) ・袋詰め作業 ○仮置場(上萩平仮置場、石熊仮置場) ・除去土壌搬入作業 ・保管状況等 	<ul style="list-style-type: none"> <除染実施状況等> ・堆積物の除去作業を保護具を装着して行っていることを確認。 ・土のう詰めした除去土壌をシート上に仮置きしていることを確認。 ・除去土壌の搬出・搬入において、玉掛け作業者がクレーン作業者に合図をして作業していることを確認。 <安全対策> ・KY(危険予知)活動^{※1}表を確認。 ・作業道具、工事資材などが整理されていることを確認。 ・作業エリアにあるホットスポットをコーン、ロープで表示していることを確認。 ・車止めの設置を確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第77回 H29.3.21 〈公表済〉	南相馬市	—	<ul style="list-style-type: none"> ○仮置場(富田仮置場、小谷他仮置場、北谷地仮置場、大田和仮置場、川房仮置場、神山仮置場) 	<ul style="list-style-type: none"> <除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第78回 H29.4.24 〈公表済〉	浪江町	—	<ul style="list-style-type: none"> ○仮置場(南棚塩仮置場、幾世橋仮置場、北棚2仮置場、立野中・上仮置場、立野下仮置場) 	<ul style="list-style-type: none"> <除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第79回 H29.4.27 〈公表済〉	川俣町	—	<ul style="list-style-type: none"> ○仮置場(鼠喰前仮置場、石森前仮置場、八木西1・2・4仮置場、田代2仮置場、三道平仮置場、大石山仮置場) 	<ul style="list-style-type: none"> <除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第80回 H29.5.11 〈公表済〉	檜葉町	—	<ul style="list-style-type: none"> ○仮置場(上繁岡仮置場、繁岡仮置場、下繁岡仮置場、大坂仮置場、下小埜仮置場) 	<ul style="list-style-type: none"> <除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 <作業状況等> ・搬出作業が適正に行われていることを確認した。(下繁岡仮置場)
第81回 H29.5.18 〈公表済〉	大熊町	清水・熊谷・東洋・竹中土木JV	<ul style="list-style-type: none"> ○仮置場(中央台仮置場) 	<ul style="list-style-type: none"> <安全対策> ・作業工程表、緊急連絡体制表、KYポスター、エリア内線量値の表示を確認。 <除去土壌等の保管状況等> ・搬入、積上作業及び積上状況、造成作業等に問題はない事を確認した。
		—	<ul style="list-style-type: none"> ○仮置場(常磐道西仮置場、南平地区1-1、1-2仮置場、旭ヶ丘(その1、2、3)仮置場仮置場) 	<ul style="list-style-type: none"> <除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 ・搬出が終了したエリアが整地されている事を確認した。(常磐道西仮置場)
第82回 H29.5.23 〈公表済〉	飯舘村	—	<ul style="list-style-type: none"> ○仮置場(関根・松塚1仮置場、比曾3仮置場、宮内4仮置場、大倉1仮置場) 	<ul style="list-style-type: none"> <除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第83回 H29.6.8 〈公表済〉	葛尾村	—	<ul style="list-style-type: none"> ○仮置場(上野川①、②、③、④仮置場、大放①、②仮置場、大笹③、④仮置場、下葛尾②、③・④、上葛尾①、③仮置場) 	<ul style="list-style-type: none"> <除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第84回 H29.7.10 〈公表済〉	富岡町	—	○仮置場 (赤坂1②、④仮置場、松ノ前②、③、⑦仮置場、深谷1①仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
		鹿島・日立・鉄建・飛島JV	○住宅フォローアップ除染現場(夜の森地内)	<p><除染実施状況> ・竹刈払い、法面の削り取り作業を確認。</p> <p><安全対策> ・KY活動※1表の使用状況を確認。 ・気温31.4℃、熱中症対策として45分作業、30分休憩で対応していることを確認。 ・消火器を作業現場に準備していることを確認。 ・使用する作業道具等をシート上に整理していることを確認。</p>
第85回 H29.7.13 〈公表済〉	南相馬市	—	○仮置場 (富田仮置場、中ノ木戸A、B仮置場、小谷他仮置場、川房仮置場、神山仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第86回 H29.7.21 〈公表済〉	双葉町	—	○仮置場 (上萩平仮置場、石熊仮置場、谷地前仮置場、双葉4仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 <p><作業状況等> ・積上げ作業が適正に行われていることを確認した。(石熊仮置場)</p>
		前田・鴻池・田中JV	○住宅フォローアップ除染現場(長塚地内)	<p><除染実施状況> ・宅地内のホットスポット除染として表土削り取り作業及び覆土作業を確認。</p> <p><安全対策> ・KY活動※1表の使用状況を確認。 ・熱中症対策として50分作業、10分休憩で対応していることを確認。 ・シートを敷設して汚染防止を図って作業していることを確認。</p>
第87回 H29.8.17 〈公表済〉	川俣町	—	○仮置場 (八木西1・2・3・4仮置場、坂前仮置場、東ノ沢山仮置場、大林山仮置場、房由前仮置場、菅向仮置場、三道平仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第88回 H29.8.24 〈公表済〉	川内村	—	○仮置場 (貝ノ坂仮置場、糠塚仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・排水路と法面に異常はなかった。
第89回 H29.9.4 〈公表済〉	浪江町	—	○仮置場 (小野田仮置場、谷津田仮置場、田尻仮置場、牛渡・樋渡仮置場、川添南仮置場、立野下仮置場、苅宿仮置場、加倉仮置場、酒田仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示板、表示版等により仮置場に関する情報が表示されていた。 ・入口扉、囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 ・前回(2017/4/24)、仮補修であった立野下仮置場の扉は補修が完了していることを確認した。
第90回 H29.9.14 〈公表済〉	大熊町	—	○仮置場 (大熊町野球場、大熊総合グラウンド仮置場、中央台仮置場、南平地区仮置場2、県道35号西側仮置場、大熊町常磐道・大熊-1)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第91回 H29.9.21 〈公表済〉	飯舘村	—	○仮置場 (長泥、蕨平1・5仮置場、関沢3仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。</p> <p><作業状況等> ・積上げ・除草・地力回復・搬出作業等が適正に行われていた。</p>
		大成・東急・あおみ・りんかい日産・村本JV	○住宅フォローアップ除染現場(前田地区)	<p><除染実施状況> ・雨樋下コンクリート及び門扉レール除染、フレコン作成 <安全対策> ・KY活動(危険予知活動)表の使用状況を確認。 ・作業範囲を明示していることを確認。 ・消火器を作業現場に準備していることを確認。</p>
第92回 H29.9.28 〈公表済〉	檜葉町	—	○仮置場 (乙次郎仮置場、女平(1)、(2)仮置場、大谷(山岸・仲田)仮置場、松館・旭ヶ丘(所布)仮置場、菅団仮置場、波倉仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。</p>
第93回 H29.10.5 〈公表済〉	葛尾村	—	○仮置場 (上野川③仮置場、広谷地①・②・③仮置場、野行仮置場、岩角④仮置場、大放②仮置場、夏湯②・③・④仮置場、大笹①・②仮置場、上葛尾④仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 ・ブルーシートを用いて法面の崩落対策を行っていることを確認した。</p>
第94回 H29.10.12 〈公表済〉	双葉町	—	○仮置場 (双葉4仮置場、羽黒沢仮置場、上萩平仮置場、石熊仮置場、谷地前仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・囲い、入口扉等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。</p> <p><作業状況等> ・搬出作業が適正に行われていることを確認した。(谷地前仮置場)</p>
第95回 H29.11.9 〈公表済〉	富岡町	—	○仮置場 (赤坂1⑤・2①仮置場、松の前②仮置場、松ノ前⑦仮置場、深谷2-③仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。</p>
		鹿島・飛鳥JV	<p>○植栽作業現場(富岡町役場前) ○住宅フォローアップ除染現場(関ノ前地内、上手岡地内) ○寺社除染現場(上手岡地内)</p>	<p><除染実施状況> ・歩道脇法面の植栽作業を確認。 ・宅地内のホットスポット除染として表土削取り作業及び覆土作業を確認。 ・寺社内のホットスポット除染として表土削取り作業を確認。 <安全対策> ・除染作業中の幟を明示していることを確認。 ・KY活動^{※1}表の使用状況を確認。 ・植栽作業は高所作業対策として安全帯を使用していることを確認。 ・寺社の構造物を破損しないようにダンボール、シートで保護していることを確認。 ・車止めを取付けていることを確認。</p>
第96回 H29.11.16 〈公表済〉	南相馬市	—	○仮置場 (横川仮置場、片倉国有林仮置場、金谷仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。</p>
第97回 H29.12.14 〈公表済〉	川俣町	—	○仮置場 (上平1・2・3・4仮置場、細畑入山仮置場、津山仮置場、八木東仮置場、新地切仮置場、小林山仮置場、放森山仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板、表示版等により仮置場に関する情報が表示されていた。 ・入口扉、囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。</p>
第98回 H29.12.19 〈公表済〉	田村市	—	○仮置場 (小滝沢仮置場、地見城仮置場、場々仮置場、合子・荻田仮置場、新場々仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。</p>
第99回 H29.12.21 〈公表済〉	浪江町	—	○仮置場 (大堀仮置場、井出仮置場、高瀬仮置場、幾世橋仮置場、棚塩仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等> 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。</p>

※1 KY活動:危険予知活動

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第100回 H30.1.11 〈公表済〉	檜葉町	—	○仮置場 (松館・旭ヶ丘(滝前)・(所布)仮置場、下小 塙(清水)仮置場、前原仮置場、山田浜仮 置場、北田(金堂地)・(大道下)仮置場、下 井出仮置場、営団仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・柵に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第101回 H30.1.18 〈公表済〉	大熊町	—	○仮置場 (中央台仮置場、諏訪仮置場、野上橋仮 置場、川北仮置場、熊川仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・囲い、入口扉等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 〈作業状況等〉 ・上部シート掛け作業が適正に行われていることを確認した。(中央台仮置場)
第102回 H30.1.29 〈公表済〉	飯館村	—	○仮置場 (比曾1・2・3・4仮置場、大久保・外内 3・4仮置場、上飯樋2・3・4・5仮置 場、臼石2・3仮置場、二枚橋4仮置 場、宮内1・2・3・7仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第103回 H30.2.15 〈公表済〉	双葉町	—	○仮置場 (谷地前仮置場、石熊仮置場、上萩平仮 置場、常磐道双葉4仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 〈作業状況等〉 ・搬入・搬出作業が適正に行われていることを確認した。(谷地前・石熊・上萩平 仮置場)
第104回 H30.2.22 〈公表済〉	葛尾村	—	○仮置場 (大放2仮置場、大笹2仮置場、広谷地3 仮置場、落合1仮置場、上葛尾3・4仮置 場、上野川3仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板、表示版等により仮置場に関する情報が表示されていた。 ・入口扉、囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 〈搬出後の状況等〉 ・遮蔽土のうのみを保管中(大笹2仮置場、上野川3仮置場) ・畦をつくり、水田として原状回復。(上葛尾4仮置場)
第105回 H30.3.8 〈公表済〉	富岡町	—	○仮置場 (深谷2-②・③仮置場、深谷3仮置場、 赤坂1-③・④仮置場、赤坂2-⑥仮置 場、松の前①仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第106回 H30.3.14 〈公表済〉	南相馬市	—	○仮置場 (太田仮置場、小谷他仮置場、北谷地仮 置場、川房仮置場、行津仮置場、神山仮 置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第107回 H30.4.26 〈公表済〉	川俣町	—	○仮置場 (細後山仮置場、社前1・2仮置場、戸草 前仮置場、長橋山仮置場、下長橋仮置 場、向長橋山仮置場、長橋1・2仮置場、 八木西2仮置場、田代1仮置場、木ノ間山 1・2・4仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第108回 H30.5.24 〈公表済〉	川内村	—	○仮置場 (貝ノ坂仮置場、糠塚仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 ・排水路と法面に異常は認められなかった。
第109回 H30.5.31 〈公表済〉	葛尾村	—	○仮置場 (上野川3仮置場、野川2仮置場、下葛尾 9仮置場、広谷地3仮置場、岩角1・5・6 仮置場、大放2仮置場、仮置場跡地(野川 1、上葛尾2・4、下葛尾1、大笹2、岩角 3、夏湯1))	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、囲い等に破損はなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 ・排水路と法面に異常は認められなかった。

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第110回 H30.6.7 〈公表済〉	浪江町	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設JV	○仮置場 (棚塩仮置場、幾世橋仮置場、大柿ダム仮置場、昼曾根1・2仮置場、赤宇木(北・南)仮置場、仮置場跡地(西台、藤橋)) ○除染作業現場 ・町道213・215・217号	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 〈除染実施状況〉 ・始業前ミーティングが行われていることを確認した。 ・安全掲示板、危険予知活動表等が掲示されていることを確認した。 ・高圧水洗浄が適正に行われていることを確認した。
第111回 H30.6.21 〈公表済〉	双葉町	前田・鴻池・田中JV	○仮置場 (谷地前仮置場、上萩平仮置場、石熊仮置場、双葉4仮置場、仮置場跡地(羽黒沢)) ○除染作業現場 ・宅地	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 〈除染実施状況〉 ・安全掲示板、危険予知活動表等が掲示されていることを確認した。 ・倒壊防止対策が実施されていることを確認した。
第112回 H30.7.12 〈公表済〉	大熊町	清水・東洋・竹中土木・青木あすなるJV	○仮置場 (熊川仮置場) ○除染作業現場 ・清水地区森林、野上地区森林 ・大野幼稚園 ・野上地区耕作地	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・搬入作業などに問題は認められなかった。 〈除染実施状況〉 ・表示、コーン等による立入制限措置、WBGTによる作業環境の確認などの安全対策が取られていることを確認した。
第113回 H30.7.19 〈公表済〉	飯館村	—	○仮置場 (須萱仮置場、飯樋町2・3仮置場、比曾3仮置場、伊丹沢4仮置場、八木沢・芦原1仮置場、深谷1仮置場、佐須1仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 〈作業状況等〉 ・搬出作業が適正に行われていることを確認した。(須萱仮置場)
第114回 H30.8.23 〈公表済〉	檜葉町	—	○仮置場 (前原仮置場、菅団仮置場、下井出仮置場、北田金堂地仮置場、北田大道下仮置場、仮置場跡地(波倉、下繁岡、下小塙))	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第115回 H30.9.11 〈公表済〉	富岡町	鹿島・飛鳥JV	○仮置場 (深谷3仮置場) ○除染作業現場 ・つつみ公園 ・夜ノ森駅前広場 ・夜ノ森地区一般住宅	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・囲い、入口扉等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 〈除染実施状況〉 ・安全掲示板、危険予知活動表等が掲示されていることを確認した。 ・コーン等により立入を制限していることを確認した。 ・表土除去、堆積物除去等が適正に行われていることを確認した。
第116回 H30.9.20 〈公表済〉	南相馬市	—	○仮置場 (片倉国有林仮置場、横川仮置場、小谷他仮置場、大富地区北谷地仮置場、東部仮置場、大甕仮置場、太田仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示内容に必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 〈作業状況等〉 ・仮置場外周での除草作業が適正に行われていることを確認した。
第117回 H30.10.25	川俣町	—	○仮置場 (田代1仮置場、木ノ間山2仮置場、石森前仮置場、社前2仮置場、八木西2仮置場、向長橋山仮置場、細田1仮置場、細後山仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、囲い等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第118回 H30.11.8	葛尾村	—	○仮置場 (地蔵沢仮置場(仮設焼却施設)、広谷地3仮置場、上葛尾4仮置場、大放2仮置場、夏湯2仮置場、野川3仮置場)	〈除去土壌等の保管状況等〉 以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。 ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 ・法面の異常の変化は認められなかった。

調査日	市町村名	除染事業者	調査場所及び作業内容	調査結果概要
第119回 H30.11.22	浪江町	安藤ハザマ JV	○除染作業現場 (町道7244・7245、民家)	<p><除染実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路の高圧洗浄が適正に行われていることを確認した。 ・客土作業が適正に行われていることを確認した。 <p><安全対策></p> <ul style="list-style-type: none"> ・除染計画書、作業フロー、モニタリング結果等が掲示されていることを確認した。 ・KY活動表^{※1}の使用状況を確認した。 ・カラーコーン等で作業現場等を明示していることを確認した。
第120回 H30.12.6	檜葉町	—	○仮置場 (松館・旭ヶ丘(滝前、所布)仮置場、上井出 仮置場、上繁岡仮置場、繁岡仮置場、大 谷(山根、山岸・仲田)仮置場、上小埜仮置 場、営団仮置場)	<p><除去土壌等の保管状況等></p> <p>以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、囲い等に破損はなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。
第121回 H30.12.13	田村市	—	○仮置場 (新場々仮置場、場々仮置場、合子・荻田 仮置場、小滝沢仮置場) ○仮置場跡地 (地見城仮置場、地見城(モデル事業)仮置 場)	<p><除去土壌等の保管状況等></p> <p>以下のとおり、適切に保管されていることを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示板が設置され、必要な事項が記載されていた。 ・入口扉、柵等に破損などはなかった。 ・土のうの保管状況に異常は認められなかった。 ・消火器が設置されていた。 <p><搬出作業実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・作業手順が掲示されていることを確認した。 ・シート掛け作業の実施状況に問題がないことを確認した。

※1 KY活動:危険予知活動