

令和元年災（東日本台風）災害復旧の進捗状況 今後の見通しについて

令和3年6月末時点

いわき建設全体 (いわき建設+勿来土木+鮫川ダム)	査定箇所					令和3年度末見込み		令和5年度末見込み	
	A 査定箇所	B 着工箇所	C 完了箇所	B/A 着工率	C/A 完了率	D 完了箇所	D/A 完了率	D 完了箇所	D/A 累計完了率
いわき建設全体 合計	247	244	144	99%	58%	224	91%	23	100%
河川	169	166	92	98%	54%	146	86%	23	100%
道路	68	68	45	100%	66%	68	100%	-	100%
砂防	9	9	7	100%	78%	9	100%	-	100%
海岸	1	1	0	100%	0%	1	100%	-	100%
いわき建設事務所	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
いわき建設 合計	201	198	111	99%	55%	178	89%	23	100%
河川	147	144	78	98%	53%	124	84%	23	100%
道路	52	52	32	100%	62%	52	100%	-	100%
砂防	1	1	1	100%	100%	1	100%	-	100%
海岸	1	1	0	100%	0%	1	100%	-	100%
勿来土木事務所	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
勿来土木 合計	45	45	33	100%	73%	45	100%	-	100%
河川	21	21	14	100%	67%	21	100%	-	100%
道路	16	16	13	100%	81%	16	100%	-	100%
砂防	8	8	6	100%	75%	8	100%	-	100%
鮫川水系ダム管理事務所	査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
鮫川ダム 合計	1	1	0	100%	0%	1	100%	-	100%
河川	1	1	0	100%	0%	1	100%	-	100%

※ この資料は令和元年災8次査定、11次査定の査定結果をとりまとめたものです。

※ この資料は令和3年3月末付で作成した資料であり、天候等の状況によっては完了時期が変わる可能性があります。