

工事かわら版

福島県会津若松建設事務所

主要地方道 会津若松三島線 銀山橋災害復旧工事

第1号 令和2年10月

会津若松三島線の銀山橋では令和元年10月の東日本台風で被災した、橋梁の復旧工事を行っています。

現在の橋桁（車両等通行する部分）を仮の柱で支え、被災した橋脚を取壊して新たに製作する工事です。

8月の第4週より現場での作業に着手しており、現在は河川内の土砂を利用し、工事用道路と被災した橋脚周辺に作業するためのスペースの整備を行っています。

工事のスケジュール

業務内容	令和2年度									
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
① 準備工	→									
② 河道掘削		→			→					
③ 工事用道路、作業スペース整備			→							
④ 仮設ペント設置				→						
⑤ 橋桁ジャッキアップ					→					
⑥ 橋脚取壊し、新設						→				
⑦ 支承設置、交換					→			→		
⑧ 橋桁ジャッキダウン								→		
⑨ 橋桁継目、高欄等補修									→	
⑩ 仮設ペント撤去									→	
⑪ 根固ブロック設置		→							→	
⑫ 工事用道路、作業スペース撤去										→
進捗状況（計画）	2.5%	5.5%	20.3%	42.5%	55.4%	65.5%	70.7%	83.5%	100.0%	
進捗状況（実績）	2.5%	5.5%	20.3%							

現況写真（令和2年9月25日）



河川内の土砂を利用し、工事用道路、作業スペースの整備を行っています。

工事の進捗率は **20.3%** になります。

計画通りに進捗しており、今後も引き続き皆様方の御理解・御協力をよろしくお願い致します。

次回は12月の発行を予定しています。

お問合先

発注者 福島県会津若松建設事務所 管理課

電話 0242-29-5451

施工者 株式会社 東北入谷まちづくり建設

電話 0242-27-1248

