

令和2年公共事業評価対象事業の審議結果及び委員会意見(第3回委員会分)

2020/12/14

事業整理番号	事業名	箇所(市町村)	事業概要	評価理由	全体事業費(百万円)			事業執行済額(百万円)	事業期間		進捗状況等の評価						県の対応方針(案)		公共事業評価委員会	
					前回	今回	前回差 前回比		事業採択年度	完了予定年度	現状及び見通し	期待される効果	社会情勢の変化	評価指標の状況	費用対効果	コスト削減	方針(案)	理由	審議結果	委員会の意見
110	郡山合同庁舎整備事業	郡山合同庁舎(郡山市)	延床面積約10,500㎡ 敷地面積約30,000㎡	前回評価から5年経過	11,209	11,000	-209 (-1.9%)	139	H13 (2001)	R6 (2024)	A	A	A	A	A	A	事業継続	<p>現庁舎は、老朽化、狭あい化(手狭)が進み、利便性や安全・安心の確保という観点から多くの課題を抱える状況となり、県民サービスに支障を来しているとともに、防災拠点としても脆弱な状況にある。加えて、新たな社会環境の変化も踏まえ、事業を継続する必要がある。</p>	<p>本事業の対象建築物である郡山合同庁舎は、県中地域における県の基幹拠点の役割を担う施設である。 本事業は、現庁舎の老朽化等により課題となっている県民サービスの向上、防災拠点機能の強化等を図るため移転新築するものであり、速やかな整備が求められることから、現計画のとおり事業を進めることは妥当と判断した。</p>	<p>〔対応方針〕 事業継続</p> <p>〔付帯意見〕 本事業の財源は県民負担によるものであり、コスト削減のため、あらゆる手段を検討し、不断の努力をお願いする。また、SDGsの実践を担う県の拠点施設として、再生可能エネルギーの積極的な活用にも努めるとともに、新しい生活様式の定着など社会環境の変化も的確に捉え、早期の事業完了に努められたい。</p>
111	復興祈念公園整備事業	復興祈念公園(双葉町・浪江町)	公園新設 A≒48.4ha	計画変更30%以上増	4,400	8,580	+4,180 (+95.0%)	1,503	H30 (2018)	R7 (2025)	B	A	A	A	A	A	見直し継続	<p>計画変更により事業費が増加するものの、東日本大震災による犠牲者への追悼・鎮魂、震災の記憶と教訓の後世への伝承、国内外に向けた復興に対する強い意志の発信を整備目的としている。 本事業は、県の東日本大震災・原子力災害伝承館と国が公園内に設置する国営追悼・祈念施設との回遊性という観点でも、整備目的の発信が期待されることから、現計画のとおり事業を進めることは妥当と判断した。</p>	<p>〔対応方針〕 見直し継続</p> <p>〔付帯意見〕 本事業の財源の多くは国民負担によるものであり、コスト削減のため、あらゆる手段を検討するとともに、県内外へ事業の目的と意義を伝え、関連施設と合わせて広く認知が形成されるよう不断の努力をお願いする。</p>	