

(様式1)

福島市 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

福島市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	3,396,609	694,773	
26	2,362,072	3,143,526	
27	11,272,024	2,881,643	
28	269,643	6,446,590	
29	620,688	2,438,047	
30	677,100	673,725	
1	489,453	557,636	
2	625,806	554,954	
3	479,110	547,890	
4	472,893	534,003	
合計		20,665,398	18,472,787

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	559,204	559,204	
26	7,496	7,496	
27	28,014	28,014	
28	29,627	29,627	
29	77,574	77,574	
30	29,122	29,122	
1	23,871	23,523	
2	11,257	11,257	
3	11,962	11,962	
4	9,761	9,761	
合計		787,888	787,540

<参考>	福島市生活拠点形成交付金基金 金残高	福島市生活拠点形成交付金基金の利息 額	福島市生活拠点形成交付金基金 金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番号 で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
																								23
3	A-1-2	災害公営住宅 整備事業	鎌田	県	県	直接	単年度型	完了	38,400	25	~26	23					H25年11月、委託発注。H26年3月、委託完了。	0						
												24												
												25	33,600		30,122	3,478								
												26												
												27												
												28												
												29												
												30												
												1												
												2												
												3												
												4												
												累計	33,600	0	30,122	3,478								
												23												
24																								
25	33,600		30,582	3,018																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
1																								
2																								
3																								
4																								
累計	33,600	0	30,582	3,018																				
4	A-1-3	災害公営住宅 整備事業	笹谷	県	県	直接	単年度型	完了	38,400	25	~26	23					H25年11月、委託発注。H26年3月、委託完了。	0						
												24												
												25	33,600		30,582	3,018								
												26												
												27												
												28												
												29												
												30												
												1												
												2												
												3												
												4												
												累計	33,600	0	30,582	3,018								
												5	A-1-4	災害公営住宅 整備事業	飯野	村								飯館村
24																								
25	526,325		526,325	0																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
1																								
2																								
3																								
4																								
累計	526,325	0	526,325	0																				
6	◆A-1-2-1	福島県復興公 営住宅入居相 談事業	福島市内	県	県	直接	単年度型	完了	12,891	25	~27						23					H25年12月、委託発注。H26年3月委託完了	0	
												24												
												25	10,312		7,770	2,542								
												26												
												27												
												28												
												29												
												30												
												1												
												2												
												3												
												4												
												累計	10,312	0	7,770	2,542								
												7	◆A-1-4-1	災害公営住宅 整備駐車場備 置事業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	完了	10,833			25
24																								
25	8,666		8,666	0																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
1																								
2																								
3																								
4																								
累計	8,666	0	8,666	0																				
8	◆A-1-4-2	災害公営住宅 子育て支援施 設充実事業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	完了	30,267	25	~26											23		
												24												
												25	24,213		24,213	0								
												26												
												27												
												28												
												29												
												30												
												1												
												2												
												3												
												4												
												累計	24,213	0	24,213	0								

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年 度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考						
15	◆ A - 1 - 2 - 2	福島県復興公営住宅入居者支援事業	福島市内	県	県	直接	基金型	継続	351,917	26 ~ 4	23							1		0	39,036	0	【他事業より流用】(平成28年11月18日) 流用元: A-1-9 災害公営住宅整備事業(内郷宮町: いわき市) 流用額: 44,999千円(国費: 35,999千円)【委託費】 流用後交付対象事業費: 213,739千円(国費: 170,991千円)	H26~H28年度は単年度事業であったため、単年度型支出額に支出額を記載(H29年度から基金事業に変更となった。)					
											24																		
											25																		
											26	49,066		39,036		継続中。													
											27	40,789		36,479		継続中。													
											28	45,136		33,672		継続中。													
											29	0	35,999	29,026		継続中。													
											30	0	27,437	22,714		継続中。													
											1	0	27,893	22,942		継続中。													
											2	0	27,840	24,199		継続中。													
											3	0	27,370	24,294		継続中。													
											4	0	24,053	22,927		継続中。													
累計											134,991	170,592	255,289	0			146,102	109,187	0										
17	A - 1 - 9	災害公営住宅整備事業	北沢又	県	県	直接	基金型	完了	7,036,463	26 ~ 28	23						0			322,749	4,672,747	1,022,223	①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け						
											24																		
											25																		
											26	1,137,631		319,714		H26年9月、造成設計委託。													
											27	5,050,633		244,009		H27年6月、造成工事完了。													
											28	0		4,602,526		H28年8月、本体工事発注。12月、一部本体工事完了。													
											29			▲ 208		H29年2月~順次入居開始。3月、本体工事完了。													
											30	▲ 31,356		▲ 31,356	1,022,223														
											1																		
											2																		
											3																		
											4																		
累計											6,156,908	0	5,134,685	1,022,223			5,134,685	0	1,022,223										
18	A - 1 - 10	災害公営住宅整備事業	北中央	県	県	直接	基金型	完了	2,650,239	26 ~ 28	23						0			55,658	1,529,562	2,371,478	【他事業へ流用】(平成29年10月13日) 流用先: ◆A-1-2-2 福島県復興公営住宅入居者支援事業 流用額: 31,357千円(国費: 27,437千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,713,935千円(国費: 2,374,693千円)						
											24																		
											25																		
											26	543,707		55,658		H27年3月、建設設計委託完了。													
											27	1,858,423		2,179,817		H27年5月、本体工事発注。													
											28	0		1,410		H28年7月入居開始。8月、本体工事完了。													
											29																		
											30		▲ 27,437																
											1		▲ 27,893																
											2		▲ 27,840																
											3		▲ 27,370																
											4		▲ 24,053																
累計											2,402,130	▲ 134,593	2,236,885	0			2,371,478	0											

(様式2AF)

福島市

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
19	A-1-11	災害公営住宅 整備事業	北沢又2	県	県	直接	基金型	完了	4,353,415	26~30		582,225 3,809,443		275,648 300,002	0	H27年3月、造成設計委託。 H28年2月、造成工事発注。 H28年12月、本体工事発注(戸建て住宅)。H29年3月、本体工 事完了。 H28年12月、建築設計委託発注(中層住宅)。 H29年5月、入居開始(戸建て住宅)。 H29年8月、建築設計委託完了(中層住宅)。 H29年12月、本体工事発注(中層住宅)。 H31年2月、本体工事完了(中層住宅)。3月、入居開始。	0		280,898 179,120 1,581,348 717,232			【他事業へ流用】(平成29年9月1日) 流用先:A-1-11-2新たな木造建築技術を活用した公営住宅の 整備(北沢又2) 流用額:511,818千円(国費:447,840千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:4,507,232千円(国費:3,943,828千円)	①契約年度と支払い年度が異なる (30年度に支払う=基金を取り 崩す分がある)ため、契約済み 額>基金取崩額となっていま す。 ②H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け
											▲99,810	▲447,840	▲99,810	538,239				▲38,939	538,239				
											累計	4,291,858	▲447,840	3,305,779	538,239				3,305,779	0	538,239		
20	A-2-1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	継続	135,398	26~4		7,022 16,846 16,261 19,096 12,488	0	7,022 16,846 16,261 19,096 12,488	0	平成26年度事業完了 平成27年度事業完了 平成28年度事業完了 平成29年度事業完了 平成30年度事業完了	0		7,022 16,846 16,261 19,096 12,488			26年度は交付額と交付可能額通 知額は一致しない(交付可能額 通知額8,893千円)	
											12,458	0	12,110	348	令和元年度事業完了			12,110	348				
											10,422	0	10,422		令和2年度事業完了			10,422					
											11,215	0	11,215		令和3年度事業完了			11,215					
											9,248	0	9,248		令和4年度事業完了			9,248					
											累計	115,056	0	114,708	348			0	114,708	348			
21	A-3-1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	飯野	村	飯館村	直接	単年度型	継続	13,271	26~4		474 1,365 1,425 2,149 1,080	0	474 1,365 1,425 2,149 1,080	0	平成26年度事業完了 平成27年度事業完了 平成28年度事業完了 平成29年度事業完了 平成30年度事業完了	0		474 1,365 1,425 2,149 1,080			26年度は交付額と交付可能額通 知額は一致しない(交付可能額 通知額670千円)	
											1,166	0	1,166		令和元年度事業完了			1,166					
											835	0	835		令和2年度事業完了			835					
											747	0	747		令和3年度事業完了			747					
											513	0	513		令和4年度事業完了			513					
											累計	9,754	0	9,754	0			0	9,754	0			
22	A-1-10	災害公営住宅 駐車場整備事 業	北中央	県	県	直接	基金型	完了	34,272	27~28		27,417	0	10,488	16,929	H27年5月、工事発注。 H28年8月、工事完了。	0		6,816 3,672		16,929		
											27,417	0	10,488	16,929				10,488	0	16,929			
23	A-1-9	災害公営住宅 駐車場整備事 業	北沢又	県	県	直接	基金型	完了	85,728	26~28		68,582	0	62,735	5,847	未執行 H28年8月、工事発注。H29年3月、工事完了。	0		62,735		5,847		
											68,582	0	62,735	5,847				62,735	0	5,847			
24	A-1-11	災害公営住宅 駐車場整備事 業	北沢又2	県	県	直接	基金型	完了	86,480	26~29		69,184	0	37,285	28,003	未執行 H28年12月、工事発注(戸建て住宅)。H29年3月、工事完了。 H29年12月、工事発注(中層住宅)。 H31年2月、本体工事完了(中層住宅)。	0		37,285 0		28,003		
											69,184	0	41,181	28,003				41,181	0	28,003			
											累計	69,184	0	41,181	28,003				41,181	0	28,003		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
25	F-1-1-1	道路事業(市道成出・稲荷前線)	北沢又	市	福島市	直接	単年度型	完了	37,300	27	27	3,912	0	3,912	0	28年1月 測量設計委託発注。28年3月 委託完了。 28年6月 物件補償調査委託発注。28年11月 用地買収開始。 29年2月 用地取得完了。 29年8月 工事着工。 30年3月 工事竣工。	0		0	3,912	0		・27年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額4,650千円) ・28年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額2,325千円) ・29年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額21,932千円)
26	F-1-1-2	道路事業(市道下成出・上屋敷線)	北沢又	市	福島市	直接	単年度型	完了	83,700	27	29	5,891	0	5,891	0	28年1月 測量設計委託発注。28年3月 委託完了。 28年6月 物件補償調査委託発注。28年11月 用地買収開始。 29年1月 用地取得完了 29年10月 工事着工。 30年3月 工事竣工。	0		0	5,891	0		・27年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額6,200千円) ・28年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額13,175千円) ・29年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額45,492千円)
27	A-2-2-2	災害公営住宅 家賃低廉化事業	福島市内	県	県	直接	単年度型	継続	3,133,525	27	4	54,753	0	54,753	22,414	災害公営住宅(北信団地、笹谷団地、飯坂団地)入居開始。 災害公営住宅(北中央団地、北沢又団地)入居開始。 H29年度事業完了 H30年度事業完了 R1年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了	0		0	54,753	0		H29については、交付額≠交付可能額通知額であり、必要額のみ交付申請しています。
28	A-3-3-2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	福島市内	県	県	直接	単年度型	継続	423,478	27	4	8,917	0	8,917	8,964	災害公営住宅(北信団地、笹谷団地、飯坂団地)入居開始。 災害公営住宅(北中央団地、北沢又団地)入居開始。 H29年度事業完了 H30年度事業完了 R1年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了	0		0	8,917	0		
29	F-1-1-3	道路事業(市道成出・中谷地線)	笹谷	市	福島市	直接	単年度型	完了	90,000	28	1	3,013	0	3,013	0	28年11月 測量設計委託発注。29年3月 委託完了。 29年8月 委託業務着工。 30年2月 委託業務完了。 30年11月 物件移転補償契約締結。 31年2月 移転完了。 R1年10月 工事着工。 R2年3月 工事竣工。	1		0	3,013	0		・H30は物件移転の当初想定していた補償内容で減額の変更となったことから、契約済額が交付額の8割未満になっている。 ・28年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額3,100千円) ・29年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額2,325千円) ・30年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額53,475千円) ・1年度は交付額と交付可能額通知額が一致しない(交付可能額通知額10,850千円)
30	A-1-1-12-1	復興公営住宅 保全情報整備 事業	県内	県	県	直接	基金型	完了	25,272	29	29	20,217	0	15,465	4,752	H29年7月、委託発注。H30年3月、委託完了。	0		15,465	0	4,752		

(様式2AF)

福島市

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
											3	479,110	0	503,404	0				51,664	479,110	0		
											4	472,893	0	495,820	0				46,980	472,893	0		
								23,405,719	合計			20,066,289	35,999	18,093,470	1,927,872				14,289,337	3,938,726	1,885,530		