

(様式1)

本宮市 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和5年3月末時点

(千円)

本宮市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	2,172,560	521,841	
27	54,415	1,396,769	
28	51,886	80,920	
29	85,163	85,037	
30	79,731	68,758	
1	77,674	77,674	
2	81,686	81,686	
3	72,915	72,915	
4	78,590	78,590	
合計		2,754,620	2,464,190

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	2,172,560	521,841	
27	54,415	1,396,769	
28	51,886	80,920	
29	79,763	79,763	
30	79,731	68,758	
1	77,674	77,674	
2	81,686	81,686	
3	72,915	72,915	
4	78,590	78,590	
合計		2,749,220	2,458,916

<参考>	本宮市生活拠点形成交付金基金 金残高	本宮市生活拠点形成交付金基金の利息 額	本宮市生活拠点形成交付金基金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

本宮市

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
12	D-9-1-1	浪江町介護施設等の施設再開準備経費等支援事業	荒井山神	県	県	間接	基金型	完了	5,400	29 ~ 29	29	5,400	0	5,274	126	備品購入費 5,274	0		5,274	0	0		
											23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	0	0	0	0			0	0	0			
											26	0	0	0	0			0	0	0			
											27	0	0	0	0			0	0	0			
											28	0	0	0	0			0	0	0			
											29	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0	0		
											30	0	0	0	0			0	0	0			
											1	0	0	0	0			0	0	0			
											2	0	0	0	0			0	0	0			
											3	0	0	0	0			0	0	0			
											4	0	0	0	0			0	0	0			
											累計	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0	0		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。																							
									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	0	0	0	0			0	0	0			
											26	0	0	0	0			0	0	0			
											27	0	0	0	0			0	0	0			
											28	0	0	0	0			0	0	0			
											29	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0	0		
											30	0	0	0	0			0	0	0			
											1	0	0	0	0			0	0	0			
											2	0	0	0	0			0	0	0			
											3	0	0	0	0			0	0	0			
											4	0	0	0	0			0	0	0			
											5,400	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0	0		
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	0	0	0	0			0	0	0			
											26	0	0	0	0			0	0	0			
											27	0	0	0	0			0	0	0			
											28	0	0	0	0			0	0	0			
											29	0	0	0	0			0	0	0			
											30	0	0	0	0			0	0	0			
											1	0	0	0	0			0	0	0			
											2	0	0	0	0			0	0	0			
											3	0	0	0	0			0	0	0			
											4	0	0	0	0			0	0	0			
											0	0	0	0	0			0	0	0			
											23	0	0	0	0			0	0	0			
											24	0	0	0	0			0	0	0			
											25	0	0	0	0			0	0	0			
											26	0	0	0	0			0	0	0			
											27	0	0	0	0			0	0	0			
											28	0	0	0	0			0	0	0			
											29	0	0	0	0			0	0	0			
											30	0	0	0	0			0	0	0			
											1	0	0	0	0			0	0	0			
											2	0	0	0	0			0	0	0			
											3	0	0	0	0			0	0	0			
											4	0	0	0	0			0	0	0			
											0	0	0	0	0			0	0	0			
											合計	5,400	0	5,274	126			5,274	0	0	0		

(様式2AF)

本宮市

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考													
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	累計
1	A-1-1-1-	災害公営住宅 等整備事業	和田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	768,186	26 ~ 29	23							0					概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済額<基金取崩額となるように取り崩しています。差額については、国庫返納用に基金に積み戻します。H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け													
											24																									
											25																									
											26	764,069		260,987			26年5月 測量設計発注、26年6月 用地買収開始、 26年7月 実施設計発注			41,372																
											27			460,268			27年12月 建築工事発注(造成した箇所から順次発注開始) 28年3月 建築工事全戸発注完了			406,370																
											28			4,513			28年7月 全戸完成 28年9月 順次入居開始 ※追加の外構工事を29年度に実施			277,941																
											29			0																						
											30	▲ 84,029		▲ 91,907	46,179																					
											1																									
											2																									
											3																									
											4																									
											累計			680,040	0	633,861	46,179															633,861	0	46,179		
2	A-1-2-	災害公営住宅 等整備事業	仁井田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	915,777	26 ~ 28	23						0					【他事業へ流用】(平成28年6月1日) 流用先:A-1-1-2コミュニティ交流広場整備事業 流用額:[H27]2,743千円(国費:2,400千円)【建設費】 流用後交付対象事業費:918,569千円(国費:803,748千円)														
											24																									
											25																									
											26	806,148		79,299					26年5月 測量設計発注、26年7月 実施設計発注、 26年12月 造成工事発注	58,055																
											27			515,513					27年5月 建築主体工事、電気工事、機械工事発注 28年7月 完成 28年8月 入居開始	269,855																
											28			▲ 2,400	934					269,247																
											29																									
											30	▲ 2,233		▲ 2,443	208,212																					
											1																									
											2																									
											3																									
											4																									
											累計			803,915	▲ 2,400	593,303			208,212													593,303	0	208,212		
3	A-1-3-	災害公営住宅 等整備事業	仁井田2	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	594,415	26 ~ 27	23						0					概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済額<基金取崩額となるように取り崩しています。差額については、国庫返納用に基金に積み戻します。H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け														
											24																									
											25																									
											26	553,771		166,168					26年5月 測量設計発注、26年7月 実施設計発注、 26年12月 造成工事発注	44,937																
											27			379,645					27年5月 建築工事発注(造成が完了した箇所から順次発注開始)	315,331																
											28			144					27年12月 順次入居開始、28年7月 全戸完成	195,275																
											29																									
											30	▲ 30,774		▲ 33,659	10,699																					
											1																									
											2																									
											3																									
											4																									
											累計			522,997	0	512,298			10,699													512,298	0	10,699		
4	◆ A-1-1-1-	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	和田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	13,000	26 ~ 28	23						0					入居者専用駐車場整備事業は、災害公営住宅等整備事業の中で一括して契約・発注しているため、当該事業分の執行状況は未執行となっている。事業完了後、それぞれの国費率で按分・精算。H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。														
											24																									
											25																									
											26	10,400		0					- 未執行																	
											27			0					- 未執行																	
											28			2,119	8,281				28年7月 完成																	
											29																									
											30																									
											1																									
											2																									
											3																									
											4																									
											累計			10,400	0	2,119			8,281													2,119	0	8,281		
5	◆ A-1-2-1-	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	仁井田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	10,725	26 ~ 28	23						0					入居者専用駐車場整備事業は、災害公営住宅等整備事業の中で一括して契約・発注しているため、当該事業分の執行状況は未執行となっている。事業完了後、それぞれの国費率で按分・精算。H29災害公営住宅等整備事業から駐車場整備事業へ切り分け。														
											24																									
											25																									
											26	8,580		0					- 未執行																	
											27			0					- 未執行																	
											28			1,056	7,524				28年7月 完成																	
											29																									
											30																									
											1																									
											2																									
											3																									
											4																									
											累計			8,580	0	1,056			7,524													1,056	0	7,524		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																					
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	累計								
13	◆ A - 1 - 1 - 1	災害公営住宅 等整備事業 (効果促進事 業)	和田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	105,037	26 ~ 27	23						0			84,029	0	0		H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け																				
											24																																	
											25																																	
											26																																	
											27																																	
											28																																	
											29																																	
											30																			84,029		84,029					84,029							
											1																																	
											2																																	
											3																																	
											4																																	
											累計																			84,029	0	84,029	0				84,029	0	0					
14	◆ A - 1 - 2 - 1	災害公営住宅 等整備事業 (効果促進事 業)	仁井田	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	2,792	26 ~ 27	23						0			2,233	0	0		H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け																				
											24																																	
											25																																	
											26																																	
											27																																	
											28																																	
											29																																	
											30																			2,233		2,233					2,233							
											1																																	
											2																																	
											3																																	
											4																																	
											累計																			2,233	0	2,233	0				2,233	0	0					
15	◆ A - 1 - 3 - 1	災害公営住宅 等整備事業 (効果促進事 業)	仁井田2	市	本宮 市	直接	基金 型	完了	38,468	26 ~ 27	23						0			30,774	0	0		H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け																				
											24																																	
											25																																	
											26																																	
											27																																	
											28																																	
											29																																	
											30																			30,774		30,774					30,774							
											1																																	
											2																																	
											3																																	
											4																																	
											累計																			30,774	0	30,774	0				30,774	0	0					
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		26	2,172,560	0	521,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,443	0	0	0	0	0																			
		27	54,415	0	1,396,769	4,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,569	1,230	0	0	0	0																			
		28	51,886	0	80,920	21,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,855	51,886	0	0	0	0																			
		29	79,763	0	79,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		30	79,731	0	68,758	265,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,453	79,763	0	0	0	0																			
		1	77,674	0	77,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲10,973	79,731	0	0	0	0																			
		2	81,686	0	81,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		3	72,915	0	72,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		4	78,590	0	78,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		3,170,720	市町村交付分 計	2,749,220	0	2,458,916	290,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		26	2,172,560	0	521,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,443	0	0	0	0	0																			
		27	54,415	0	1,396,769	4,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,569	1,230	0	0	0	0																			
		28	51,886	0	80,920	21,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,855	51,886	0	0	0	0																			
		29	79,763	0	79,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		30	79,731	0	68,758	265,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,453	79,763	0	0	0	0																			
		1	77,674	0	77,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲10,973	79,731	0	0	0	0																			
		2	81,686	0	81,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		3	72,915	0	72,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		4	78,590	0	78,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		3,170,720	合計	2,749,220	0	2,458,916	290,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算