

(様式1)

いわき市 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	12,842,853	1,211,976	
26	27,101,750	7,857,897	
27	35,563,078	28,116,356	
28	1,488,724	24,372,472	
29	1,506,976	1,597,503	
30	2,407,161	2,173,410	
1	2,241,742	2,499,439	
2	2,437,945	2,307,821	
3	2,248,458	2,148,376	
4	1,793,863	2,070,459	
合計		89,632,550	74,355,709

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	69,207	44,862	
27	297,360	84,890	
28	529,845	630,427	
29	568,489	321,842	
30	634,635	623,089	
1	576,435	727,934	
2	545,910	413,284	
3	430,340	290,600	
4	0	234,852	
合計		3,652,221	3,371,780

<参考>	いわき市生活拠点形成交付金 基金残高	いわき市生活拠点形成交付金基金の利 息額	いわき市生活拠点形成交付金 基金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

いわき市

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考				
																								23	24	25	26
28	D-13-1-	被災者生活支 援事業	いわき市 内	県	県	直接	基金型	継続	662,638	26	~	4	23					1						①26年度に26、27年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 ②27年度に28年度から30年度分までの国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成28年度から平成30年度までは債務負担行為により3ヶ年の委託契約を結んでいる。 ③30年度に31・32年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。平成31年度から令和2年度までは債務負担行為により2ヶ年の委託契約を結んでいる。 ④令和2年度に令和3・4年度分の国費の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。令和3年度から4年度までは債務負担行為により2カ年の委託契約を結んでいる。			
													24														
													25														
													26	57,550		12,142										コミュニティ交流員6人配置、イベント6回	12,142
													27	294,923		44,202										コミュニティ交流員7人配置、イベント58回	44,202
													28			60,329										コミュニティ交流員18人配置、イベント73回	60,329
													29			113,916										コミュニティ交流員32人配置、イベント95回	113,916
													30	220,123		132,976										コミュニティ交流員34人配置、イベント188回	132,976
													1			106,198										コミュニティ交流員24人配置、イベント428回	106,198
													2	90,042		92,544										コミュニティ交流員19人配置、イベント316回	92,544
													3			39,658										コミュニティ交流員9人配置、イベント170回	39,658
													4			41,744										コミュニティ交流員9人配置、イベント234回	41,744
													累計	662,638	0	643,709	18,929										643,709
57	D-9-1-	仮設特別養護 老人ホームオ ンフル双葉 再開支援事業	平荒田目	県	県	間接	基金型	完了	72,000	27	~	27	23					0									
													24														
													25														
													26														
													27	72,000		60,937	11,063								備品購入費 59,451、需用費 1,076、役務費410	60,937	
													28														
													29														
													30														
													1														
													2														
													3														
													4														
													累計	72,000	0	60,937	11,063									60,937	0
63	D-9-2-	仮設特別養護 老人ホームせ んだん再開支 援事業	錦町	県	県	間接	基金型	完了	30,000	29	~	29	23					0									
													24														
													25														
													26														
													27														
													28														
													29	30,000		30,000	0								備品購入費 27,653、需要費 8,510、役務費 886	30,000	
													30														
													1														
													2														
													3														
													4														
													累計	30,000	0	30,000	0									30,000	0
64	D-9-3-	双葉町介護施 設等の施設開 設準備経費等 支援事業	錦町	県	県	間接	基金型	完了	5,400	29	~	29	23					0									
													24														
													25														
													26														
													27														
													28														
													29	5,400		5,388	12								備品購入費 3,728、需要費 1,383、役務費 277	5,388	
													30														
													1														
													2														
													3														
													4														
													累計	5,400	0	5,388	12									5,388	0

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
 「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流通額」欄には、事業間流通した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	57,550	0	12,142	0	0	0	12,142	0	0	0	0
		27	366,923	0	105,139	0	11,063	0	105,139	0	0	0	0
		28	0	0	60,329	0	0	0	60,329	0	0	0	0
		29	35,400	0	149,304	12	0	0	149,304	0	0	0	0
		30	220,123	0	132,976	0	0	0	132,976	0	0	0	0
		1	0	0	106,198	0	0	0	106,198	0	0	0	0
		2	90,042	0	92,544	0	0	0	92,544	0	0	0	0
		3	0	0	39,658	0	0	0	39,658	0	0	0	0
		4	0	0	41,744	0	0	0	41,744	0	0	0	0
		770,038	都道府県交付分 計	770,038	0	740,034	11,075	0	740,034	0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	57,550	0	12,142	0	0	0	12,142	0	0	0	0
		27	366,923	0	105,139	0	11,063	0	105,139	0	0	0	0
		28	0	0	60,329	0	0	0	60,329	0	0	0	0
		29	35,400	0	149,304	12	0	0	149,304	0	0	0	0
		30	220,123	0	132,976	0	0	0	132,976	0	0	0	0
		1	0	0	106,198	0	0	0	106,198	0	0	0	0
		2	90,042	0	92,544	0	0	0	92,544	0	0	0	0
		3	0	0	39,658	0	0	0	39,658	0	0	0	0
		4	0	0	41,744	0	0	0	41,744	0	0	0	0
		770,038	合計	770,038	0	740,034	11,075	0	740,034	0	0	0	0

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
3	A-1-1	災害公営住宅整備事業	常盤	県	県	直接	単年度型	完了	263,013	25~26	23 24 25 194,906 26 35,229 27 0 28 29 30 1 2 3 4 累計	0	175,000 36,542 14,380	4,213	H25年11月、工事発注。 H26年5月、工事発注。 H27年5月、工事完成、4月入居開始	0		175,000 36,542 14,380	- - 4,213				
4	A-1-2	災害公営住宅整備事業	小名浜、永崎	県	県	直接	単年度型	完了	1,079,908	25~26	23 24 25 761,490 26 183,428 27 28 29 30 1 2 3 4 累計	0	703,722 154,558	86,638	H25年11月、工事発注。 H27年3月、完成、2月入居開始	0		703,722 154,558	- 86,638				
5	A-1-1	災害公営住宅駐車場整備事業	常盤	県	県	直接	単年度型	完了	22,750	25~27	23 24 25 15,000 26 3,200 27 0 28 29 30 1 2 3 4 累計	0	11,588	6,612	未執行 H26年5月、工事発注。 H27年5月、工事完成。	0		0 11,588 0	- - 6,612				
6	A-1-2	災害公営住宅駐車場整備事業	小名浜、永崎	県	県	直接	単年度型	完了	100,750	25~26	23 24 25 60,000 26 20,600 27 28 29 30 1 2 3 4 累計	0	57,171	23,429	未執行 H26年5月、工事発注。H27年3月、完成。	0		0 57,171	- 23,429				
7	A-1-2	災害公営住宅先行展示施設整備事業	小名浜	県	県	直接	単年度型	完了	41,500	25~25	23 24 25 33,200 26 27 28 29 30 1 2 3 4 累計	0	30,376	2,824	H25年10月、委託発注。平成26年3月委託完了。	0		0 30,376	- 2,824				
8	F-1-1	県道小名浜四倉線交差点改良事業	小名浜、永崎	県	県	直接	単年度型	完了	10,000	25~26	23 24 25 8,000 26 27 28 29 30 1 2 3 4 累計	0	0	8,000	H25年度末時点で不用額扱い	0		0	8,000				
9	A-1-3	災害公営住宅整備事業	平八幡	県	県	直接	単年度型	完了	158,779	25~26	23 24 25 138,931 26 0 27 28 29 30 1 2 3 4 累計	0	58,359 28,971	51,601	H26年3月、用地取得完了。 H26年5月、委託発注。H26年8月、委託完了。	0		58,359 28,971	- 51,601				

いわき市 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考						
10	A-1-4	災害公営住宅 整備事業	小名浜大 原	県	県	直接	単年度型	完了	432,413	25	~	26	23						0										
													24																
													25	378,361		96,568									H25年12月、用地取得完了。		96,568		
													26	0		17,204	264,589	H26年4月、委託発注。H26年12月、委託完了。								17,204	264,589		
													27																
													28																
													29																
													30																
													1																
													2																
													3																
													4																
累計	378,361	0	113,772	264,589				0	113,772	264,589																			
11	A-1-5	災害公営住宅 整備事業	小川	県	県	直接	単年度型	完了	533,494	25	~	26	23						0										
													24																
													25	466,807		4,276								H26年1月、委託発注。		4,276			
													26	0		190,655	271,876	H27年1月、造成委託完了、用地取得完了。							190,655	271,876			
													27																
													28																
													29																
													30																
													1																
													2																
													3																
													4																
累計	466,807	0	194,931	271,876				0	194,931	271,876																			
12	A-1-6	災害公営住宅 整備事業	北好間中 川原	県	県	直接	基金型	完了	19,666,400	25	~	29	23						0										
													24																
													25	2,484,912		5,341								H26年2月、鑑定評価発注。		2,068,464			
													26	7,920,149		1,061,977								H26年5月、設計委託発注。		78,631			
													27	6,455,869	637,171	13,236,117								H27年7月、造成工事発注。		1,281,746			
													28	0		1,960,776								H28年10月、本体工事発注。		628,622			
													29	0		▲2,029,162								H29年11月、一部本体工事完了。H30年1月~順次入居開始。2月、本体工事完了。		11,768,073			
													30	▲289,998		▲289,998	3,263,052								▲1,880,485				
													1												0				
													2													3,263,052			
													3																
													4																
累計	16,570,932	637,171	13,945,051	3,263,052				13,945,051	0	3,263,052																			
13	A-1-7	災害公営住宅 整備事業	勿来酒井	県	県	直接	基金型	完了	11,345,641	25	~	29	23						0										
													24																
													25	1,687,787		0								未執行		1,272,827			
													26	4,704,831		675,915								H26年5月、設計委託発注。		39,820			
													27	4,835,165	▲452,328	3,634,283								H27年7月、造成工事発注。		1,995,252			
													28	0		3,322,089								H29年1月、本体工事発注(中層住宅)。		807,206			
													29	0		731,637								H29年10月、本体工事発注(戸建て住宅)。 H30年2月、本体工事完了(戸建て住宅)。3月~順次入居開始。 H30年3月、本体工事完了(中層住宅)。4月、入居開始。		5,465,847			
													30	▲852,001		▲852,001	2,411,531								▲2,069,029				
													1																
													2																
													3																
													4																
累計	10,375,782	▲452,328	7,511,923	2,411,531				7,511,923	0	0																			

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場合は、その理由をa~hの記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考				
18	A-1-12	災害公営住宅整備事業	小川	県	県	直接	基金型	完了	1,526,414	25~28	23							0					①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費の一部の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。 ③H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け				
											24																
											25	892,823		0			未執行			77,979							
											26	526,008		285,390			H27年2月、造成工事発注。			87,500							
											27	45,350		1,037,082			H27年4月、設計委託発注。			789,862							
											28	0		▲ 353			H28年4月、本体工事完了、3月入居開始			445,109							
											29									▲ 206,898							
											30	▲ 128,567		▲ 128,567													
											1																
											2																
											3											142,062					
											4																
											累計	1,335,614	0	1,193,552	142,062						1,193,552	0		142,062			
19	◆ A-1-10-1	災害公営住宅駐車場整備事業	平八幡	県	県	直接	基金型	完了	5,850	26~27	23						0					①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②25年度に26年度分国費の一部の交付を受けているため交付額と交付可能額通知額は一致しない。					
											24																
											25	4,680		0					未執行	3,743							
											26	0		4,668					未執行	932							
											27	0		0					H27年7月、工事完成。	▲ 7							
											28																
											29																
											30																
											1																
											2												12				
											3																
											4																
											累計	4,680	0	4,668	12						4,668		0	12			
20	◆ A-1-11-1	災害公営住宅駐車場整備事業	小名浜大原	県	県	直接	基金型	完了	30,870	27~28	23						0					25年度に26年度分の国費の交付を受けているため、交付額と交付可能額通知額は一致しない。					
											24																
											25	24,696		0					未執行	0							
											26	0		0					未執行	0							
											27	0		0					H27年7月、工事発注。	0							
											28	0		5,546					H29年2月、工事完了。	5,546							
											29																
											30																
											1																
											2												19,150				
											3																
											4																
											累計	24,696	0	5,546	19,150						5,546		0	19,150			
21	◆ A-1-12-1	災害公営住宅駐車場整備事業	小川	県	県	直接	基金型	完了	39,856	26~28	23						0					25年度に26年度分の国費の交付を受けているため、交付額と交付可能額通知額は一致しない。					
											24																
											25	27,440		0					未執行	0							
											26	4,444		0					未執行	15,724							
											27	0		29,116					H27年11月、工事発注。	13,392							
											28	0		0					H28年4月、工事完了。								
											29																
											30																
											1																
											2												2,768				
											3																
											4																
											累計	31,884	0	29,116	2,768						29,116		0	2,768			
22	A-1-13	災害公営住宅整備事業	小川2	県	県	直接	基金型	完了	1,770,165	26~28	23						0					①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。 ②H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け					
											24																
											25																
											26	1,619,686		153,212					H26年7月、達成設計委託発注。	171,523							
											27	0	▲ 127,274	259,803					H27年9月、造成工事発注。	267,494							
											28	0	124,250	1,178,539					H28年8月、本体工事発注。12月、本体工事完了、H29年2月入居開始	1,158,779							
											29																
											30	▲ 67,766		▲ 67,766	25,108					9,823							
											1									▲ 83,831							
											2																25,108
											3																
											4																
											累計	1,551,920	▲ 3,024	1,523,788	25,108						1,523,788		0	25,108			

【他事業へ流用】(平成27年7月31日)
 流用先: A-1-21 災害公営住宅整備事業(小名浜中原)
 流用額: [H27]145,457千円(国費:127,274千円)【用地取得費】
 流用後交付対象事業費:1,705,613千円(国費1,492,411千円)

【他事業より流用】(平成28年8月4日)
 流用元: A-1-9 災害公営住宅整備事業(内郷宮町)
 流用額:142,000千円(国費:124,250千円)【工事費】
 流用後交付対象事業費:1,847,613千円(国費:1,616,661千円)

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考					
29	F-1-3	道路事業(大 道北2号線)	小名浜大 原	市	いわき市	直接	単年度型	完了	63,300	26	23							0					交付額=交付可能額通知額 であるため、契約済額と一致し ないが、必要額のみ交付申請し ています。					
											24																	
											25																	
											26	7,207		6,528		H26年10月測量設計発注。H27年3月測量設計完了。								6,528				
											27	41,850		3,440		H28年3月測量設計等委託完了。								3,440				
											28			34,198		H28年11月工事発注。								17,289				
											29					H29年7月工事完了。								16,909				
											30																	
											1																	
											2																	
											3																	
											4																	
累計	49,057	0	44,166	0			0	44,166	0																			
30	F-1-4	道路事業(御 宝殿3号線外 1線)	勿来酒井	市	いわき市	直接	単年度型	完了	113,000	26	23						0					交付額=交付可能額通知額 であるため、契約済額と一致し ないが、必要額のみ交付申請し ています。						
											24																	
											25																	
											26	7,750		6,696		H26年9月測量設計発注。H27年3月測量設計完了。								6,696				
											27	79,825		9,769		H28年3月用地一部取得済。								2,491				
											28			28,788		H28年4月工事発注。H29年3月工事完了。								36,066				
											29																	
											30																	
											1																	
											2																	
											3																	
											4																	
累計	87,575	0	45,253	0			0	45,253	0																			
31	A-1-17	災害公営住宅 整備事業	平赤井	県	県	直接	基金型	完了	3,752,472	26	23						0		525,034	71,281	1,011,416	【他事業へ流用】(平成28年1月12日) 流用先:A-1-21 災害公営住宅整備事業(小名浜中原) 流用額:[H27]173,380千円(国費:151,707千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:3,777,982千円(国費3,305,734千円)	①概算で基金を取り崩す際、不 足しないよう、契約済み額<基 金取崩額となるよう取り崩して います。差額については、国庫 返還用に基金に積み戻しま す。 ②H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け					
											24																	
											25																	
											26	693,026		41,731		H26年11月、造成設計委託発注。												
											27	2,764,415	▲151,707	365,096		H28年1月、造成工事発注。									225,846			
											28	0		1,836,578		H29年3月、本体工事発注。									1,803,793			
											29	0		50,913		H29年9月、本体工事完了。10月入居開始。									▲353,953			
											30	▲22,317		▲22,317	1,011,416										0			
											1																	
											2																	
											3																	
											4																	
累計	3,435,124	▲151,707	2,272,001	1,011,416			2,272,001	0	1,011,416																			
32	A-1-18	災害公営住宅 整備事業	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	2,048,532	26	23						0		159,772	479,992	223,829	【他事業より流用】(平成27年7月31日) 流用先:A-1-8 災害公営住宅整備事業(泉町本谷) 流用額:[H27]586,360千円(国費:513,065千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:2,051,890千円(国費:1,795,403千円)	①概算で基金を取り崩す際、不 足しないよう、契約済み額<基 金取崩額となるよう取り崩して います。差額については、国庫 返還用に基金に積み戻しま す。 ②H30基幹事業から効果促進 事業へ切り分け					
											24																	
											25																	
											26	259,463		38,415		H27年1月、造成設計委託発注。												
											27	1,022,875	513,065	146,545		H27年4月、設計委託発注。 H28年2月、造成工事発注。									479,992			
											28	0		1,410,565		H28年5月、本体工事発注。									935,346			
											29	0		▲23,951		H29年8月、本体工事完了。9月入居開始。									▲6,472			
											30	▲2,936		▲2,936	223,829										0			
											1																	
											2																	
											3																	
											4																	
累計	1,279,402	513,065	1,568,638	223,829			1,568,638	0	223,829																			
33	A-1-19	災害公営住宅 整備事業	鹿島町2	県	県	直接	基金型	完了	54,025	26	23						0		80,850	21	▲80,850	【他事業へ流用】(平成27年7月31日) 流用先:A-1-21 災害公営住宅整備事業(小名浜中原) 流用額:[H27]280,805千円(国費:245,704千円)【調査設計費】 流用後交付対象事業費:54,025千円(国費47,272千円)	①概算で基金を取り崩す際、不 足しないよう、契約済み額<基 金取崩額となるよう取り崩して います。 ②基金取り崩し後、用地交渉 が折り合わなかったことから 事業を断念したため、未支出分は 国庫返還用に基金に積み戻し ます。					
											24																	
											25																	
											26	292,976		50,083		H27年3月、造成設計委託発注。												
											27	0	▲245,704	▲50,082	47,251	H28年1月、設計委託完了。												
											28																	
											29																	
											30																	
											1																	
											2																	
											3																	
											4																	
累計	292,976	▲245,704	21	47,251			21	0	47,251																			
34	A-1-20	災害公営住宅 整備事業	常盤関船 町	県	県	直接	基金型	完了	1,217,038	26	23						0		166,885	696,379	▲5,585	【他事業へ流用】(平成27年7月31日) 流用先:A-1-21 災害公営住宅整備事業(小名浜中原) 流用額:[H27]55,274千円(国費:48,364千円)【用地取得費】 流用後交付対象事業費:1,217,038千円(国費1,064,909千円)	概算で基金を取り崩す際、不 足しないよう、契約済み額<基 金取崩額となるよう取り崩して います。差額については、国庫返 還用に基金に積み戻します。					
											24																	
											25																	
											26	266,245		161,300		H27年2月、地質調査委託発注。												
											27	847,028	▲48,364	696,379	207,230	H27年8月本体工事発注、12月本体工事完成、H28年1月入居 開始												
											28																	
											29																	
											30																	
											1																	
											2																	
											3																	
											4																	
累計	1,113,273	▲48,364	857,679	207,230			857,679	0	207,230																			

いわき市 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 基金型/単年度型, 継続/完了, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間流用額(国費), 契約済額(国費相当額), 執行残額(国費相当額), 事業の進捗状況, 進捗状況(0~2の番号で回答), 進捗状況(左記で「2」を選んだ場合は、その理由をa~hの記号で回答。最大2つ。), 基金型取崩額(国費), 単年度型支出額(国費), 国庫返還額(国費), 事業間流用の詳細, 備考. Rows 35-40 show project details for disaster-related infrastructure and housing.

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
41	◆ A - 1 - 13 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	小川2	県	県	直接	基金型	完了	37,600	26 ~ 28	23 24 25 26 30,080 27 0 28 0 29 29,145 30 1 2 3 4 累計 30,080	0	29,145	935	0	H28年8月、工事発注。12月、工事完了。	0	29,145	0	935				
42	◆ A - 1 - 14 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	小川3	県	県	直接	基金型	完了	22,560	26 ~ 28	23 24 25 26 18,048 27 0 28 0 29 17,682 30 1 2 3 4 累計 18,048	0	17,682	366	0	H28年8月、工事発注。12月、工事完了。	0	17,682	0	366				
43	A - 2 - 1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	いわき市 内	県	県	直接	単年度型	継続	11,030,424	26 ~ 4	23 24 25 26 10,906 27 231,193 28 426,179 29 777,483 30 1,510,233 1 1,556,659 2 1,664,227 3 1,688,441 4 1,681,813 累計 9,547,134	10,906	231,193	379,521	46,658	740,572	36,911	平成26年度事業完了 平成27年度事業完了 平成28年度事業完了 平成29年度事業完了 平成30年度事業完了 R1年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了	0	10,906	0	231,193	0	H26及びH29については、交付額≠交付可能額通知額であり、必要額のみ交付申請しています。
44	A - 3 - 1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	いわき市 内	県	県	直接	単年度型	継続	1,116,638	26 ~ 4	23 24 25 26 1,247 27 26,003 28 53,394 29 86,079 30 143,303 1 141,845 2 137,766 3 129,677 4 112,050 累計 831,364	0	1,247	43,442	9,952	76,528	9,551	平成26年度事業完了 平成27年度事業完了 平成28年度事業完了 平成29年度事業完了 平成30年度事業完了 R1年度事業完了 R2年度事業完了 R3年度事業完了 R4年度事業完了	0	1,247	0	43,442	0	H26及びH27、H29については、交付額≠交付可能額通知額であり、必要額のみ交付申請しています。
45	◆ A - 1 - 6 - 2	災害公営住宅 生活サポート 施設整備事業	北好間中 川原	県	県	直接	基金型	完了	328,559	26 ~ 29	23 24 25 26 23,391 27 0 28 115,046 29 0 30 0 1 2 3 4 累計 138,437	0	93,036	45,401	0	H27年10月、設計委託発注。 H28年7月、設計委託完了。H29年1月、工事発注。 H29年9月、工事完了。	0	5,868	26,608	72,384	124,407	▲136,231	45,401	①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。
46	◆ A - 1 - 7 - 2	災害公営住宅 生活サポート 施設整備事業	勿来酒井	県	県	直接	基金型	完了	751,601	26 ~ 29	23 24 25 26 37,941 27 0 28 317,760 29 0 30 437,302 1 2 3 4 累計 793,003	0	574,352	218,651	0	H27年10月、設計委託発注。 H28年7月、設計委託完了。H29年3月、工事発注。 H29年12月、工事完了。	0	15,716	0	313,513	245,576	▲453	218,651	①概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩しています。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。
47	◆ A - 1 - 20 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	常盤関船 町	県	県	直接	基金型	完了	15,416	27 ~ 29	23 24 25 26 27 12,332 28 29 30 1 2 3 4 累計 12,332	0	11,310	1,022	0	H27年8月、工事発注。12月、工事完了。	0	11,310	0	1,022				

いわき市 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考		
48	◆ A - 1 - 18 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	26,775	26	23							0	【他事業より流用】(平成27年7月31日) 流用元：◆A-1-8-1 災害公営住宅駐車場整備事業(泉町本谷) 流用額：[H27] 10,710千円(国費:8,568千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：26,775千円(国費:21,420千円)	0	0	15,811			
											24														
											25														
											26														
											27	12,852	8,568	0	- 未執行										
											28	0		5,609	H28年5月、工事発注。										
											29	0		0	15,811 H29年9月、工事完了。										
											30														
											1														
											2														
											3														
4																									
累計	12,852	8,568	5,609	15,811																					
49	◆ A - 1 - 16 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	四倉	県	県	直接	基金型	完了	80,325	26	23							0		0	0	49,165			
											24														
											25														
											26														
											27	64,260		0	- 未執行										
											28	0		15,038	H28年6月、工事発注。										
											29	0		57	49,165 H29年11月、工事完了。										
											30														
											1														
											2														
											3														
4																									
累計	64,260	0	15,095	49,165																					
50	◆ A - 1 - 17 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	平赤井	県	県	直接	基金型	完了	45,120	26	23						0		0	0	14,923				
											24														
											25														
											26														
											27	36,096		0	- 未執行										
											28	0		21,173	H29年9月、工事発注。										
											29	0			14,923 H29年9月、工事完了。										
											30														
											1														
											2														
											3														
4																									
累計	36,096	0	21,173	14,923																					
51	A - 1 - 21	災害公営住宅 整備事業	小名浜中 原	県	県	直接	基金型	完了	6,055,244	27	23						0		385,181	0	14,923	【他事業より流用】(平成27年7月31日) 流用元：A-1-7 災害公営住宅事業(勿来酒井) 流用額：[H27]305,931千円(国費:267,689千円)【工事費】 流用元：A-1-8 災害公営住宅事業(泉町本谷) 流用額：[H27]68,000千円(国費:59,500千円)【工事費】 流用元：A-1-13 災害公営住宅整備事業(小川2) 流用額：[H27]145,457千円(国費:127,274千円)【用地取得費】 流用元：A-1-14 災害公営住宅整備事業(小川3) 流用額：[H27]64,975千円(国費:56,853千円)【用地取得費】 流用元：A-1-19 災害公営住宅整備事業(鹿島町2) 流用額：[H27]280,805千円(国費:245,704千円)【用地取得費】 流用元：A-1-20 災害公営住宅整備事業(常盤関船町) 流用額：[H27]55,274千円(国費:48,365千円)【用地取得費】 流用後交付対象事業費：5,604,456千円(国費:4,903,899千円) 【他事業より流用】(平成28年1月12日) 流用元：A-1-17 災害公営住宅整備事業(平赤井) 流用額：[H27]173,380千円(国費:151,707千円)【工事費】 流用元：A-1-7 災害公営住宅整備事業(勿来酒井) 流用額：[H27]211,016千円(国費:184,639千円)【工事費】 流用後交付対象事業費：6,055,244千円(国費:5,298,338千円)			
											24														
											25														
											26														
											27	4,156,605	1,141,730	385,181	- H28年2月、用地買収。										
											28	0		4,588,632	H28年9月、本体工事発注。H29年2月、一部本体工事完了。										
											29	0		2,444	322,078 H29年4月~順次入居開始。6月、本体工事完了。										
											30														
											1														
											2														
											3														
4																									
累計	4,156,605	1,141,730	4,976,257	322,078																					
52	◆ A - 1 - 21 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業	小名浜中 原	県	県	直接	基金型	完了	70,312	26	23						0		0	39,599	3,454				
											24														
											25														
											26														
											27	56,249		0	- 未執行										
											28			52,795	H28年9月、工事発注。										
											29				3,454 H29年6月、工事完了。										
											30														
											1														
											2														
											3														
4																									
累計	56,249	0	52,795	3,454																					

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考																		
																								23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	累計					
53	F-1-1-7	道路事業(本谷・洞線)	泉町本谷	市	いわき市	直接	単年度型	完了	521,000	27~1	23							0		0	204,318	0	【他事業へ流用】令和元年10月16日 流用先:F-1-13道路事業(上・下湯長谷線) 流用額:4,000千円(国費:3,100千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:521,000千円(国費:403,775千円)	①h:その他 一踏切幅幅に係る代行施工者(JR)との調整に不測の日数を要したことによるもの。 ②交付額=交付可能額通知額であるため、契約済額と一致しないが、必要額のみ交付申請しています。																	
											24																														
											25																														
											26																														
											27	23,250		12,973																											
											28			1,944																											
											29	116,250		86,738																											
											30	108,500		87,643																											
											1	158,875	▲ 3,100	166,782																											
											2																														
											3																														
											4																														
											累計	406,875	▲ 3,100	356,080	0																										
											54	A-1-7-3	コミュニティ交流広場整備事業	勿来酒井	市	いわき市	直接								単年度型	完了	97,800	27~29	23						0		0	53,927	0		①【事業計画の申請時から事業の進捗が遅れている理由】隣接する県施工の堤防高上工事の工期延長に伴い、工事に遅れが生じたことによる工期延長(完了予定H29.3月、実際の完了H29.6月) ②交付額=交付可能額通知額であるため、契約済額と一致しないが、必要額のみ交付申請しています。
																													24												
25																																									
26																																									
27	1,200		1,192																																						
28	77,040		52,735																																						
29																																									
30																																									
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
累計	78,240	0	53,927	0																																					
55	A-1-15-1	災害公営住宅駐車場整備事業	常盤2	県	県	直接	基金型	完了	60,912	27~29								23						0						0	25,718	0		募集保留51戸あり、整備時期未定							
																		24																							
											25																														
											26																														
											27	48,729		0																											
											28	0		0																											
											29	0		25,718																											
											30																														
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											累計	48,729	0	25,718	23,011																										
											58	F-1-8	小名浜平線交差点改良事業	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	111,000	28~30	23													0		0	30,702	0	1,676	
																						24																			
25																																									
26																																									
27																																									
28	46,500		30,702																																						
29	39,525		53,647																																						
30	0		0																																						
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
累計	86,025	0	84,349	1,676																																					
59	F-1-9	道路事業(久保・下矢田線外3線)	鹿島町	市	いわき市	直接	単年度型	完了	391,000	28~2												23						0		0	11,113	0	①複数年度契約(福島県への工事負担金)R3.1.21協定(変更)基本協定(補助対象のみ)284,789,618円(H30~R2のうち、R2年度年度協定(補助対象のみ)101,702,618円 ②交付額=交付可能額通知額であるため、契約済額と一致しないが、必要額のみ交付申請しています。								
																						24																			
											25																														
											26																														
											27																														
											28	31,000		27,788																											
											29	84,475		34,630																											
											30	50,375		99,230																											
											1	51,150		48,763																											
											2	79,567		78,819																											
											3																														
											4																														
											累計	296,567	0	289,230	0																										
											60	F-1-10	道路事業(野木前1号線外1線)	常盤2	市	いわき市	直接	単年度型	完了	736,000	28~3	23												0		0	8,215	0	複数年度契約(福島県への工事負担金)R4.1.17協定(変更)基本協定(補助対象のみ)678,601,700円(H30~R3のうち、R3年度年度協定(補助対象のみ)17,268,158円		
																						24																			
25																																									
26																																									
27																																									
28	23,250		20,548																																						
29	46,500		2,686																																						
30	240,250		116,709																																						
1	96,875		266,418																																						
2	161,458		152,675																																						
3	8,525		15,649																																						
4																																									
累計	576,858	0	574,685	2,171																																					
61	F-1-11	道路事業(江栗馬場・沼ノ川線)	勿来酒井	市	いわき市	直接	単年度型	完了	18,600	28~29												23						0		0	775	0									
																						24																			
											25																														
											26																														
											27																														
											28	6,975		775																											
											29	7,440		13,631																											
											30																														
											1																														
											2																														
											3																														
											4																														
											累計	14,415	0	14,406	9																										

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単年 度型	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考	
																								23
62	F-1-12	道路事業(町通・内田線)	勿来酒井	市	いわき市	直接	単年度型	完了	250,000	28~30	23 24 25 26 27 28 23,250 29 139,500 30 31,000		10,127 6,145 123,909	27,722	25,847	H28年10月測量調査設計発注。 H30年3月測量調査設計完了。 H31年3月工事(第1工区、第2工区)完了。 R2年3月工事完了。	0		4,045 12,227 123,909 27,722					
65	A-1-15-2	新たな木造建築技術を活用した公営住宅の整備(常盤2)	常盤2	県	県	直接	基金型	完了	503,880	29~29	23 24 25 26 27 28 29 0	403,104	403,104			H29年9月、本体工事発注。 H30年2月、本体工事完了。4月入居開始。	0	403,104				【他事業から流用】(平成29年9月1日) 流用元: A-1-15災害公営住宅整備事業(常盤2) 流用額: 503,880千円(国費: 403,104千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 503,880千円(国費: 403,104千円)		
66	F-1-13	道路事業(上下湯長谷線)	常盤2	市	いわき市	直接	単年度型	完了	88,000	30~3	23 24 25 26 27 28 29 30 8,525		6,988			H30年10月測量調査設計発注。 R2年3月測量調査設計完了。	0		2,790 6,684			【他事業から流用】令和元年10月16日 流用元: F-1-7道路事業(本谷・洞線) 流用額: 4,000千円(国費: 3,100千円)【設計委託費】 流用後交付対象事業費: 75,000千円(国費: 58,125千円)		
67	F-1-14	道路事業(四ツ倉駅跨線人道橋)	四倉	市	いわき市	直接	単年度型	完了	1,260,554	30~4	23 24 25 26 27 28 29 30 88,467		59,258			H30年11月 実施設計発注。 R1年10月 用地買収開始、R2年3月 造成工事発注。 R2年9月工事発注。 R4年3月工事竣工。 R4年9月精算完了。(国費はR3交付額を繰越)	1		9,112 120,293 215,122 307,417 234,852					
68	A-1-2-4	震災メモリアル事業	薄磯	市	いわき市	直接	単年度型	完了	65,000	30~1	23 24 25 26 27 28 29 30 20,800		20,800			H31年1月展示製作発注。 R2年2月竣工。	0		52,000				複数年度契約 (契約期間H31. 1. 16からR 2. 2. 28まで)	
69	A-1-12-2	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	小川	県	県	直接	基金型	完了	146,937	25~28	23 24 25 26 27 28 29 30 117,549		117,545	4				0	117,545		4		H30基幹事業から効果促進事業へ切り分け	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考		
70	◆ A - 1 - 13 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	小川2	県	県	直接	基金型	完了	77,448	26 ~ 28	23				0		0							H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け	
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	61,958			61,956										2
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	61,958	0		61,956										2
71	◆ A - 1 - 14 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	小川3	県	県	直接	基金型	完了	44,669	26 ~ 28	23				0		0						H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け		
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	35,735			35,734									1	
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	35,735	0		35,734									1	
72	◆ A - 1 - 7 - 3	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	勿来酒井	県	県	直接	基金型	完了	666,748	25 ~ 29	23				0		0						H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け		
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	533,398			533,397									1	
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	533,398	0		533,397									1	
73	◆ A - 1 - 6 - 3	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	北好間中 川原	県	県	直接	基金型	完了	175,920	25 ~ 29	23				0		0						H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け		
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	140,736			140,734									2	
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	140,736	0		140,734									2	
74	◆ A - 1 - 11 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	小名浜大 原	県	県	直接	基金型	完了	9,238	25 ~ 28	23				0		0						H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け		
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	7,390			7,387									3	
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	7,390	0		7,387									3	
75	◆ A - 1 - 8 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	泉町本谷	県	県	直接	基金型	完了	407,589	25 ~ 29	23				0		0						H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け		
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	326,071			326,067									4	
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	326,071	0		326,067									4	
76	◆ A - 1 - 15 - 3	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	常磐2	県	県	直接	基金型	完了	243,978	26 ~ 29	23				0		0						H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け		
											24				0										
											25				0										
											26				0										
											27				0										
											28				0										
											29				0										
											30	195,182			195,178									4	
											1				0										
											2				0										
											3				0										
											4				0										
											累計	195,182	0		195,178									4	

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考								
77	◆ A - 1 - 16 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	四倉	県	県	直接	基金型	完了	14,922	26 ~ 29	23				0		0						H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け								
											24				0																
											25				0																
											26				0																
											27				0																
											28				0																
											29				0																
											30	11,937			11,934									3							
											1				0																
											2				0																
											3				0																
											4				0																
											累計	11,937	0		11,934									3							
78	◆ A - 1 - 17 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	平赤井	県	県	直接	基金型	完了	25,510	26 ~ 29	23				0		0					H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け									
											24				0																
											25				0																
											26				0																
											27				0																
											28				0																
											29				0																
											30	20,408			20,404								4								
											1				0																
											2				0																
											3				0																
											4				0																
											累計	20,408	0		20,404								4								
79	◆ A - 1 - 18 - 2	災害公営住宅 整備事業(効 果促進事業)	鹿島町	県	県	直接	基金型	完了	3,358	26 ~ 29	23				0		0					H30基幹事業から効果促進事 業へ切り分け									
											24				0																
											25				0																
											26				0																
											27				0																
											28				0																
											29				0																
											30	2,686			2,684								2								
											1				0																
											2				0																
											3				0																
											4				0																
											累計	2,686	0		2,684								2								
(注)																															
																							都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
																									24	0	0	0	0		
																									25	12,842,853	0	1,211,976	10,824	0	
																									26	26,974,993	0	7,800,893	698,133	0	
																							市町村 交付分	各年度 別合計	27	34,898,795	0	27,926,327	271,003	0	
																									28	958,879	▲ 23,625	23,681,716	795,425	0	
																									29	903,087	▲ 35,999	1,126,357	645,779	0	
																									30	1,552,403	▲ 3,875	1,417,345	12,442,293	0	
																							都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	1	1,665,307	0	1,665,307	0	0	
																									2	1,801,993	0	1,801,993	0	0	
																									3	1,818,118	0	1,818,118	0	0	
																									4	1,793,863	0	1,793,863	0	0	
																							97,945,382	都道府県交付分計	23	0	0	0	0	0	
																									24	0	0	0	0	0	
																									25	12,842,853	0	1,211,976	10,824	0	0
																									26	26,974,993	0	7,800,893	698,133	0	0
																							4,052,254	市町村交付分計	27	35,141,795	0	27,957,289	271,003	0	0
																									28	1,223,469	▲ 23,625	24,046,888	795,425	0	0
																									29	1,390,252	▲ 35,999	1,366,875	645,788	0	0
																									30	2,080,320	▲ 3,875	1,933,716	12,442,293	0	0
101,997,636	合計	1	2,241,742	0	2,393,241	25,847	0	0																							
		2	2,347,903	0	2,215,277	0	0	0																							
		3	2,248,458	0	2,108,718	12,279	0	0																							
		4	1,793,863	0	2,028,715	90,131	0	0																							
58,389,099	都道府県交付分計	23	0	0	0	0	0	0																							
		24	0	0	0	0	0	0																							
		25	12,842,853	0	1,211,976	10,824	0	0																							
		26	27,044,200	0	7,845,755	698,133	0	0																							
14,719,353	市町村交付分計	27	35,141,795	0	27,957,289	271,003	0	0																							
		28	1,223,469	▲ 23,625	24,046,888	795,425	0	0																							
		29	1,390,252	▲ 35,999	1,366,875	645,788	0	0																							
		30	2,080,320	▲ 3,875	1,933,716	12,442,293	0	0																							
10,445,412	合計	1	2,241,742	0	2,393,241	25,847	0	0																							
		2	2,347,903	0	2,215,277	0	0	0																							
		3	2,248,458	0	2,108,718	12,279	0	0																							
		4	1,793,863	0	2,028,715	90,131	0	0																							

(様式2G)

いわき市

生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業の進捗状況	備考	
56	G-1-1	北部清掃セン ター長寿命化 事業	平上片寄	市	いわき市	直接	単年度型	完了	761,486	27~30	23						平成28年3月工事の発注と一部完成 平成29年3月本体工事の一部完成 平成30年3月本体工事の一部完成 平成31年3月工事完了	0						①発注については、継続費により4ヶ年分を一括して行っている。 ②交付額=交付可能額通知額であるため、契約済額と一致しないが、必要額のみ交付申請しています。
											24													
											25													
											26													
											27	54,360	0	53,928										
											28	265,255	0	265,255										
											29	81,324	0	81,324										
											30	106,718		106,718										
											1													
											2													
											3													
											4													
											累計	507,657	0	507,225	0									
											23	0	0	0	0									
											24	0	0	0	0									
25	0	0	0	0																				
26	0	0	0	0																				
27	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0																				
29	0	0	0	0																				
30	0	0	0	0																				
1	0	0	0	0																				
2	0	0	0	0																				
3	0	0	0	0																				
4	0	0	0	0																				
											0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											23	0	0	0	0	0	市町村交付分	各年度別合計	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0																			
25	0	0	0	0	0																			
26	0	0	0	0	0																			
27	54,360	0	53,928	0	0																			
28	265,255	0	265,255	0	0																			
29	81,324	0	81,324	0	0																			
30	106,718	0	106,718	0	0																			
1	0	0	0	0	0																			
2	0	0	0	0	0																			
3	0	0	0	0	0																			
4	0	0	0	0	0																			
											761,486	市町村交付分 計	507,657	0	507,225	0			0	507,225	0	0	0	0
											23	0	0	0	0	都道府県・市町村交付分			各年度別合計	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0																			
25	0	0	0	0	0																			
26	0	0	0	0	0																			
27	54,360	0	53,928	0	0																			
28	265,255	0	265,255	0	0																			
29	81,324	0	81,324	0	0																			
30	106,718	0	106,718	0	0																			
1	0	0	0	0	0																			
2	0	0	0	0	0																			
3	0	0	0	0	0																			
4	0	0	0	0	0																			
											761,486	合計	507,657	0	507,225		0	0		507,225	0	0	0	0

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した上で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。