

(様式1)

川内村 生活拠点形成事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和5年3月末時点

(千円)

川内村 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	239,644	231,670	
26	471,642	424,893	
27	11,688	11,688	
28	17,789	17,789	
29	13,724	13,724	
30	12,646	12,646	
1	12,495	12,495	
2	24,150	24,150	
3	20,310	20,310	
4	19,324	19,324	
合 計		843,412	788,689

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	239,644	231,670	
26	471,642	424,893	
27	11,688	11,688	
28	17,789	17,789	
29	13,724	13,724	
30	12,646	12,646	
1	12,495	12,495	
2	24,150	24,150	
3	20,310	20,310	
4	19,324	19,324	
合 計		843,412	788,689

<参考>	川内村生活拠点形成交付金基 金残高	川内村生活拠点形成交付金基金の利息 額	川内村生活拠点形成交付金基 金の取崩額
		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~h の記号で回答。最大2 つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備考
1	A-1-1	災害公営住宅 整備事業	宮ノ下	村	川内 村	直接	単年 度型	完了	449,320	25~26	23						H25年12月より用地買収開始、H25年9月測量設計委託発注したが宮ノ下2を同一敷地として計画するため、平成26年2月に変更契約し平成26年3月完成。 H26年12月に契約 平成27年4月30日引き渡し完了 執行残額返還済み	0				
											24											
											25	121,397		113,423	7,974							
											26	277,007		269,927	7,080							
											27											
											28											
											29											
											30											
											1											
											2											
											3											
											4											
											累計	398,404	0	383,350	15,054							
2	A-1-2	災害公営住宅 整備事業	宮ノ下2	村	川内 村	直接	基金 型	完了	341,260	25~26	23						H26年2月より用地買収開始、H25年9月測量設計委託発注したが宮ノ下2を同一敷地として計画するため、平成26年2月に変更契約し平成26年3月完成。 26年12月に契約 平成27年4月30日引き渡し完了 執行残額返還済み	0	118,247			
											24											
											25	118,247		118,247	0							
											26	180,355		142,608	37,747							
											27											
											28											
											29											
											30											
											1											
											2											
											3											
											4											
											累計	298,602	0	260,855	37,747							
3	A-1-1	災害公営住宅 駐車場整備事業	宮ノ下	村	川内 村	直接	単年 度型	完了	10,710	26~26	23						繰り越しにより、H27年4月に外構工事の契約締結(30台分) 外構工事(駐車場分)平成27年6月18日引き渡し完了	0				
											24											
											25											
											26	8,568		7,415	1,153							
											27											
											28											
											29											
											30											
											1											
											2											
											3											
											4											
											累計	8,568	0	7,415	1,153							
4	A-1-2	災害公営住宅 駐車場整備事業	宮ノ下2	村	川内 村	直接	基金 型	完了	7,140	26~26	23						No3と合わせて、H27年4月に外構工事の契約締結(20台分) 外構工事(駐車場分)平成27年6月18日引き渡し完了 執行残額返還済み	0	4,943			
											24											
											25											
											26	5,712		4,943	769							
											27											
											28											
											29											
											30											
											1											
											2											
											3											
											4											
											累計	5,712	0	4,943	769							
5	A-2-1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	宮ノ下	村	川内 村	直接	単年 度型	継続	145,240	27~4	23						平成27年度事業完了 平成28年度事業完了 平成29年度事業完了 平成30年度事業完了 令和元年度事業完了 令和2年度事業完了 令和3年度事業完了 令和4年度事業完了	0				
											24											
											25											
											26											
											27	10,791	0	10,791	0							
											28	16,151	0	16,151	0							
											29	12,445	0	12,445	0							
											30	11,557	0	11,557	0							
											1	11,508	0	11,508	0							
											2	23,322	0	23,322	0							
											3	19,646	0	19,646	0							
											4	18,777	0	18,777	0							
											累計	124,197	0	124,197	0							
6	A-3-1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	川内村内	村	川内 村	直接	単年 度型	継続	10,579	27~4	23						平成27年度事業完了 平成28年度事業完了 平成29年度事業完了 平成30年度事業完了 令和元年度事業完了 令和2年度事業完了 令和3年度事業完了 令和4年度事業完了	0				
											24											
											25											
											26											
											27	897	0	897	0							
											28	1,638	0	1,638	0							
											29	1,279	0	1,279	0							
											30	1,089	0	1,089	0							
											1	987	0	987	0							
											2	828	0	828	0							
											3	664	0	664	0							
											4	547	0	547	0							
											累計	7,929	0	7,929	0							

