





土木部管理施設の除染の進捗状況(11月末)

H27.11.30現在

1. 除染の進捗状況(11月末現在)

	全体数量	着手		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1403 km [※]	963 km	68.6 %	745 km	53.1 %
河川・砂防	17 箇所	9 箇所	52.9 %	5 箇所	29.4 %
公園・下水道	9 箇所	8 箇所	88.9 %	5 箇所	55.6 %
県営住宅	64 団地	46 団地	71.9 %	38 団地	59.4 %

※道路の全体計画は、市町村の面的除染を実施する区域内の路線で、設計済みの道路延長。



2. 除染の月毎進捗状況

