

●福島県の海岸堤防の復旧状況

H28年1月末時点

所管	海岸線延長		被災海岸堤防		堤防工事着手 (堤防工事完了含む)				堤防工事完了			
	地区海岸	海岸線延長	地区海岸 A	堤防延長 B	地区海岸 C	地区数 着手率 C/A	堤防延長 D	延長 着手率 D/B	地区海岸 E	地区数 完了率 E/A	堤防延長 F	延長 完了率 F/B
水管理・国土保全局 (国土交通省)	56 地区	83.3 km	39 地区	45.5 km	36 地区	92.3%	39.2 km	86.2%	1 地区 (0.21 km)	2.6%	4.3 km (8 地区)	9.5%
港湾局 (国土交通省)	14 地区	30.5 km	7 地区	4.8 km	7 地区	100.0%	4.8 km	100.0%	1 地区 (0.38 km)	14.3%	0.8 km (2 地区)	16.7%
水産庁 (農林水産省)	22 地区	29.7 km	16 地区	11.4 km	14 地区	87.5%	10.5 km	92.1%	0 地区 (0.00 km)	0.0%	0.5 km (2 地区)	4.4%
農村振興局 (農林水産省)	20 地区	20.0 km	10 地区	5.6 km	8 地区	80.0%	4.9 km	87.5%	1 地区 (0.22 km)	10.0%	0.6 km (3 地区)	10.7%
合計	112 地区	163.5 km	72 地区	67.3 km	65 地区	90.3%	59.4 km	88.3%	3 地区 (0.81 km)	4.2%	6.2 km (15 地区)	9.2%

* 帰還困難区域は未査定であるため、この数値には含まれていない。

* 「堤防工事完了 堤防延長(F)」: 部分的に完了している地区海岸の堤防完了延長を含む。

○ 原発事故の影響により、災害査定は現在も実施中である。年別の実施地区数は下記のとおり。

[災害査定実施] 平成23年: 49地区海岸(新地町・相馬市・南相馬市・広野町・いわき市)

24年: 15地区海岸(南相馬市・檜葉町)

25年: 6地区海岸(浪江町・富岡町)

26年: 2地区海岸(双葉町)

未査定箇所: 帰還困難区域(双葉町・大熊町・富岡町)