

●福島県の海岸の復旧・復興状況

H29.1月末時点

所管	県担当課	海岸線延長		保全区域		被災海岸			着手海岸				完了海岸		
						海岸数 A	うち 堤防有り	堤防 復旧・復興 延長	海岸数 B	着手率 B/A	堤防着手	堤防着手 延長	海岸数	堤防完了	堤防完了 延長
水管理・国土保全局 (国土交通省)	河川整備課	56 地区	83.273 km	47 地区	63.978 km	40 地区	39 地区	46.0 km	40 地区	100.0%	37 地区	44.5 km	7 地区	8 地区	16.8 km
港湾局 (国土交通省)	港湾課	14 地区	30.448 km	11 地区	7.105 km	9 地区	7 地区	5.4 km	9 地区	100.0%	7 地区	5.4 km	8 地区	6 地区	5.3 km
水産庁 (農林水産省)	港湾課	22 地区	29.699 km	22 地区	19.421 km	21 地区	16 地区	13.0 km	20 地区	95.2%	15 地区	12.7 km	8 地区	4 地区	2.7 km
農村振興局 (農林水産省)	農村基盤整備課	20 地区	20.056 km	20 地区	20.056 km	16 地区	10 地区	5.6 km	16 地区	100.0%	10 地区	5.6 km	8 地区	4 地区	2.9 km
合計		112 地区	163.476 km	100 地区	110.560 km	86 地区	72 地区	70.0 km	85 地区	98.8%	69 地区	68.2 km	31 地区	22 地区	27.7 km

注1 「地区」は、海岸保全基本計画による。

注2 保全区域延長は、保全施設を有する海岸線延長であり各施設(堤防、消波堤、離岸堤、人工リーフなど)の合計延長とは異なる。

注3 「被災海岸 堤防復旧・復興延長」は、新設する堤防延長も含まれる。

注4 「完了海岸 堤防完了延長」は、部分的に完了している堤防延長を含む。