

# 復旧・復興だより(夏井川)


福島県いわき建設事務所

## 1 地域のみなさまへ 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所<sup>①</sup>の復旧工事が完了し、「狭窄部の伐木掘削工事」(10箇所)に着工しており、令和3年12月末までに9箇所が完了しています。

また、「本格的な掘削工事」については事業区間を全14工区に分割して発注しており、護岸工についても一部で着手しています。

## 2 工事進捗状況について



## 狭窄部伐木・掘削工の状況

## 3 工事の見通しについて

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事		■				令和2年11月末に完了済み
狭窄部の 伐木・掘削工事			■			9箇所が完了済み 特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。
本格的な 掘削工事				■		全14工区が発注済み 助成区間の河道全域
護岸工事					■	本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収					■	

## 4 工事の状況 夏井川では、狭窄部の掘削工事に引き続き、本格的な掘削工事や護岸工事を進めています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。

ヘコ太郎



お問い合わせ

### 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143  
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

# 復旧・復興だより (新川)

福島県いわき建設事務所

## 地域のみなさまへ 新川の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年12月末時点で194箇所が完了しました。

令和元年発生災害復旧状況





写真 新川の災害復旧や河道掘削等の工事状況について代表的な箇所を掲載しています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問い合わせ

### 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





# 復旧・復興だより(藤原川)


福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ

## 藤原川の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年12月末時点で194箇所が完了しました。

令和元年発生災害復旧状況



位置図 凡例 ○ 災害復旧工事等施工箇所



写真 現在、災害復旧工事等を実施している代表的な箇所を掲載しています。



### 護岸工事 (100%完了)



### 湯長谷川の河道に溜まった土砂の撤去を行っています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

## 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>



令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

# 復旧・復興だより (鮫川)

福島県いわき建設事務所

## 地域のみなさまへ 鮫川水系の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

令和3年12月末時点で194箇所が完了しました。





写真 現在、災害復旧工事等を実施している代表的な箇所を掲載しています。

### 護岸工事 (85%の進捗)



### 鮫川の河道に溜まった土砂の撤去を行っています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問い合わせ

## 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>






# 復旧・復興だより(大久川等)

福島県いわき建設事務所

## 地域のみなさまへ 大久川等の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年12月末時点で194箇所が完了しました。



位置図 凡例 ○ 災害復旧工事(施工中) ○ 災害復旧工事(完了) ○ 交付金工事(完了)



## 写真 大久川の復旧工事は全て完了しました。次号からは夏井川についてお知らせします。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

### 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

