

○ 大型車の表示変更（ステッカーの掲示内容を変更）

- ステッカーの表示について、当事業の関係車両であることをより認識しやすくするために、前回のステッカーより文字数を減らした表示に令和3年12月から変更しています。
- 大型車の走行についてお気付きの点がありましたら、ステッカーの表示をご確認いただき、お知らせ願います。



○ 災害復旧助成事業区間外でも伐木、掘削工事を実施中

夏井川
両郡橋（市道）
久太夫橋（市道）
新町田橋（国道49号）
磐城橋（国道399号）
平大橋（国道399号）
新川
六十枚橋（小名浜四倉線）
横川
太平洋

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

夏井川・好間川災害復旧助成事業の区間外についても、①～⑦（夏井川①～⑥の6箇所、好間川⑦の1箇所）の箇所において、伐木、掘削工事を実施し河川断面を確保し、流下能力の向上を図っています。

○ 伐木、掘削、護岸工事を実施中

好間川 平字北目町地内
好間川 好間町下好間字洗井地内
好間川 好間町下好間字中島地内
好間川 好間町北好間字向町地内

お問合せ先

福島県いわき建設事務所 〒970-8026 平字梅本15番地
 工事に関すること：河川砂防課 改良復旧係 TEL 35-6048
 用地に関すること：用地課 用地係 TEL 24-6115

令和4年3月10日
第5報
世帯配布

二級河川夏井川水系

【好間川】

夏井川・好間川災害復旧助成事業

○ 本格的な工事、助成事業区間外の工事及び大型車の表示変更等についてお知らせします。

- 狭窄部の伐木掘削工事は、全14箇所（夏井川10箇所・好間川4箇所）のうち13箇所が完了しています。残り1箇所については、令和3年度内に完了予定です。
- 上記工事に引き続き、河川改修のための掘削工事及び護岸工事は、全ての工区で着手（全17工区：夏井川14工区・好間川3工区）しています。
- 全17工区が工事に着手したことにより、土砂等を運搬する大型車の通行が多くなってきます。ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。
- 用地取得については、交渉を令和2年8月から開始しており、多くの方にご協力いただいています。当事業の実施にあたり、関係者の皆さんには用地のご協力をお願いします。

【これまでの説明経緯】

- 第1報（令和2年4月10日回覧）：夏井川・好間川災害復旧助成事業の概要
- 第2報（令和2年8月20日世帯配布）：狭窄部の伐木、掘削工事、破堤箇所の本復旧工事の状況
- 第3報（令和3年2月1日世帯配布）：本格的な掘削工事の内容や着手時期
- 第4報（令和3年8月10日世帯配布）：本格的な掘削工事、護岸工事の着手、大型車の通行等について
- 令和2年8月に好間地区の行政区長へ説明会を実施（全行政区へ説明済）
- 令和3年7月に好間地区の行政区長へ工事内容、工程等の説明会を実施（全行政区へ説明済）

○ 災害復旧助成事業のスケジュール

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
① 破堤箇所の応急仮工事 （大型土のう設置工事）					
② 破堤箇所の本復旧工事 （築堤、護岸工事）					
③ 狭窄部の伐木・掘削工事					
④ 本格的な掘削工事					
⑤ 護岸工事					
⑥ 用地取得					

破堤箇所の本復旧工事が完成

14箇所中13箇所が完了、令和3年度内に全て完了予定

令和3年1月から令和6年3月(予定)まで実施

令和3年4月から令和6年3月(予定)まで実施

令和2年8月から用地交渉を実施

○ 地域の皆さんへ

- 災害復旧助成工事内容については、「新型コロナウイルス」の感染リスクを考慮し、各自治区の代表者への説明やパンフレットを地域の皆さんへ配布するとともに、いわき建設事務所のHPに掲載しています。ご理解をお願いします。
- 工事進捗状況等については、いわき建設事務所のHPに掲載するとともに、各工区の詳細な工程等をお知らせするため、工事現場に大型提示板を設置しています。また、いわき市の地域活性化包括連携協定を活用し、マルト及びヨークベニマルの各店舗において、進捗状況がわかるポスターなどを継続的に更新し掲示しています。

（いわき建設事務所HP <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>）

福島県いわき建設事務所



好間川事業計画平面図

2級河川夏井川水系 好間川 災害復旧助成事業 (L=6,600.0m)



【狭窄部の伐木・掘削工事】

- 河道が狭い狭窄部4箇所の工事を先行して実施。
- 4箇所(①～④)が完了。

※工事の内容及び進捗状況については、各工事現場に大型看板を設置しています。

【本格的な掘削工事】

- 本格的な掘削、護岸工事は、事業区間を3工区に分けて実施。
- 全工区で着工済。
- 金子沢樋門、渋井川樋門について、令和4年度施工予定。
- 令和4年度は、掘削、護岸工事の他、排水構造物等を施工。

※ 多数相続・共有地や国土調査未了により、着工時期が異なります。



夏井川・好間川災害復旧助成事業概要	
事業箇所:	夏井川・好間川 (L=21.5km)
■ 夏井川:	新川合流点～小川町両郡橋付近 (L=14.9km)
■ 好間川:	夏井川合流点～新町田橋上流約1km地点 (L=6.6km)
事業期間:	令和元年度～令和5年度 (予定)
事業費:	約305億円 (助成事業とあわせた県単事業を含む)
工事概要:	河道掘削工、築堤工、護岸工、橋梁工等

