

## 各事業の完了状況（令和4年度末）

対象施設	事業内容	完了年度	事業箇所	事業進捗見通し（箇所・地区・工区数[累計]）					
				H30迄	R1(H31)迄	R2迄	R3迄	R4迄	R5以降
① 河川	被災した河川の堤防を復旧または新たに築造・かさ上げする	R4	31	24	25	27	29	31	31
② 海岸	被災した海岸の堤防を復旧または新たに築造・かさ上げ及び消波堤や離岸堤等の復旧をする	R3	86	78	83	85	86	86	86
③ 排水機場	被災した排水機場を復旧する。（海岸堤防に隣接し湛水被害を防止するポンプ場や樋門などの復旧）	R2	38	35	37	38	38	38	38
④ 港湾・漁港	被災した港湾及び漁港の防波堤や岸壁等の施設を復旧する	R2	15	14	14	15	15	15	15
⑤ 道路	被災した道路を原形に復旧する	R3	304	300	300	303	304	304	304
⑥ 津波被災地道路	津波の襲来前に内陸部や高台に速やかに避難するための道路（バイパス・拡幅）を整備する	R3	21	18	19	20	21	21	21
⑦ 防災緑地	津波を軽減し、市街地を守るために新たに植樹や盛土を築造する	R2	10	8	9	10	10	10	10
⑧ 海岸防災林	潮害・風害の防止に加え、津波に対する被害軽減効果を併せ持つ防災林を造成する		9	1	1	2	3	5	9
⑨ 治山施設	被災した治山施設（防潮堤、護岸工、盛土）を復旧する	R2	10	9	9	10	10	10	10
全体			524	487	497	510	516	520	524
完了率				93%	95%	97%	98%	99%	100%

## 令和4年度完了箇所（令和4年度末）

	事業箇所	R4完了数
河川	【新地町】地蔵川 【双葉町】前田川	2
海岸		
排水機場		
港湾・漁港		
道路		
津波被災地道路		
防災緑地		
海岸防災林	【相馬市】相馬地区 【南相馬市】鹿島地区	2
治山施設		
合 計		4箇所