

国道352号見通工区 進捗状況

令和5年9月末現在 事業進捗率30%

事業の目的

道幅が狭く、また橋の前後が急カーブとなっており、事故の危険性が高いことから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 780m
内、見通橋70m
- ◆ 道路幅 9.25m
(片側一車線、片側歩道)

位置図



令和5年度は、見通橋の橋梁上部工の架設工事を進めています。

見通橋上部工 現在

至 村中心部

見通橋
(現道)



見通橋上部工 鉄筋組立



檜枝岐村大字見通地内

工事着手前 (平成24年度)

