

プラント状況確認結果(令和元年8月13日～令和元年8月20日)

令和元年8月21日
福島県原子力安全対策課

令和元年8月13日～令和元年8月20日までの期間に、東京電力から福島第一原子力発電所のプラント状況に関する報告内容について、県が確認した結果は次のとおりであり、前回の報告から大きな変動はありません。

プラント状況(8月20日午前11時)

以下の項目について、実施計画*に定める制限を超える測定値はありません。

また、県の檜葉町駐在職員が福島第一原子力発電所中央操作室にてプラント状況を確認しています。確認結果はこちら(県HP)を御覧ください。

場所	目的	監視項目*	1号機	2号機	3号機	4号機 ^{※2}
原子炉 ^{※1} (核燃料)	冷却	注水量(m ³ /h)	3.0	3.0	3.0	—
		圧力容器 底部温度(°C)	26.7	31.7	29.8	—
	未臨界確認	キセノン135濃度 (Bq/cm ³)	8.80×10 ⁻⁴	検出限界値 未満	検出限界値 未満	—
圧力容器	水素爆発防止	窒素充填	充填中	充填中	充填中	—
格納容器		水素濃度 (体積%)	0.00	0.02	0.06	—
使用済燃料 プール	冷却	水温(°C)	34.0	— ^{※3}	34.7	—

※1 直近データのみ記載。詳細は[東京電力のページ](#)を御覧ください。

※2 4号機は原子炉及び使用済燃料プールに核燃料が入っていないため冷却等は必要ありません。

※3 作業に伴いデータ欠測。

(1) 発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果(8月20日午前10時)

最小 0.433(MP-6)～最大 1.381(MP-4)μSv/h ⇒[計測地点の地図](#)

(2) 発電所専用港内の海水中セシウム137濃度の測定結果(8月19日採取分)

最小 検出限界値未満(6号機取水口前、物揚場前、港湾口)

※検出限界値は0.54、0.52、0.57Bq/L

～最大 3.8(1～4号機取水口内南側)Bq/L ⇒[計測地点の地図](#)

(3) 発電所専用港外(沿岸)の海水中セシウム137濃度の測定結果(8月19日採取分)

5、6号機放水口北側：検出限界値未満 ※検出限界値は約0.59Bq/L

南放水口付近：検出限界値未満 ※検出限界値は約0.71Bq/L

⇒[計測地点の地図](#)

(4) 発電所敷地内の大気中セシウム137濃度の測定結果

敷地境界に設置されている連続ダストモニタにより24時間連続で監視しております。測定結果はリアルタイムで公開されていますので、こちら([東京電力HP](#))を御覧ください。

(5) 1～6号機タービン建屋付近のサブドレン水中セシウム137濃度の測定結果(8月16日採取分)

最小 検出限界値未満 (3、4、5、6号機、構内深井戸)

※各検出限界値は 4.2、5.2、5.2、4.3、3.7 Bq/L

～ 最大 190 (1号機) Bq/L

トラブルの概要 (令和元年8月13日～令和元年8月20日)

この一週間におけるトラブルについて、東京電力から以下のとおり報告を受けました。

■ 既設RO漏えい監視装置異常警報の発生について (8月17日発生)

午前2時28分、既設RO設備において、漏えい監視装置異常を示す警報が発生しました。東京電力による現場確認の結果、当該設備の漏えい検出器の周辺に水がないことを確認しました。また、当該設備の漏えい検出器を清掃したところ、午前3時31分に漏えい監視装置異常を示す警報がクリアしたことから、東京電力は湿気(湿分)により警報が発生したものと判断いたしました。

詳しくはこちら [\(1\)](#) [\(2\)](#) をご覧ください。

■ 協力企業作業員における熱中症の発生について (8月19日発生)

発電所構内移動中のバス車内において、体調不良者が発生し、入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、熱中症(III度)と診断され、緊急搬送の必要があると判断されたため、救急車を要請しました。

福島労災病院にて、医師により熱中症と診断され、点滴を受けたのち回復したことから帰宅しました。翌日、血液検査をした結果、異常はなく、明日より入社予定です。

詳しくはこちら [\(3\)](#) [\(4\)](#) をご覧ください。

■ 3号機タービン建屋ポンプ出口弁スキッド(B)漏えい検知器の作動発生について (8月20日発生)

午前11時32分、3号機タービン建屋1階において、漏えい検知器が作動し、「3号機T/Bポンプ出口弁スキッド(B)漏えい検知」を示す警報が発生しました。念のため移送中であった1号、4号の滞留水の移送を停止しております。

東電社員による現場確認の結果、午後0時33分に漏えいがないことを確認しました。このため、漏えい検知器の作動は結露水によるものと判断しました。その後、清掃を実施し警報はクリアしました。1号、4号滞留水の移送を再開しました。

詳しくはこちら [\(5\)](#) [\(6\)](#) をご覧ください。

実施計画及び監視項目に関する解説

○実施計画

正式名称は「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」。東京電力の廃炉の取組（設備設置含む）について、原子力規制庁が安全性の審査を行い認可したもので、事業者の安全上守るべき基準値等が示されています。

○注水量及び圧力容器底部温度

1～3号機の原子炉格納容器内に存在する溶け落ちた燃料（燃料デブリ）を冷却するため、継続的な注水を行っています。実施計画では原子炉圧力容器の底部温度を80℃以下で管理することを定めています。

○キセノン 135 濃度

キセノン 135 はウランが核分裂する過程で生じる放射性物質であり、量によってどの程度核分裂が起きているか推定することができます。実施計画では1 Bq/cm³以下であることが定められています。

○窒素充填及び水素濃度

水素爆発防止を目的に、原子炉内の水素濃度を測定し、実施計画に定める制限値（2.5%）よりも低いことを確認しています。1～3号機では、原子炉格納容器に窒素を注入することにより水素や酸素の濃度を下げています。

○水温

使用済燃料プールの水を循環冷却することにより、プール水温を管理しています。なお、実施計画では60℃（1号機）または65℃（2、3号機）以下で管理することが定められています。

（お問い合わせ 024-521-7255）