

放射性セシウムの追加的放出量 (Bq/h)

令和元年 1 月 2 9 日
福島県原子力安全対策課

東京電力では、1～4号機原子炉建屋からの現時点の放出量（セシウム）を、原子炉建屋上部等の空气中放射性物質濃度（ダスト濃度）を基に評価しています。

12月に実施された評価は下表のとおり、1～4号機の放出量の合計で、 2.8×10^4 Bq/h 未満であり、前月と同様に放出管理の目標値（ 1.0×10^7 Bq/h）を下回っていることを確認しています。なお、これによる敷地境界における被ばく線量は年間 0.00007mSv 未満と評価しています。

令和元年 12 月の状況

原子炉建屋	ダスト採取場所	セシウム 134 (Bq/cm ³)	セシウム 137 (Bq/cm ³)	追加的放出量の評価値 (Bq/h)	備考
1号機	原子炉直上部	9.8×10^{-8}	2.0×10^{-6}	2.7×10^3 未満	前月は 1.9×10^3 未満
	機器ハッチ	ND (検出限界 1.6×10^{-7})	ND (検出限界 1.0×10^{-7})		
	格納容器ガス 管理システム出口	ND (検出限界 1.3×10^{-6})	ND (検出限界 1.0×10^{-6})		
2号機	ブローアウトパネル 排気設備フィルター出口	ND (検出限界 1.1×10^{-7})	ND (検出限界 8.7×10^{-8})	4.2×10^3 未満	前月は 1.8×10^4 未満
	ブローアウトパネル 排気設備フィルター入口 (*1) (残置物撤去作業期間中)	1.4×10^{-6}	2.1×10^{-5}		
	ブローアウトパネル 排気設備フィルター入口 (*1) (残置物撤去作業期間外)	ND (検出限界 2.5×10^{-7})	3.6×10^{-7}		
	格納容器ガス 管理システム出口	ND (検出限界 1.2×10^{-6})	ND (検出限界 8.7×10^{-7})		
3号機	原子炉直上部	ND (検出限界 1.1×10^{-7})	7.7×10^{-7}	1.9×10^4 未満	前月は 9.7×10^3 未満
	燃料取出し用 カバー排気設備 フィルター入口 (*2)	ND (検出限界 9.1×10^{-8})	1.1×10^{-7}		
	燃料取出し用 カバー排気設備 フィルター出口	ND (検出限界 7.6×10^{-8})	ND (検出限界 7.5×10^{-8})		
	機器ハッチ	3.0×10^{-7}	4.0×10^{-6}		
	格納容器ガス 管理システム出口	ND (検出限界 9.9×10^{-7})	1.3×10^{-6}		
4号機	燃料取出し用 カバー排気設備 フィルター入口 (*3)	ND (検出限界 1.5×10^{-7})	ND (検出限界 9.2×10^{-8})	2.2×10^3 未満	前月は 1.7×10^3 未満
	燃料取出し用 カバー排気設備 フィルター出口	ND (検出限界 1.5×10^{-8})	ND (検出限界 9.8×10^{-9})		
計				2.8×10^4 未満	前月は 3.1×10^4 未満

*1 2号機建屋開口部の隙間及びブローアウトパネルの隙間からの放出を監視するためのダスト採取場所

*2 3号機燃料取出し用カバー隙間からの放出を監視するためのダスト採取場所

*3 4号機燃料取出し用カバー隙間からの放出を監視するためのダスト採取場所

(問い合わせ先 024-521-7255)