

## プラント状況確認結果(令和2年4月29日～令和2年5月5日)

令和2年5月7日  
福島県原子力安全対策課

令和2年4月29日～令和2年5月5日までの期間に、東京電力から福島第一原子力発電所のプラント状況に関する報告内容について、県が確認した結果は次のとおりであり、前回の報告から大きな変動はありません。

### プラント状況(5月5日午前11時)

以下の項目について、実施計画\*に定める制限を超える測定値はありません。

また、県の檜葉町駐在職員が福島第一原子力発電所中央操作室にてプラント状況を確認しています。確認結果はこちら([県HP](#))を御覧ください。

場所	目的	監視項目*	1号機	2号機	3号機	4号機 <sup>※2</sup>
原子炉 <sup>※1</sup> (核燃料)	冷却	注水量(m <sup>3</sup> /h)	2.9	3.0	3.0	—
		圧力容器 底部温度(°C)	16.8	21.7	20.3	—
	未臨界確認	キセノン135濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	1.02×10 <sup>-3</sup>	検出限界値 未満	検出限界値 未満	—
圧力容器	水素爆発防止	窒素充填	充填中	充填中	充填中	—
格納容器		水素濃度 (体積%)	0.00	0.05	0.06	—
使用済燃料 プール	冷却	水温(°C)	23.9	24.2	23.3	—

※1 直近データのみ記載。詳細は[東京電力のページ](#)を御覧ください。

※2 4号機は原子炉及び使用済燃料プールに核燃料が入っていないため冷却等は必要ありません。

### (1) 発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果(5月5日午前10時)

最小 0.403(MP-6)～最大 1.246(MP-4) μSv/h ⇒[計測地点の地図](#)

### (2) 発電所専用港内の海水中セシウム137濃度の測定結果(5月4日採取分)

最小 検出限界値未満(6号機取水口前、物揚場前、港湾口)

※検出限界値は約0.43、0.42、0.48Bq/L

～最大 1.7(1～4号機取水口内南側) Bq/L

⇒[計測地点の地図](#)

### (3) 発電所専用港外(沿岸)の海水中セシウム137濃度の測定結果(5月4日採取分)

5、6号機放水口北側：検出限界値未満 ※検出限界値は約0.82 Bq/L

南放水口付近：検出限界値未満 ※検出限界値は約0.71 Bq/L

⇒[計測地点の地図](#)

### (4) 発電所敷地内の大気中セシウム137濃度の測定結果

敷地境界に設置されている連続ダストモニタにより24時間連続で監視しております。測定結果はリアルタイムで公開されていますので、こちら([東京電力HP](#))を御覧ください。

(5) 1～6号機タービン建屋付近のサブドレン水中セシウム137濃度の測定結果(5月1日採取分)

最小 検出限界値未満(4、5、6号機)

※各検出限界値は4.3、3.4、4.4 Bq/L

～ 最大2100(2号機) Bq/L

トラブルの概要(令和2年4月29日～令和2年5月5日)

この一週間におけるトラブルについて、東京電力から以下のとおり報告を受けました。

■ 発電所構外で建設中のJAEA(日本原子力研究開発機構)大熊・分析センター第1棟からの火災発生について(4月30日発生)

4月30日午後5時7分、建設中のJAEA(日本原子力研究開発機構)大熊・分析センター第1棟から出火しているとの連絡が緊急時対策本部に入りました。

午後4時45分、協力企業作業員が大熊町分析センターから出火していることを確認しました。燃えていたブルーシート1枚の初期消火を行いました。

けが人はありません。また、モニタリングポスト指示値、発電所敷地境界・構内ダストモニタ指示値に有意な変動はありませんでした。

富岡消防署による現場確認の結果、火災と判断され、鎮火を確認しております。

詳しくはこちら [\(1\)](#) [\(2\)](#) をご覧ください。

■ 原子炉格納容器内窒素封入設備における運転上の制限を満足していないことの判断と復帰について(続報)(5月1日)

4月24日に発生した、原子炉格納容器内窒素封入設備における運転上の制限を満足していないことの判断と復帰について、その後の状況をお知らせします。

5月1日、午後1時30分、本件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第5号「発電用原子炉施設の故障により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。」に該当すると判断しました。

なお、現在の窒素ガス分離装置の運転状態に異常はありません。また、プラントパラメータ、モニタリングポスト、構内敷地境界連続ダストモニタの指示にも有意な変動はありません。

詳しくはこちら [\(3\)](#) をご覧ください。

## \* 実施計画及び監視項目に関する解説

### ○実施計画

正式名称は「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」。東京電力の廃炉の取組（設備設置含む）について、原子力規制庁が安全性の審査を行い認可したもので、事業者の安全上守るべき基準値等が示されています。

### ○注水量及び圧力容器底部温度

1～3号機の原子炉格納容器内に存在する溶け落ちた燃料（燃料デブリ）を冷却するため、継続的な注水を行っています。実施計画では原子炉圧力容器の底部温度を80℃以下で管理することを定めています。

### ○キセノン 135 濃度

キセノン 135 はウランが核分裂する過程で生じる放射性物質であり、量によってどの程度核分裂が起きているか推定することができます。実施計画では1 Bq/cm<sup>3</sup>以下であることが定められています。

### ○窒素充填及び水素濃度

水素爆発防止を目的に、原子炉内の水素濃度を測定し、実施計画に定める制限値（2.5%）よりも低いことを確認しています。1～3号機では、原子炉格納容器に窒素を注入することにより水素や酸素の濃度を下げています。

### ○水温

使用済燃料プールの水を循環冷却することにより、プール水温を管理しています。なお、実施計画では60℃（1号機）または65℃（2、3号機）以下で管理することが定められています。

（お問い合わせ 024-521-7255）