

檜葉駐在現地確認概要(平成26年5月7日～5月9日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
5月7日	タンクエリア雨水対策状況の確認	H4タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○堰内床面ウレタン塗装は完了していた。 ○コンクリート基礎堰(本堰)工事が進められている。 ○H4A(H4北)エリアとH4B(H4東)エリア間において、浸透防止工事(コンクリート)が進められている。 ○雨樋は概ね完了している。 ○外堰は未完成であった。 	13時20分現在
		J1タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○コンクリート基礎堰(コンクリート方式)の工事状況を確認した。 	
5月8日	焼却工作建屋への滞留水誤移送に関する再発防止対策実施状況の確認	事務本館東側	<ul style="list-style-type: none"> ○施錠管理対象となる分電盤は約800台、うち500台は設置済み。 ○高台炉注ポンプ分電盤に南京錠が取り付けられていることを確認。 	11時00分現在
	タンクエリア雨水対策状況の確認	H8タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○雨樋設置は完了していた。 ○堰内床面ウレタン塗装は完了していた。 ○外堰の土木工事は完了しており、仕上げ作業が進められている。 	
5月9日	H6タンクエリア汚染土壌回収状況の確認	H6タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○重機が使用できる地点の土壌回収及び埋め戻しは終了していた。 ○配管等が干渉する地点については手掘りにより作業が行われている。 	10時07分現在
	雨水処理設備運用状況の確認	雨水処理設備	<ul style="list-style-type: none"> ○雨水暫定排水基準を超える雨水について、雨水処理装置にて処理を行う計画。 ○処理した雨水については基準値以下であることを確認した後、敷地内に散水を行う。 	

※現地確認の詳細については、確認日時をご参照ください。また、プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。