

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
									前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤			全体 平均値
667	須賀川市	保育園	プリムラ保育園	7月31日	50cm	0.14	0.16	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14		
668	須賀川市	保育園	なのはな保育園	7月31日	50cm	0.15	0.18	0.17	0.20	0.10	0.12	0.12	0.15	0.17	0.13	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		
669	須賀川市	保育園	長沼東保育所	7月31日	50cm	0.20	0.23	0.17	0.22	0.13	0.15	0.14	0.16	0.18	0.15	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.16		
670	須賀川市	保育園	長沼保育所	7月31日	50cm	0.38	0.51	0.20	0.43	0.15	0.16	0.15	0.22	0.15	0.17	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.19		
671	須賀川市	保育園	白方こども園	7月31日	50cm	0.23	0.43	0.20	0.23	0.13	0.16	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.15		
672	須賀川市	保育園	白江こども園	7月31日	50cm	0.24	0.23	0.23	0.23	0.18	0.17	0.20	0.22	0.20	0.19	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.18		
673	須賀川市	保育園	柏城保育園	7月31日	50cm	0.18	0.17	0.12	0.11	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
674	須賀川市	保育園	うつみね保育園	7月31日	50cm	0.12	0.13	0.14	0.18	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
675	須賀川市	保育園	ぼたん保育園	7月31日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
676	須賀川市	保育園	栄光保育園	7月31日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.16	0.13	0.12	0.13	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		
677	須賀川市	保育園	白鳩保育園	7月31日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		
678	須賀川市	保育園	第一保育所	8月1日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	/	0.09	0.08	0.12	0.09	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 中央が水溜まりのため、4地点のみ測定
679	須賀川市	保育園	第二保育所	8月1日	50cm	0.12	0.10	0.12	0.15	0.10	0.13	0.13	0.12	0.10	0.12	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値				
680	須賀川市	保育園	第三保育所	8月1日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.08		
681	須賀川市	保育園	アンジュ保育園	8月1日	50cm	0.23	0.26	0.17	0.29	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14		
682	須賀川市	保育園	コアラ保育園(柏城園)	8月1日	50cm	0.13	0.11	0.09	0.13	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
683	須賀川市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター保育室	8月1日	50cm	/	/	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	-	施設所在地は2階 [正門][校庭・園庭等]無し	
684	須賀川市	保育園	医療法人平心会須賀川病院附属保育所	8月1日	50cm	0.18	0.20	0.13	0.17	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.26		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.23		
685	須賀川市	保育園	こどもの家	8月1日	50cm	0.12	0.15	0.14	0.16	0.22	0.18	0.20	0.20	0.22	0.20	0.25		[校庭・園庭等] 丸田公園(くじら公園)を園庭として使用
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.24		
686	須賀川市	保育園	虹色保育園	8月1日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.17	0.12	0.13	0.11	0.09	0.09	0.11	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
687	須賀川市	保育園	双葉こどもの園	8月1日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭)
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
					50cm	/	/	/	/	0.14	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.15	○	[校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭)
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15		
688	須賀川市	保育園	寿泉堂松南病院 ポニー	8月1日	50cm	/	/	0.32	0.43	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等]無し	
689	須賀川市	保育園	アップル保育園	8月1日	50cm	/	/	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	[正門]無し
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
690	須賀川市	保育園	池田記念病院託児所	8月1日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.18	0.15	0.15		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.14		
691	須賀川市	保育園	有我保育園	8月1日	50cm	/	/	0.12	0.14	0.11	0.21	0.23	0.17	0.15	0.17	0.18		[正門]無し [校庭・園庭等] 妙見公園を園庭として使用
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12		
692	須賀川市	保育園	保育所キッズ・イマジン	8月1日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等]無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
693	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院たんぼ保育園	8月1日	50cm	0.10		0.09		0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09		施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m					0.09						0.09			
694	須賀川市	保育園	愛星保育園	8月1日	50cm	0.10	0.10	0.11		0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	○ [正門][校庭・園庭等] 愛星幼稚園と共用 [昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.08						0.08		0.09	
695	須賀川市	幼稚園	須賀川市立稲田幼稚園	8月1日	50cm	0.17	0.23	0.13	0.17	0.13	0.14	0.11	0.12	0.15	0.13	0.17	○		
					1m					0.12						0.12		0.15	
696	須賀川市	幼稚園	須賀川市立長沼幼稚園	8月1日	50cm	0.17	0.19	0.15	0.19	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.18	○		
					1m					0.13						0.13		0.17	
697	須賀川市	幼稚園	須賀川市立仁井田幼稚園	8月1日	50cm	0.20	0.28	0.13	0.17	0.12	0.17	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	○		
					1m					0.13						0.13		0.13	
698	須賀川市	幼稚園	須賀川市立小塩江幼稚園	8月1日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.15	0.12	0.13	0.13	0.10	0.13	0.12	[正門] 須賀川市立小塩江小学校と共用		
					1m					0.13						0.13		0.13	
699	須賀川市	幼稚園	須賀川市立大東幼稚園	8月2日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.08	0.08	0.10	0.09			
					1m					0.11						0.11		0.09	
700	須賀川市	幼稚園	須賀川市立和田幼稚園	8月2日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.11	0.08	0.08	0.08	○		
					1m					0.07						0.07		0.06	
701	須賀川市	幼稚園	杉の子幼稚園	8月2日	50cm	0.13	0.17	0.12	0.16	0.14	0.19	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	○		
					1m					0.15						0.15		0.15	
702	須賀川市	幼稚園	愛星幼稚園	8月2日	50cm	0.09	0.10	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	○ [正門][校庭・園庭等] 愛星保育園と共用		
					1m					0.07						0.07		0.09	
703	須賀川市	幼稚園	栄光幼稚園	8月2日	50cm	0.14		0.10	0.13	0.13	0.13	0.15	0.13	0.15	0.14	○ [正門][校庭・園庭等] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し			
					1m					0.13							0.13		
704	須賀川市	幼稚園	天泉幼稚園	8月2日	50cm	0.11		0.09		0.11	0.10	0.10	0.09	0.12	0.10	○ 園舎工事のため、郵便局前のログハウスを仮園舎として使用 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し			
					1m					0.09							0.09		
705	須賀川市	幼稚園	須賀川幼稚園	8月2日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○		
					1m					0.09						0.09		0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果					
								前回調査結果	①中央	②	③	④		⑤	全体平均値			
706	須賀川市	小学校	須賀川市立稲田小学校	8月2日	50cm	0.16	0.19	0.12	0.16	0.20	0.10	0.12	0.11	0.18	0.14	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.19		
707	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第一小学校	8月2日	50cm	0.13	0.15	0.16	0.23	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10		
708	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第二小学校	8月2日	50cm	0.24	0.26	0.13	0.17	0.13	0.14	0.16	0.14	0.17	0.15	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15		
709	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼東小学校	8月2日	50cm	0.33	0.47	0.24	0.30	0.16	0.22	0.16	0.16	0.18	0.18	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.20		
710	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼小学校	8月2日	50cm	0.20	0.33	0.23	0.23	0.17	0.15	0.17	0.15	0.15	0.16	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.16		
711	須賀川市	小学校	須賀川市立白方小学校	8月2日	50cm	0.35	0.39	0.26	0.25	0.14	0.13	0.16	0.17	0.17	0.15	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.13		
712	須賀川市	小学校	須賀川市立白江小学校	8月2日	50cm	0.27	0.44	0.19	0.26	0.14	0.20	0.20	1.2	0.19	0.39	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16		
713	須賀川市	小学校	須賀川市立仁井田小学校	8月2日	50cm	0.27	0.18	0.18	0.18	0.13	0.17	0.14	0.17	0.18	0.16	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		
714	須賀川市	小学校	須賀川市立柏城小学校	8月2日	50cm	0.18	0.16	0.18	0.20	0.09	0.10	0.11	0.12	0.16	0.12	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08		
715	須賀川市	小学校	須賀川市立小塩江小学校	8月2日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.12	0.12	0.16	0.10	0.12	0.12	0.11	○	[正門] 須賀川市立小塩江幼稚園と共用
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.10		
716	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校	8月2日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
717	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校上小山田分校	8月2日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		
718	須賀川市	小学校	須賀川市立大森小学校	8月2日	50cm	0.13	0.12	0.12	0.14	0.10	0.12	0.13	0.14	0.11	0.12	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門(施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回調査結果	前回調査結果			全体平均値	前回調査結果
									①中央	②	③	④	⑤						
719	須賀川市	小学校	須賀川市立第一小学校	8月2日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.14	0.18	0.13	0.13	0.12	0.14	0.11	○	仮設校舎	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.11			
720	須賀川市	小学校	須賀川市立第二小学校	8月2日	50cm	0.09	0.11	0.13	0.13	0.14	0.16	0.18	0.14	0.13	0.15	0.14	○		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.12			
721	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	8月2日	50cm	0.13	0.12	0.11	0.11	0.18	0.13	0.18	0.14	0.14	0.15	0.16			
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.15			
722	須賀川市	小学校	須賀川市立阿武隈小学校	8月2日	50cm	0.10	0.13	0.12	0.12	0.09	0.09	0.11	0.12	0.07	0.10	0.10	○		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10			
723	須賀川市	中学校	須賀川市立第一中学校	8月5日	1m	0.12	0.13	0.12	0.16	0.16	0.13	0.16	0.12	0.12	0.14	0.18	○		
724	須賀川市	中学校	須賀川市立第二中学校	8月5日	1m	0.15	0.18	0.09	0.11	0.07	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	○		
725	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	8月5日	1m	0.11	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.11	0.14	0.15	0.13	0.12			
726	須賀川市	中学校	須賀川市立福田中学校	8月5日	1m	0.23	0.31	0.14	0.17	0.10	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	○		
727	須賀川市	中学校	須賀川市立西袋中学校	8月5日	1m	0.12	0.20	0.08	0.17	0.13	0.16	0.15	0.13	0.12	0.14	0.18	○		
728	須賀川市	中学校	須賀川市立長沼中学校	8月5日	1m	0.32	0.52	0.24	0.34	0.14	0.24	0.22	0.17	0.13	0.18	0.21	○		
729	須賀川市	中学校	須賀川市立岩瀬中学校	8月5日	1m	0.30	0.22	0.20	0.38	0.17	0.29	0.20	0.28	0.20	0.23	0.29	○		
730	須賀川市	中学校	須賀川市立仁井田中学校	8月5日	1m	0.39	0.41	0.28	0.32	0.14	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.14	○		
731	須賀川市	中学校	須賀川市立小塩江中学校	8月5日	1m	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.13	0.14	0.11	0.10			
732	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	8月5日	1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.13	0.09	0.09	0.10	0.09			
733	須賀川市	高等学校	須賀川桐陽高校	8月5日	1m	0.13	0.16	0.16	0.18	0.13	0.22	0.16	0.15	0.22	0.18	0.22			
734	須賀川市	高等学校	長沼高校	8月5日	1m	0.19	0.24	0.16	0.20	0.12	0.13	0.17	0.20	0.18	0.16	0.18	○		
735	須賀川市	高等学校	清陵情報高校	8月5日	1m	0.18	0.16	0.15	0.17	0.21	0.19	0.32	0.30	0.29	0.26	0.23			
736	須賀川市	高等学校	須賀川高校	8月5日	1m	0.11	0.12	0.09	0.11	0.14	0.12	0.17	0.10	0.14	0.13	0.13			
737	須賀川市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校	8月1日	50cm	0.13	0.13	0.16	/	0.20	0.10	0.10	0.12	0.11	0.13	/	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し。 [校庭・園庭等] 前回調査時は、仮設校舎が設置されており測定不可だったため、前回調査結果無し		
					1m	0.13	0.13	0.17	/	0.19	0.11	0.10	0.12	0.11	0.13	/			
738	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	8月1日	1m	0.12	0.13	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
739	須賀川市	専修学校	独立行政法人国立病院機構福島病院附属看護学校	8月5日	1m	0.15	0.14	0.14	0.17	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日～平成25年8月9日実施)

福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)

△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷地 入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値					
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③		④	⑤			前回 調査結果
740	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	8月5日	1m	0.13	0.13	0.14	0.13	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。