

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-14-1-1
事業名 大槻町八坦地区造成宅地滑動崩落緊急対策効果促進事業
事業費 総額 2,657 千円（国費：2,125 千円） 内訳：設計費 893 千円、工事費 1,764 千円
事業期間 平成 24 年度～平成 25 年度
事業目的・事業地区 ・基幹事業による擁壁の復旧に合わせ、盛土上に在する道路の損壊箇所（舗装及び側溝）を復旧することにより、損壊箇所から雨水等が地下へ浸透し、擁壁の再損壊など、造成宅地の安定性が損なわれることを防止し、もって道路の保全と地域住民の安全・安心な居住を確保する。 ・当該地区は、居住戸数が 30 戸、造成盛土面積が約 10,000 ㎡である。
事業結果 平成 24 年度：八坦地区測量実施設計委託 （設計、路線測量等一式） 平成 25 年度：八坦地区道路復旧工事 （施工延長 L=43.6m、表層工 A=134.6 ㎡、U 型側溝撤去再設置 L=81.4m）
事業の実績に関する評価 ① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 道路復旧後、周辺宅地では、全壊等した家屋の新築・改築等が進み、震災前の状況を取り戻すことができたことから、本事業は妥当なものであったと考えられる。 ② コストに関する調査・分析・評価 本事業は、原形復旧工事であり、側溝を再利用するなど、コスト縮減も図られ、妥当なコストであったと考えられる。 ③ 事業手法に関する調査・分析・評価 当初、単年度での事業期間を見込んでいたところ、家屋が損壊した地域住民との調整により、2 か年の事業期間を要したが、道路の保全と地域住民の安全・安心な居住を確保できたことから、本事業は妥当なものであったと考えられる。 ○ 復興交付金事業計画の有用性、経済性や復興交付金事業計画の実施に当たり改善が可能であった点は、特になし。
事業担当部局 郡山市 建設交通部 道路建設課 電話番号：024-924-2291