

# 平成 28 年度 第 3 回

はやわた

## 小野町早渡地区 地域づくり懇談会

日時：平成 29 年 2 月 27 日(月)14:00～14:40

場所：小野町早渡集会所

小野町早渡地区で第 3 回地域づくり懇談会を開催しました。

今回は、親水施設の工事担当者から進捗状況の説明と、完成後の維持管理の役割分担について、意見交換をしました。

### 懇談(1) 工事進捗状況について

平成 28 年度の工事により、護岸工、張芝工、飛び石と階段工が完了しました。

平成 29 年度は、舗装工、看板設置、地蔵尊の移転、桜の植樹を行います。地蔵尊の移動は石積みで完了次第、地元での移転をお願いします。

平成 29 年度で「早渡ふち公園」完成となります。完成は 8 月末を予定しています。



(現在の親水施設状況)

#### ○地域の皆様からの意見

- ・きれいに整備されて嬉しい。
- ・年に 3 回程度実施してきたイベントを今後も継続したい。

#### ○検討項目

- ・舗装部分から階段を降りたところの踊り場への張芝の実施を検討します。
- ・舗装と法面の間について高低差があり、勾配もあるため、危険という意見がありました。水防活動への影響などから基本的に法肩には防護柵等の設置を行いませんが、安全確保のため、安全対策実施の可否を検討します。

### 懇談(2) 維持管理の役割分担について

親水施設の維持管理の役割分担が決定しました。

- \* 早渡地区 …… 植栽の剪定や草刈り等の美化、施設の清掃
- \* 福島県 …… 基盤施設(護岸・石積み、階段、飛び石、側溝、公園名看板、舗装)の施設更新及び維持管理、芝生の植え替え
- \* 小野町 …… 清掃で集積したゴミ等の処分、連絡調整

また、<sup>いぼ</sup>疣地蔵案内看板の更新や補修については、地元での対応となります。

親水施設の維持管理の役割分担については、工事完了前までに書面で覚書を取り交わします。

### 懇談(3) その他

#### 【親水施設の広報や情報発信について】

近隣のキャンプ場への広報や、観光パンフレットへの掲載については、地元と町で連携して実施します。

藤の花の開花時やイベント開催時に、地元で広報用の写真を撮影し、町に提供することになりました。



(地域づくり懇談会の様子)