

令和元年発生災害 第4次査定結果

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
10	県南建設	一級河川 黒川	白河市	白坂	馬落崖	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 石積（練） 築堤 盛土 護岸工 張芝 仮設工 大型土のう	45.0 m 45.0 m m 3.5 m 151.0 m2 680.0 m3 50.0 m2 46.0 袋	10/12～10/13 台風19号 19420
11	県南建設	一級河川 阿武隈川	白河市	字羅漢前		延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック（練） 根固工 標準ブロック3.0t 法枠ブロック 仮設工 瀬回し工	132.0 m 132.0 m m 10.0 m 1,322.0 m2 231.0 個 29.0 m3 3,600.0 m3	10/12～10/13 台風19号 19420
12	県南建設	一級河川 阿武隈川	白河市	字金勝寺		延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック（練） 根固工 標準ブロック3.0t 築堤 盛土 仮設工 瀬回し工	36.0 m m 36.0 m 9.0 m 324.0 m2 63.0 個 40.0 m3 1,300.0 m3	10/12～10/13 台風19号 19420
13	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷河東田	作田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 築堤 盛土 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	87.4 m 87.4 m m 7.9 m 687.0 m2 123.0 m3 2.0 箇所 61.0 m2 450.0 m 198.0 袋 2.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
14	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷三森	沖ノ内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	10.0 m m 10.0 m 11.0 m 103.0 m2 2.0 箇所 8.0 m2 320.0 m 44.0 袋 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
15	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷三森	清水	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	104.1 m m 104.1 m 10.2 m 1,050.0 m2 4.0 箇所 52.0 m2 20.0 m 253.0 袋 3.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
16	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷堀之内	舟戸	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 巻堤工 築堤 盛土 小口止工 仮設工 仮道工 仮設工 仮締切排水	69.0 m 69.0 m m 7.9 m 410.0 m2 69.0 m 414.0 m3 2.0 箇所 50.0 m 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
17	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷高木	田淵1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 巻堤工 築堤 盛土 小口止工 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	120.8 m m 120.8 m 7.9 m 951.0 m2 120.0 m 3,141.0 m3 2.0 箇所 120.0 m 110.0 袋 3.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
18	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷高木	田淵2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 小口止工 仮設工 仮道工 瀬回し工 仮設工 仮締切排水	31.2 m m 31.2 m 10.4 m 318.0 m2 2.0 箇所 70.0 m 300.0 m3 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
19	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷八幡	御供田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 小口止工 仮設工 仮道工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	40.3 m 40.3 m m 8.0 m 318.0 m2 2.0 箇所 20.0 m 42.0 袋 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
20	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷番沢	西沖田1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	59.5 m m 59.5 m 10.2 m 601.0 m2 2.0 箇所 24.0 m2 30.0 m 141.0 袋 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
21	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷社田	久保田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 小口止工 根固工 根固ブロック撤去・再設置 築堤 盛土 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	129.7 m m 129.7 m 5.9 m 742.0 m2 3.0 箇所 10.0 個 68.0 m3 110.0 m2 240.0 m 76.0 袋 4.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・ 社川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
22	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷中野	東原下	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 小口止工 築堤 盛土 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	34.1 m m 34.1 m 5.3 m 176.0 m2 2.0 箇所 286.0 m3 41.0 m2 190.0 m 26.0 袋 1.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420
23	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷内松	天王山	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 巻堤工 築堤 盛土 小口止工 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	125.0 m 125.0 m m 4.8 m 597.0 m2 125.0 m 1,250.0 m3 2.0 箇所 50.0 m 68.0 袋 3.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420
24	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷内松	上ノ原	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 小口止工 築堤 盛土 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	79.0 m m 79.0 m 5.0 m 389.0 m2 4.0 箇所 16.0 m3 120.0 m 66.0 袋 3.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420
25	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷内松	岩崎東	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 小口止工 築堤 盛土 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	121.0 m m 121.0 m 5.0 m 599.0 m2 4.0 箇所 787.0 m3 100.0 m 71.0 袋 4.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
26	県南建設	一級河川 社川	白河市	表郷中野	茂ヶ崎	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 小口止工 築堤 盛土 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	39.8 m 22.3 m 20.0 m 5.0 m 206.0 m2 4.0 箇所 9.0 m3 40.0 m 37.0 袋 2.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420
27	県南建設	一級河川 社川	白河市	旗宿	反道	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 根固工 標準ブロック2.0 t 築堤 盛土 小口止工 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	35.8 m 35.8 m 35.8 m 5.9 m 338.0 m2 66.0 個 831.0 m3 4.0 箇所 55.0 m 39.0 袋 2.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420
28	県南建設	一級河川 社川	白河市	旗宿	町尻	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 築堤 盛土 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	99.9 m 50.0 m 49.9 m 4.0 m 395.0 m2 20.0 m3 4.0 箇所 50.0 m2 170.0 m 70.0 袋 4.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420
29	県南建設	一級河川 社川	白河市	旗宿	殿内2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 築堤 盛土 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 仮設工 仮締切排水	30.5 m 30.5 m m 4.0 m 120.0 m2 488.0 m3 2.0 箇所 24.0 m2 20.0 m 28.0 袋 1.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
30	県南建設	一級河川 藤野川	白河市	表郷八幡	宮下	延長 48.0 m 左岸 48.0 m 右岸 m 法長 8.6 m 護岸工 張ブロック(練) 181.0 m2 護岸工 張芝 110.0 m2 築堤 盛土 340.0 m3 仮設工 仮道工 150.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
31	県南建設	一級河川 藤野川	白河市	関辺	関山口	延長 126.0 m 左岸 26.6 m 右岸 99.1 m 法長 5.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 666.0 m2 根固工 標準ブロック4.0t 47.0 個 築堤 盛土 15.0 m3 仮設工 大型土のう 38.0 袋 工事用道路 360.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
32	県南建設	一級河川 矢武川	白河市	東下野出島	宇井	延長 40.0 m 左岸 40.0 m 右岸 m 法長 8.8 m 護岸工 張ブロック(練) 347.0 m2 護岸工 張芝 20.0 m2 小口止工 2.0 箇所 仮設工 大型土のう 27.0 袋 仮設工 仮道工 144.0 m 築堤 盛土 20.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420	
33	県南建設	一級河川 矢武川	白河市	東釜子	熊ノ森	延長 86.8 m 左岸 47.0 m 右岸 86.8 m 法長 4.3 m 護岸工 積ブロック(練) 566.0 m2 小口止工 2.0 箇所 排水工 2.0 箇所 仮設工 大型土のう 8.0 袋 仮締切工(φ600) 100.0 m 仮設工 仮道工 244.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
34	県南建設	一級河川 矢武川	白河市	東千田	柳町	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 仮設工 大型土のう 仮締切工 (φ600) 仮設工 仮道工	20.0 m 20.0 m m 3.6 m 69.0 m2 1.0 箇所 4.0 袋 34.0 m 35.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
35	県南建設	一級河川 高橋川	白河市	本沼	明地	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (空) 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 築堤 盛土	31.0 m 31.0 m m 0.9 m 27.0 m2 40.0 m2 150.0 m 20.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
36	県南建設	一級河川 高橋川	白河市	久田野	岩崎	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 築堤 盛土	84.0 m 72.3 m 20.6 m 4.5 m 291.0 m2 180.0 m2 270.0 m 28.0 m3 90.0	10/12~10/13 台風19号 19420
37	県南建設	一級河川 高橋川	白河市	萱根	沖田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 築堤 盛土 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう	20.0 m 19.8 m m 4.5 m 89.0 m2 20.0 m2 10.0 m3 140.0 m 21.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
38	県南建設	一級河川 高橋川	白河市	萱根	新小萱	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 築堤 盛土 仮設工 大型土のう	20.0 m 20.2 m m 4.5 m 91.0 m2 20.0 m2 10.0 m3 17.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
39	県南建設	一級河川 高橋川	白河市	萱根	七斗蒔	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 築堤 盛土 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう	134.0 m 119.7 m 63.5 m 5.0 m 367.0 m2 550.0 m2 220.0 m3 460.0 m 34.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
40	県南建設	一級河川 高橋川	白河市	萱根	下田中	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 築堤 盛土 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう	63.0 m 14.0 m 48.5 m 5.0 m 21.0 m2 190.0 m2 100.0 m3 60.0 m 17.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
41	県南建設	一級河川 高橋川	白河市	豊地	川外	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 築堤 盛土 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう	13.0 m 12.5 m m 2.0 m 25.0 m2 10.0 m2 4.0 m3 110.0 m 17.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420



工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
42	県南建設	一級河川 泉川	白河市	小田川	荒屋	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 護岸工 張芝 小口止工 築堤 盛土 仮設工 大型土のう 掛樋工 (φ 600)	171.0 m 126.0 m 47.5 m 4.3 m 503.0 m2 52.0 m2 490.0 m2 8.0 箇所 510.0 m3 24.0 袋 202.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
43	県南建設	一級河川 泉川	白河市	小田川	向田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 小口止工 (A型) 小口止工 (B型) 仮設工 大型土のう 掛樋工 (φ 600) 築堤 盛土	51.5 m 40.5 m 11.0 m 4.6 m 217.0 m2 230.0 m2 4.0 箇所 2.0 箇所 53.0 袋 58.0 m 370.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
44	県南建設	一級河川 泉川	白河市	小田川	登木	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 小口止工 護岸取壊工 仮設工 仮道工	23.8 m 23.8 m m 3.6 m 84.0 m2 2.0 箇所 1.0 m3 45.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
45	県南建設	一級河川 隈戸川	白河市	大信下新城	八斗蒔	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 小口止工 護岸取壊工 築堤 盛土 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう	55.0 m m 55.0 m 13.0 m 711.0 m2 90.0 m2 1.0 箇所 124.0 m3 610.0 m3 270.0 m 30.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
46	県南建設	一級河川 隈戸川	白河市	大信下新城	西川原	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 小口止工 築堤 盛土 排水工 暗渠工 (φ 600) 護岸取壊工 仮設工 仮道工 瀬回工 仮設工 大型土のう	59.0 m 59.0 m m 12.5 m 714.0 m2 110.0 m2 2.0 箇所 1,900.0 m3 1.0 箇所 3.0 m 74.0 m3 120.0 m 170.0 m 20.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
47	県南建設	一級河川 隈戸川	白河市	大信下新城	岩ノ前	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 小口止工 護岸取壊工 仮設工 仮道工 瀬回工 仮設工 大型土のう	18.0 m 18.0 m m 11.0 m 191.0 m2 10.0 m2 2.0 箇所 27.0 m3 40.0 m 75.0 m 25.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
48	県南建設	一級河川 隈戸川	白河市	大信下小屋	宮大前	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 小口止工 築堤 盛土 護岸取壊工 仮設工 仮道工 瀬回工 仮設工 大型土のう	55.0 m 55.0 m m 10.0 m 544.0 m2 40.0 m2 2.0 箇所 250.0 m3 96.0 m3 130.0 m 90.0 m 30.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
49	県南建設	一級河川 隈戸川	白河市	大信隈戸	仙久内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 小口止工 任意仮設管 (φ 1000) 護岸取壊工 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう	23.0 m 23.0 m m 7.1 m 159.0 m2 30.0 m2 2.0 箇所 84.0 m 33.0 m3 40.0 m 16.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
50	県南建設	一級河川 隈戸川	白河市	大信限戸	田中	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 築堤 盛土 護岸取壊工 任意仮設管(φ1000) 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう	16.0 m 16.0 m m 7.4 m 116.0 m2 10.0 m2 360.0 m3 5.0 m3 63.0 m 200.0 m 7.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
51	県南建設	一級河川 外面川	白河市	豊地	日向2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 築堤 盛土 任意仮設管(φ600) 護岸取壊工 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう	15.4 m 15.4 m m 3.6 m 55.0 m2 10.0 m2 30.0 m3 25.0 m 15.0 m3 120.0 m 4.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
52	県南建設	一級河川 外面川	白河市	大信増見	田入	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 小口止工 築堤 盛土 根固工 標準ブロック4.0t 護岸取壊工 任意仮設管(φ600) 仮設工 大型土のう	3.5 m m 3.5 m 9.3 m 30.0 m2 2.0 m2 1.0 箇所 8.0 m3 2.0 個 2.0 m3 12.0 m 14.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
57	県南建設	一級河川 阿武隈川	西白河郡西郷村	米	中川原	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 小口止工 築堤 盛土 護岸取壊工 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう	142.5 m 142.5 m m 13.6 m 1,922.0 m2 4.0 箇所 820.0 m3 480.0 m3 35.0 m 200.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
58	県南建設	一級河川 阿武隈川	西白河郡西郷村	鶴生	桑の木田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 張芝 小口止工 築堤 盛土 仮設工 仮道工 仮設工 大型土のう 護岸取壊工	15.0 m 15.0 m m 8.4 m 101.0 m2 60.0 m2 1.0 箇所 80.0 m3 30.0 m 77.0 袋 32.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
60	県南建設	一級河川 阿武隈川	西白河郡泉崎村	関和久	1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 根固工 標準ブロック3.0 t 機械床堀 築堤 盛土 護床工 袋詰め玉石 雑工 蛇籠工 仮設工 仮道工	43.0 m 43.0 m m 12.0 m 516.0 m2 75.0 個 130.0 m3 160.0 m3 23.0 袋 25.0 m 100.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
61	県南建設	一級河川 阿武隈川	西白河郡泉崎村	関和久	2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 根固工 標準ブロック3.0 t 築堤 盛土 護床工 袋詰め玉石 仮設工 仮道工	43.0 m 43.0 m m 16.0 m 1,339.0 m2 162.0 個 1,500.0 m3 44.0 袋 66.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
62	県南建設	一級河川 阿武隈川	西白河郡中島村	松崎	月山	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 石積 (練) 築堤 盛土 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 天端工	62.0 m 62.0 m m 5.0 m 200.0 m2 280.0 m3 20.0 m2 165.0 m 23.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川 路線名等 ・ 河川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
63	県南建設	一級河川 阿武隈川	西白河郡 矢吹町	字 明新東		延長 44.0 m 左岸 44.0 m 右岸 m 法長 13.0 m 護岸工 張ブロック(練) 176.0 m2 護岸工 平張ブロック(練) 60.0 m2 根固工 標準ブロック3.0t 24.0 個 築堤 盛土 260.0 m3 護床工 袋詰め玉石 7.0 袋 仮設工 大型土のう 124.0 袋 仮設工 仮道工 150.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
64	県南建設	一級河川 泉川	西白河郡 矢吹町	清水塚		延長 21.0 m 左岸 21.0 m 右岸 m 法長 8.4 m 護岸工 張ブロック(練) 171.0 m2 護岸工 張芝 40.0 m2 小口止工 2.0 箇所 護岸取壊工 13.0 m3 築堤 盛土 100.0 m3 仮設工 仮道工 52.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	河川	計	50	件			

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 社 川	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
53	県南建設	一級河川 社 川	白河市	旗宿	大木沢2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 掛樋工 (φ1000) 仮設工 大型土のう 仮締切排水 仮設工 仮道工	119.8 m 119.8 m m 5.0 m 600.0 m2 2.0 箇所 122.0 m 6.0 袋 3.0 箇所 240.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
54	県南建設	一級河川 社 川	白河市	旗宿	大木沢3号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 掛樋工 (φ1000) 仮設工 大型土のう 仮締切排水 仮設工 仮道工	101.4 m 59.3 m 61.6 m 5.0 m 551.0 m2 8.0 箇所 108.0 m 18.0 袋 4.0 箇所 101.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
59	県南建設	一級河川 千才川	西白河郡 西郷村	鶴生	段ノ原	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック (練) 護岸取り壊し工 任意仮設管 (φ600) 仮設工 大型土のう 仮設工 仮道工	10.2 m 10.2 m m 5.8 m 59.0 m2 18.0 m3 16.0 m 4.0 袋 140.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	砂 防	計	3	件			

工事番号	出先機関名	路線名等 河川名・	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
55	県南建設	一般県道 釜子・金山線	白河市	表郷八幡		延長 幅員	90.0 m m	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	1	件			

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
65	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	寺山	原ノ前1	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 シールコンクリート工 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	34.2 m 34.2 m m 9.4 m 312.0 m2 33.0 m2 50.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
66	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	寺山	原ノ前2	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 シールコンクリート工 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	21.8 m 21.8 m m 11.0 m 240.0 m2 22.0 m2 46.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
67	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	寺山	稲田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 積ブロック (練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 仮設工 仮道工	90.5 m 90.5 m m 7.8 m 339.0 m2 190.0 m2 210.0 m2 113.0 袋 95.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
68	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	流	森ノ内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	54.2 m m 54.2 m 15.1 m 770.0 m2 110.0 m2 73.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420



工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
69	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	上手沢	岩ヶ沢	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	31.6 m m 31.6 m 7.5 m 237.0 m2 150.0 m2 49.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
70	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	富岡	下河原	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 仮設工 仮道工	34.0 m 34.0 m m 8.8 m 299.0 m2 60.0 袋 34.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
71	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	福岡	下平1	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック (練) 護岸工 張ブロック (練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 仮設工 仮道工	89.9 m m 89.9 m 9.7 m 229.0 m2 202.0 m2 50.0 m2 93.0 袋 90.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
72	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	福岡	下平2	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック (練) 護岸工 積ブロック (練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 仮設工 仮道工	70.2 m m 70.2 m 5.6 m 132.0 m2 240.0 m2 140.0 m2 93.0 袋 115.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
73	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	福岡	中平	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 仮設工 仮道工	163.1 m m 163.1 m 3.9 m 331.0 m2 420.0 m2 184.0 袋 238.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
74	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	福岡	岩井戸	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック(練) 舗装工 アスファルト舗装 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 仮設工 仮道工	89.0 m m 89.0 m 7.5 m 668.0 m2 267.0 m2 50.0 m2 106.0 袋 109.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
75	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	強梨	坊ノ内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック(練) 護床工 根固ブロック撤去再設置 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 仮設工 仮道工	31.0 m 31.0 m m 11.3 m 350.0 m2 51.0 個 39.0 袋 76.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
76	棚倉土木	一級河川 久慈川	東白川郡棚倉町	大梅	段河内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 仮設工 仮道工	74.6 m 74.6 m m 4.5 m 333.0 m2 85.0 袋 89.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
77	棚倉土木	一級河川 白子川	東白川郡棚倉町	漆草	仲折戸	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工(掛樋工)	64.0 m 38.0 m 26.0 m 3.9 m 101.0 m2 30.0 m2 110.0 m 21.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
78	棚倉土木	一級河川 白子川	東白川郡棚倉町	強梨	俵内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) かご工	19.0 m 19.0 m m 3.9 m 55.0 m2 10.0 m2 190.0 m 32.0 袋 20.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
79	棚倉土木	一級河川 大竹川	東白川郡棚倉町	小爪	森ノ前	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	22.0 m 22.0 m m 3.4 m 74.0 m2 10.0 m2 27.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
80	棚倉土木	一級河川 根子屋川	東白川郡棚倉町	関口	豊郷	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	20.0 m 20.0 m m 4.5 m 89.0 m2 10.0 m2 96.0 m 25.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
81	棚倉土木	一級河川 根子屋川	東白川郡棚倉町	仁公儀	仁公儀	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝(野芝)	41.5 m m 41.5 m 3.4 m 139.0 m2 30.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
82	棚倉土木	一級河川 桧木川	東白川郡棚倉町	桧木	千代田1	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工(掛樋工)	43.0 m 43.0 m m 4.5 m 193.0 m2 80.0 m2 113.0 m 47.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
83	棚倉土木	一級河川 桧木川	東白川郡棚倉町	桧木	千代田2	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工(掛樋工)	18.0 m m 18.0 m 3.9 m 70.0 m2 65.0 m 20.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
84	棚倉土木	一級河川 桧木川	東白川郡棚倉町	桧木	上石田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工(掛樋工)	66.3 m 39.3 m 27.0 m 3.4 m 240.0 m2 50.0 m2 275.0 m 86.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
85	棚倉土木	一級河川 近津川	東白川郡棚倉町	八槻	宮前	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	34.3 m m 34.3 m 10.9 m 348.0 m2 20.0 m2 37.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
86	棚倉土木	一級河川 近津川	東白川郡棚倉町	北山本	川原	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	45.5 m 15.5 m 30.0 m 8.5 m 357.0 m2 50.0 m2 52.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
87	棚倉土木	一級河川 近津川	東白川郡棚倉町	北山本	前田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	10.2 m 10.2 m m 7.5 m 77.0 m2 20.0 m2 17.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
88	棚倉土木	一級河川 小山田川	東白川郡棚倉町	北山本	前田1	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(掛樋工)	81.2 m 81.2 m m 4.8 m 117.0 m2 30.0 m2 83.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
89	棚倉土木	一級河川 小山田川	東白川郡棚倉町	北山本	前田2	延長 31.8 m 左岸 31.8 m 右岸 m 法長 6.6 m 護岸工 張ブロック(練) 216.0 m2 植生工 張芝(野芝) 30.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(掛種工) 36.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
90	棚倉土木	一級河川 小田川	東白川郡矢祭町	高野	高野	延長 16.0 m 左岸 m 右岸 16.0 m 法長 10.4 m 護岸工 張ブロック(練) 166.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 33.0 袋 仮設工 仮道工 16.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
91	棚倉土木	一級河川 小田川	東白川郡矢祭町	山下	山下1	延長 71.8 m 左岸 71.8 m 右岸 m 法長 3.2 m 護岸工 張ブロック(練) 230.0 m2 植生工 張芝(野芝) 60.0 m2 仮設工 仮道工 72.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
92	棚倉土木	一級河川 小田川	東白川郡矢祭町	山下	山下2	延長 39.0 m 左岸 39.0 m 右岸 m 法長 4.5 m 護岸工 積ブロック(練) 174.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 52.0 袋 仮設工 仮道工 80.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
93	棚倉土木	一級河川 小田川	東白川郡矢祭町	下関河内	日渡	延長 74.1 m 左岸 15.7 m 右岸 58.4 m 法長 5.6 m 護岸工 張ブロック(練) 191.0 m2 護岸工 積ブロック(練) 91.0 m2 植生工 張芝(野芝) 30.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 78.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	
94	棚倉土木	一級河川 小田川	東白川郡矢祭町	下関河内	川端	延長 14.0 m 左岸 14.0 m 右岸 m 法長 3.9 m 護岸工 積ブロック(練) 55.0 m2 植生工 張芝(野芝) 10.0 m2 仮設工 仮道工 65.0 m 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 20.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	
95	棚倉土木	一級河川 川上川	東白川郡埴町	板庭	大苗田	延長 95.0 m 左岸 95.0 m 右岸 m 法長 7.5 m 護岸工 張ブロック(練) 713.0 m2 植生工 張芝(野芝) 160.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 94.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	
96	棚倉土木	一級河川 川上川	東白川郡埴町	川上	八斗蒔1	延長 94.0 m 左岸 m 右岸 94.0 m 法長 4.5 m 護岸工 積ブロック(練) 420.0 m2 植生工 張芝(野芝) 120.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 93.0 袋 仮設工 仮道工 110.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
97	棚倉土木	一級河川 川上川	東白川郡 塙町	川上	八斗時2	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 仮設工 仮道工	13.4 m m 13.4 m 4.5 m 60.0 m2 20.0 m2 20.0 袋 80.0 m	10/12~10/13  台風19号      19420
98	棚倉土木	一級河川 川上川	東白川郡 塙町	川上	堀ノ内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 護岸工 張ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	42.3 m m 42.3 m 5.0 m 54.0 m2 237.0 m2 10.0 m2 53.0 袋	10/12~10/13  台風19号      19420
99	棚倉土木	一級河川 赤坂川	東白川郡 塙町	東河内	矢倉	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 張ブロック(練) 植生工 張芝(野芝) 仮設工 土留・仮締切工(掛樋工)	16.0 m 16.0 m m 5.9 m 94.0 m2 40.0 m2 18.0 m	10/12~10/13  台風19号      19420
100	棚倉土木	一級河川 矢祭川	東白川郡 塙町	真名畑	佐賀草	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 積ブロック(練) 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう)	6.3 m 6.3 m m 4.5 m 28.0 m2 17.0 袋	10/12~10/13  台風19号      19420



工事番号	出先機関名	河川線名・ 川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
101	棚倉土木	一級河川 渡瀬川	東白川郡 鮫川村	渡瀬	木之根	延長 68.5 m 左岸 m 右岸 68.5 m 法長 6.9 m 護岸工 張ブロック(練) 481.0 m2 植生工 張芝(野芝) 320.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 70.0 袋 仮設工 仮道工 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
102	棚倉土木	一級河川 渡瀬川	東白川郡 鮫川村	渡瀬	関下	延長 20.0 m 左岸 m 右岸 20.0 m 法長 5.6 m 護岸工 積ブロック(練) 112.0 m2 植生工 張芝(野芝) 130.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 26.0 袋 仮設工 仮道工 25.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
103	棚倉土木	一級河川 渡瀬川	東白川郡 鮫川村	渡瀬	越虫	延長 56.0 m 左岸 m 右岸 56.0 m 法長 4.5 m 護岸工 積ブロック(練) 250.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 58.0 袋 仮設工 仮道工 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
104	棚倉土木	一級河川 渡瀬川	東白川郡 鮫川村	渡瀬	丸谷地	延長 15.0 m 左岸 m 右岸 15.0 m 法長 5.0 m 護岸工 積ブロック(練) 75.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 21.0 袋 仮設工 仮道工 15.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川 路線名・等 川名	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
105	棚倉土木	二級河川 鮫川	東白川郡鮫川村	赤坂中野	東前田	延長 22.0 m 左岸 m 右岸 22.0 m 法長 5.0 m 護岸工 積ブロック(練) 111.0 m2 植生工 張芝(野芝) 20.0 m2 仮設工 土留・仮締切工(大型土のう) 27.0 袋	10/12~10/13 台風19号	19420
106	棚倉土木	二級河川 鮫川	東白川郡鮫川村	赤坂中野	巡ヶ作	延長 52.7 m 左岸 46.7 m 右岸 10.3 m 法長 3.4 m 護岸工 積ブロック(練) 213.0 m2 植生工 張芝(野芝) 30.0 m2 仮設工 仮道工 115.0 m 仮設工 土留・仮締切工(掛樋工) 56.0 m	10/12~10/13 台風19号	19420
107	棚倉土木	二級河川 鮫川	東白川郡鮫川村	赤坂東野	滝ノ下	延長 43.3 m 左岸 33.7 m 右岸 9.6 m 法長 3.4 m 護岸工 積ブロック(練) 145.0 m2 植生工 張芝(野芝) 30.0 m2 仮設工 仮道工 70.0 m 仮設工 土留・仮締切工(掛樋工) 62.0 m	10/12~10/13 台風19号	19420
	国土交通省	河川	計	4	件			

工事番号	出先機関名	河川線名・ 川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
128	南会津建設	一級河川 戸石川	南会津郡下郷町	字志源行		延長 46.0 m 左岸 m 右岸 46.0 m 法長 4.5 m 護岸工 積ブロック (練) 208.1 m2 護岸工 張芝 111.7 m2 仮設工 仮道工 70.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
122	南会津建設	一級河川 阿賀川	南会津郡南会津町	系沢	居平	延長 39.7 m 左岸 m 右岸 39.7 m 法長 9.1 m 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 355.8 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 83.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
123	南会津建設	一級河川 阿賀川	南会津郡南会津町	丹藤		延長 31.9 m 左岸 31.9 m 右岸 m 法長 12.0 m 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 364.8 m2 小口止工 1.0 基 排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 80.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
124	南会津建設	一級河川 桧沢川	南会津郡南会津町	福米沢		延長 80.0 m 左岸 80.0 m 右岸 m 法長 13.6 m 護岸工 張ブロック (空) 868.9 m2 隔壁工 3.0 基 護岸工 根継 15.4 m 護岸工 張芝 109.8 m2 仮設工 仮道工 110.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川 路線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
125	南会津建設	一級河川 水無川	南会津郡南会津町	水無		延長 14.0 m 左岸 14.0 m 右岸 m 法長 6.0 m 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 80.4 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 7.0 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 44.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
126	南会津建設	一級河川 水無川	南会津郡南会津町	田部		延長 15.0 m 左岸 m 右岸 15.0 m 法長 7.0 m 護岸工 コンクリート法枠 (格子枠含む) 100.8 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 45.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	河川	計	6	件			

工事番号	出先機関名	路線名・河川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
127	南会津建設	一般県道 黒磯田島線	南会津郡南会津町	水無	後山	延長 幅員	9.0 m 5.50 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	1	件	擁壁工 コンクリートブロック積 表層工 上層路盤工 下層路盤工 防護柵工 ガードレール（土中建込式）	38.9 m2 4.5 m2 5.0 m2 5.4 m2 9.0 m	

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
116	山口土木	一級河川 伊南川	南会津郡 檜枝岐村	字大根卸	1号	延長 16.5 m 左岸 16.5 m 右岸 m 法長 5.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 74.9 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 1.7 m2 仮設工 仮道工 26.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
117	山口土木	一級河川 塩ノ岐川	南会津郡 只見町	塩ノ岐	西天沼	延長 23.0 m 左岸 m 右岸 23.0 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 122.7 m2 護岸工 張芝 - m2 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 60.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
2	山口土木	一級河川 保城川	南会津郡 南会津町	八木ノ沢	1号	延長 30.2 m 左岸 30.2 m 右岸 m 法長 6.2 m 護岸工 大型ブロック積 178.7 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 50.0 m 集水井工 ライナープレート 3.0 基 集水ボ-リング 横ボ-リング工 846.0 m 排水ボ-リング 横ボ-リング工 50.3 m	12/4~9/13 地すべり 19395	
111	山口土木	一級河川 舘岩川	南会津郡 南会津町	伊与戸	2号	延長 221.0 m 左岸 221.0 m 右岸 m 法長 1.8 m 護岸工 コンクリートブロック張 - m2 小口止工 - 基 隔壁工 - 基 舗装工 アスファルト舗装 196.8 m2 護岸工 栗石工 393.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
112	山口土木	一級河川 保城川	南会津郡南会津町	森戸		延長 52.0 m 左岸 52.0 m 右岸 m 法長 6.7 m 護岸工 大型ブロック積 339.0 m2 小口止工 1.0 基 仮設工 仮道工 82.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
113	山口土木	一級河川 保城川	南会津郡南会津町	八木ノ沢	2号	延長 65.9 m 左岸 m 右岸 65.9 m 法長 6.2 m 護岸工 大型ブロック積 385.2 m2 小口止工 2.0 基 隔壁工 1.0 基 舗装工 アスファルト舗装 - m2 仮設工 仮道工 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
114	山口土木	一級河川 小屋川	南会津郡南会津町	山口	六十苜	延長 39.5 m 左岸 m 右岸 39.5 m 法長 5.9 m 護岸工 大型ブロック積 224.4 m2 護岸工 張芝 114.6 m2 根固工 根固ブロック撤去・再設置 11.0 個 小口止工 3.0 基 仮設工 仮道工 95.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
115	山口土木	一級河川 小屋川	南会津郡南会津町	東	輪間2号	延長 20.0 m 左岸 20.0 m 右岸 m 法長 7.0 m 護岸工 石張(練) 137.0 m2 護岸工 張芝 18.5 m2 根固工 根固ブロック撤去・再設置 8.0 個 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名等 河川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
118	山口土木	一級河川 伊南川	南会津郡南会津町	大桃	焼宮	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 仮設工 仮道工	12.5 m m 12.5 m 7.3 m 78.4 m2 1.0 基 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
119	山口土木	一級河川 舘岩川	南会津郡南会津町	精舎		延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 仮設工 仮道工 護岸工 栗石工	28.7 m 28.7 m m 6.9 m 14.8 m2 - m2 1.0 基 84.0 m 85.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
120	山口土木	一級河川 小屋川	南会津郡南会津町	東	輪間1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 根継 小口止工 仮設工 仮道工	13.2 m 13.2 m m 3.8 m 12.6 m 2.0 基 44.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	1	件			



工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
108	山口土木	主要地方道 沼田、桧枝岐線	南会津郡 檜枝岐村	字 燧ヶ岳	1号	延長 12.0 m 幅員 6.10～6.10 m 擁壁工 コンクリートブロック積 34.2 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 60.0 m	10/12～10/13 台風19号 19420	
109	山口土木	主要地方道 沼田、桧枝岐線	南会津郡 檜枝岐村	字 燧ヶ岳	2号	延長 15.0 m 幅員 6.80～6.80 m 擁壁工 コンクリートブロック積 78.9 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 60.0 m	10/12～10/13 台風19号 19420	
110	山口土木	主要地方道 沼田、桧枝岐線	南会津郡 檜枝岐村	字 燧ヶ岳	3号	延長 14.0 m 幅員 4.60～4.60 m 擁壁工 コンクリートブロック積 73.4 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 7.0 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 60.0 m	10/12～10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	道 路	計	3	件			

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
107	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	字 亀石	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 護岸工 張芝 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	17.0 m m 17.0 m 22.0 m <sup>3</sup> 48.0 m <sup>2</sup> 44.0 m <sup>2</sup> 2.0 m <sup>3</sup> 2.0 袋 1.0 箇所 38.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
108	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	表郷内松 字深山沢	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 護岸工 張芝 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 仮設工 仮道工 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	20.5 m 13.0 m 20.5 m 104.0 m <sup>3</sup> 107.0 m <sup>2</sup> 110.0 m <sup>2</sup> 5.0 m <sup>3</sup> 111.0 m 4.0 袋 1.0 箇所 44.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
109	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	関辺 小金	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 護岸工 張芝 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 仮設工 仮道工 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	28.0 m 28.0 m m 44.0 m <sup>3</sup> 44.0 m <sup>2</sup> 51.0 m <sup>2</sup> 3.0 m <sup>3</sup> 78.0 m 8.0 袋 2.0 箇所 60.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
110	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	関辺 二枚橋1号	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 作業残土処理工 護岸工 張芝 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 仮設工 仮道工 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	40.0 m 23.4 m 40.0 m 84.0 m <sup>3</sup> 64.0 m <sup>3</sup> 88.0 m <sup>2</sup> 174.0 m <sup>2</sup> 4.0 m <sup>3</sup> 51.0 m 6.0 袋 1.0 箇所 86.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
111	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	関辺	二枚橋2号	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 護岸工 張芝 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	17.7 m m 17.7 m 39.0 m <sup>3</sup> 50.0 m <sup>2</sup> 49.0 m <sup>2</sup> 1.0 m <sup>3</sup> 6.0 袋 1.0 箇所 44.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
112	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	関辺	二枚橋3号	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 護岸工 張芝 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工・コンクリート擁壁 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	35.6 m m 35.6 m 46.0 m <sup>3</sup> 50.0 m <sup>2</sup> 84.0 m <sup>2</sup> 2.0 m <sup>3</sup> 6.0 袋 1.0 箇所 80.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
113	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	関辺	二枚橋4号	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 作業残土処理工 護岸工 張芝 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工(A) 小口止工(B) 仮設工 仮道工 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	44.4 m 44.4 m 12.7 m 5.0 m <sup>3</sup> 12.0 m <sup>3</sup> 58.0 m <sup>2</sup> 174.0 m <sup>2</sup> 5.0 m <sup>3</sup> 2.0 m <sup>3</sup> 60.0 m 8.0 袋 2.0 箇所 102.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
114	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	関辺	西1号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工(A) 小口止工(B) 仮設工 仮道工 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	8.0 m 8.0 m m 24.0 m <sup>2</sup> 1.0 m <sup>3</sup> 1.0 m <sup>3</sup> 90.0 m 8.0 袋 1.0 箇所 38.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
115	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	関辺	西2号	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 作業残土処理工 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 仮設工 仮道工 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	62.0 m m 62.0 m 49.0 m <sup>3</sup> 111.0 m <sup>3</sup> 118.0 m <sup>2</sup> 1.0 m <sup>3</sup> 36.0 m 4.0 袋 1.0 箇所 66.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
116	白河市	準用河川 あいそ川	白河市	関辺	郷渡	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 作業残土処理工 護岸工 張芝 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 仮設工 仮道工 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 掛樋工	27.5 m 6.0 m 27.5 m 2.0 m <sup>3</sup> 8.0 m <sup>3</sup> 41.0 m <sup>2</sup> 90.0 m <sup>2</sup> 4.0 m <sup>3</sup> 102.0 m 8.0 袋 1.0 箇所 60.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
117	白河市	準用河川 原瀬川	白河市		字西三坂山	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 護岸工 張芝 仮締切工 大型土のう 仮締切工 締切排水工 仮締切工 掛樋工 仮設工 仮道工	75.0 m 75.0 m m 130.0 m <sup>3</sup> 157.0 m <sup>2</sup> 200.0 m <sup>2</sup> 26.0 袋 4.0 箇所 88.0 m 203.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
118	白河市	準用河川 泉川	白河市	小田川	申倉	延長 左岸 右岸 築堤 盛土 作業残土処理工 護岸工 コンクリート張 小口止工 コンクリート擁壁 仮設工 仮道工 土留・仮締切工 掛樋工 護岸工 張芝 土留・仮締切工 締切排水工	72.0 m 72.0 m m 50.0 m <sup>3</sup> 6.0 m <sup>3</sup> 231.0 m <sup>2</sup> 7.0 m <sup>3</sup> 100.0 m 80.0 m 6.0 m <sup>2</sup> 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
119	白河市	準用河川 泉川	白河市	小田川	登木	延長 20.6 m 左岸 10.0 m 右岸 10.6 m 築堤 盛土 30.0 m3 護岸工 コンクリートブロック積 32.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 2.0 m2 護岸工 コゴマット (多段タイプ) 37.0 m2 護岸工 張芝 11.0 m2 舗装版取壊工 10.0 m2 作業残土処理工 30.0 m3 土留・仮締切工 掛樋工 25.0 m 仮設工 仮道工 15.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 1.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
120	白河市	普通河川 金堀川	白河市	旗宿	平場1号	延長 61.5 m 左岸 61.5 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 198.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 8.0 m3 仮設工 仮道工 160.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 10.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 33.0 m 築堤 盛土 144.0 m3 護岸工 張芝 78.0 m2 土留・仮締切工 締切排水工 4.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
121	白河市	普通河川 金堀川	白河市	旗宿	平場2号	延長 24.0 m 左岸 24.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 81.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 2.0 m3 護岸工 蛇かご 2.0 m2 仮設工 仮道工 96.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 6.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 28.0 m 築堤 盛土 31.0 m3 土留・仮締切工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
122	白河市	普通河川 金堀川	白河市	旗宿	平場3号	延長 49.6 m 左岸 15.6 m 右岸 46.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 216.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 5.0 m3 護岸工 蛇かご 3.0 m2 仮設工 仮道工 50.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 8.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 50.0 m 築堤 盛土 117.0 m3 護岸工 張芝 130.0 m2 土留・仮締切工 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
123	白河市	普通河川 金堀川	白河市	旗宿	飛1号	延長 21.5 m 左岸 m 右岸 21.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 56.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 4.0 m3 護岸工 蛇かご 3.0 m2 仮設工 仮道工 96.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 16.0 m 築堤 盛土 1.0 m3 土留・仮締切工 締切排水工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420	
124	白河市	普通河川 金堀川	白河市	旗宿	飛2号	延長 101.0 m 左岸 66.0 m 右岸 40.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 243.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 5.0 m3 小口止工 コンクリート擁壁 2.0 m3 護岸工 蛇かご 3.0 m2 仮設工 仮道工 130.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 12.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 44.0 m 築堤 盛土 34.0 m3 護岸工 張芝 16.0 m2 土留・仮締切工 締切排水工 4.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420	
125	白河市	普通河川 金堀川	白河市	旗宿	飛3号	延長 131.8 m 左岸 m 右岸 131.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 355.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 9.0 m3 護岸工 蛇かご 10.0 m2 仮設工 仮締切工 214.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 6.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 59.0 m 築堤 盛土 59.0 m3 護岸工 張芝 27.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	
126	白河市	普通河川 白川	白河市	旗宿	広表1号	延長 26.8 m 左岸 26.8 m 右岸 6.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 36.0 m2 護岸工 コンクリートブロック張 64.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 7.0 m3 護岸工 蛇かご 3.0 m2 仮設工 仮道工 10.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 6.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 2.0 箇所 築堤 盛土 57.0 m3 護岸工 張芝 11.0 m2 残土処理工 17.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
127	白河市	普通河川 白川	白河市	旗宿	広表2号	延長 32.1 m 左岸 25.6 m 右岸 14.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 113.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 8.0 m3 小口止工 コンクリート擁壁 2.0 m3 仮設工 仮道工 162.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 6.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 3.0 箇所 土留・仮締切工 掛樋工 14.0 m 築堤 盛土 97.0 m3 護岸工 張芝 36.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	
128	白河市	普通河川 白川	白河市	旗宿	広表3号	延長 88.5 m 左岸 88.5 m 右岸 48.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 368.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 4.0 m3 仮設工 仮道工 125.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 8.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 3.0 箇所 土留・仮締切工 掛樋工 93.0 m 築堤 盛土 74.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420	
129	白河市	普通河川 白川	白河市	旗宿	滝1号	延長 106.0 m 左岸 39.0 m 右岸 83.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 486.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 12.0 m3 護岸工 蛇かご 5.0 m2 仮設工 仮道工 106.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 10.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 3.0 箇所 土留・仮締切工 掛樋工 47.0 m 築堤 盛土 23.0 m3 護岸工 張芝 3.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	
130	白河市	普通河川 白川	白河市	旗宿	滝2号	延長 95.0 m 左岸 76.0 m 右岸 38.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 374.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 4.0 m3 小口止工 コンクリート擁壁 7.0 m3 護岸工 蛇かご 13.0 m2 仮設工 仮道工 285.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 6.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 3.0 箇所 土留・仮締切工 掛樋工 58.0 m 築堤 盛土 11.0 m3 護岸工 張芝 14.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
131	白河市	普通河川 白川	白河市	旗宿	滝3号	延長 109.0 m 左岸 14.0 m 右岸 105.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 386.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 2.0 m3 小口止工 コンクリート擁壁 13.0 m3 仮設工 仮道工 324.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 8.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 6.0 箇所 土留・仮締切工 掛樋工 69.0 m 築堤 盛土 162.0 m3 護岸工 張芝 67.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
132	白河市	普通河川 白川	白河市	旗宿	滝4号	延長 39.4 m 左岸 m 右岸 39.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 124.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 2.0 m3 小口止工 コンクリート擁壁 8.0 m3 仮設工 仮道工 140.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 6.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 3.0 箇所 土留・仮締切工 掛樋工 19.0 m 築堤 盛土 23.0 m3 護岸工 張芝 1.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
133	白河市	普通河川 白川	白河市	旗宿	滝5号	延長 29.7 m 左岸 7.3 m 右岸 22.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 44.0 m2 護岸工 コンクリートブロック張 10.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 3.0 m3 護岸工 蛇かご 2.0 m2 仮設工 仮道工 170.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 2.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 2.0 箇所 土留・仮締切工 掛樋工 26.0 m 築堤 盛土 7.0 m3 護岸工 張芝 9.0 m2 作業残土処理工 4.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
134	白河市	普通河川 樋ノ口川	白河市	大信下小屋	字樋ノ口	延長 35.0 m 左岸 35.0 m 右岸 m 護岸工 カゴマット(多段タイプ) 88.0 m3 築堤 盛土 150.0 m3 護岸工 張芝 79.0 m2 仮設工 仮道工 152.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 8.0 袋 土留・仮締切工 締切排水工 2.0 箇所 土留・仮締切工 掛樋工 43.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420



	国土交通省	河川	計	28	件	
--	-------	----	---	----	---	--

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
135	白河市	一級市道 関辺番沢線	白河市	関辺	松並	延長 幅員	15.0 m 7.50 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						擁壁工 L型コンクリート擁壁 植生基材吹付け工 作業残土処理工	15.0 m 105.0 m2 20.0 m3	
136	白河市	一級市道 小田ノ里広谷地線	白河市	小田川	石山	延長 幅員	52.5 m 6.70~7.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						盛土 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 法覆工 張芝 土留・仮締切工 掛樋工 土留・仮締切工 締切排水工 土留・仮締切工 大型土のう 作業残土処理工	42.0 m3 51.0 m3 3.0 m3 5.0 m2 15.0 m 1.0 箇所 3.0 袋 30.0 m3	
137	白河市	一級市道 白坂旗宿線	白河市	旗宿	飛	延長 幅員	47.0 m 6.50 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						舗装版取壊し工 作業残土処理工 法覆工 張芝 盛土 擁壁工 重力式コンクリート擁壁	26.0 m2 2.0 m3 120.0 m2 32.0 m3 24.0 m3	
138	白河市	二級市道 旗宿上和平線	白河市	旗宿	和平1号	延長 幅員	33.0 m 5.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						擁壁工 カゴマット (多段) 盛土 盛土	50.0 m2 36.0 m3 145.0 m3	

工事番号	市町村名	河路線名・ 川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
139	白河市	二級市道 飛和平線	白河市	旗宿	和平2号	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 盛土 盛土	27.0 m 6.00 m 59.0 m2 2.0 m3 19.0 m3 59.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
141	白河市	二級市道 飛和平線	白河市	旗宿	金堀	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 盛土	10.0 m 5.00 m 37.0 m2 3.0 m3 8.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
142	白河市	その他の市道 細倉線	白河市	借宿	鳥居戸	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁 法覆工 張芝 仮締切工 大型土のう 仮締切工 締切排水工 仮締切工 掛樋工	14.0 m 3.75 m 38.0 m2 1.0 m3 7.0 m2 2.0 袋 1.0 箇所 14.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
143	白河市	その他の市道 上小屋天栄線	白河市	大信限戸	字カケ塚	延長 幅員 法覆工 現場打コンクリート枠 擁壁工 コンクリートブロック積 植生基材吹付け工	15.0 m 8.30 m 51.0 m2 3.0 m3 98.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
144	白河市	その他の市道 殿内西田線	白河市	旗宿	西田	延長 幅員  小口止工 コンクリート擁壁 仮設工 仮道工 法覆工 張芝 舗装版取壊し工 盛土 作業残土処理工	60.0 m 4.00 m  7.0 m3 20.0 m 62.0 m2 44.0 m2 1,158.0 m3 27.0 m3	10/12~10/13  台風19号      19420
145	白河市	その他の市道 白河の関殿内線	白河市	旗宿	殿内	延長 幅員  盛土 法覆工 張芝	31.0 m 8.00 m  78.0 m3 112.0 m2	10/12~10/13  台風19号     19420
146	白河市	その他の市道 尾柄沢関平線	白河市	借宿	下天田	延長 幅員  擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁	17.0 m 5.70 m  26.0 m2 1.0 m3	10/12~10/13  台風19号     19420
147	白河市	その他の市道 芳賀須内番倉線	白河市	小田川	愛宕下	延長 幅員  擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 コンクリート擁壁	61.0 m 2.50 m  123.0 m2 2.0 m3	10/12~10/13  台風19号     19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
148	白河市	その他の市道 搦目山双石線	白河市	大	搦目山	延長 9.0 m 幅員 3.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 21.0 m2 小口止工 コンクリート擁壁 2.0 m3 法覆工 張芝 18.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	道路	計	13	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
238	南会津町	普通河川 戸板川	南会津郡南会津町	針生	昼滝山	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 護岸工 コンクリートブロック張 法長 底張コンクリート工 小口止工 仮設工 仮道工	31.6 m 28.0 m 29.2 m 266.0 m2 4.7 m 50.3 m2 3.2 m 175.0 m2 2.0 基 130.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
239	南会津町	普通河川 能沢	南会津郡南会津町	静川	小桧山	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 小口止工 仮設工 仮道工	44.6 m 44.6 m m 99.8 m2 2.3 m 4.0 基 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
240	南会津町	普通河川 芳沢	南会津郡南会津町	藤生	芳沢口	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 仮設工 仮道工	51.2 m 51.2 m m 117.8 m2 2.3 m 78.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	3	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
149	西郷村	普通河川 藪川	西白河郡西郷村	鶴生	追原	延長 左岸 右岸 護岸工積ブロック(練) 法長	15.0 m m 15.0 m 50.0 m2 3.5 m	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	河川	計	1	件			

工事番号	市町村名	河川線名等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
150	西郷村	二級村道 上芝原台上線	西白河郡西郷村	小田倉 黒森	延長 幅員  擁壁工 積ブロック 舗装工 敷砂利 盛土 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式)	20.0 m 4.00 m  87.0 m <sup>2</sup> 6.0 m <sup>3</sup> 190.0 m <sup>3</sup> 20.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
151	西郷村	その他の村道 奥甲子線	西白河郡西郷村	真船 馬立	延長 幅員  擁壁工 大型ブロック工 舗装工 アスファルト舗装 法覆工 張芝 防護柵工 ガードレール (土中建込式・再利用) 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式)	29.5 m 4.80~5.60 m  180.0 m <sup>2</sup> 126.0 m <sup>2</sup> 45.0 m <sup>2</sup> 16.0 m 16.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
152	西郷村	その他の村道 川谷蒲日向4号線	西白河郡西郷村	真船 谷津田	延長 幅員  擁壁工 積ブロック 舗装工 アスファルト舗装 防護柵工 ガードレール (土中建込式・再利用) 法覆工 張芝	30.0 m 3.65 m  129.0 m <sup>2</sup> 110.0 m <sup>2</sup> 30.0 m 50.0 m <sup>2</sup>	10/12~10/13  台風19号  19420
153	西郷村	その他の村道 東高山2号線	西白河郡西郷村	小田倉 東高山	延長 幅員  法覆工 張芝 植生基材吹付け工 切土 排水工 U型側溝	79.0 m 5.00 m  1,520.0 m <sup>2</sup> 631.2 m <sup>2</sup> 4,083.4 m <sup>3</sup> 179.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420



	国土交通省	道路	計	4	件	
--	-------	----	---	---	---	--

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
236	泉崎村	準用河川 神川	西白河郡泉崎村	泉崎	谷地久保	延長 左岸 右岸 護岸工積ブロック(練) 法覆工	17.5 m m m 66.0 m2 70.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	河川	計	1	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
237	泉崎村	その他の村道 富久保・鹿ヶ入線	西白河郡泉崎村	泉崎	鹿ヶ入	延長幅員 崩土取除	17.0 m 50.0 m <sup>3</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	1	件			

工事番号	市町村名	河路線名・川名等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
154	矢吹町	準用河川 阿由里川	西白河郡 矢吹町	天開	延長 22.3 m 左岸 22.3 m 右岸 m 護岸工 張ブロック (練) 9.5 m <sup>2</sup> 護岸工 平張ブロック (空) 9.0 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 30.0 m	10/12~10/13 台風19号	19420
155	矢吹町	準用河川 阿由里川	西白河郡 矢吹町	白山	延長 106.0 m 左岸 40.4 m 右岸 91.5 m 護岸工 平張ブロック (空) 114.7 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 73.0 m	10/12~10/13 台風19号	19420
156	矢吹町	準用河川 阿由里川	西白河郡 矢吹町	白山	延長 62.0 m 左岸 62.0 m 右岸 m 護岸工 平張ブロック (練) 61.8 m <sup>2</sup> 仮設工 仮道工 70.0 m	10/12~10/13 台風19号	19420
157	矢吹町	準用河川 阿由里川	西白河郡 矢吹町	白山	延長 24.0 m 左岸 24.0 m 右岸 m 護岸工 平張ブロック (空) 20.9 m <sup>2</sup> 平張ブロック (撤去) 7.5 m <sup>2</sup> 平張ブロック (再設置) 7.5 m <sup>2</sup> 仮設工 仮締切 (大型土のう) 6.0 袋	10/12~10/13 台風19号	19420

工事番号	市町村名	河路 川線 名等	位置			設計概要		異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字	決 定		
158	矢吹町	準用河川 阿由里川	西 白 河 郡 矢 吹 町	上 宮 崎		延長 56.9 m 左岸 m 右岸 56.9 m 護岸工 平張ブロック (空) 12.3 m <sup>2</sup> 平張ブロック (撤去) 46.6 m <sup>2</sup> 平張ブロック (再設置) 46.6 m <sup>2</sup> 仮設工 仮締切 (大型土のう) 6.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	河 川	計	5	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
159	矢吹町	二級町道 明新陣ヶ岡線	西白河郡 矢吹町	神田東		延長 幅員 法覆工 張芝 舗装復旧工 防護柵撤去・再設置	425.8 m 7.10 m 1,430.0 m2 322.9 m2 37.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
160	矢吹町	その他の町道 下宮崎1号側線	西白河郡 矢吹町	下宮崎		延長 幅員 擁壁工 積ブロック 転落防止柵撤去・再設置	20.0 m 5.00 m 101.6 m2 15.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
161	矢吹町	その他の町道 神田南2号線	西白河郡 矢吹町	東堤		延長 幅員 法覆工 張芝 防護柵撤去・再設置 アスファルト舗装復旧工	19.0 m 5.00 m 129.9 m2 19.0 m 19.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
162	矢吹町	その他の町道 明新東5号線	西白河郡 矢吹町	字明新東		延長 幅員 道路改良工 法覆工 張芝	115.9 m 5.00 m 86.3 m 355.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

	国土交通省	道路	計	4	件		
--	-------	----	---	---	---	--	--

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
163	棚倉町	準用河川 白子川	東白川郡棚倉町	強梨	俵内	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	32.6 m 32.6 m m 125.0 m2 2.0 基 280.0 m2 109.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
164	棚倉町	準用河川 白子川	東白川郡棚倉町	強梨	俵内	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 仮設工 仮道工	44.6 m 44.6 m m 197.0 m2 2.0 基 220.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
165	棚倉町	準用河川 白子川	東白川郡棚倉町	戸中	川前	延長 左岸 右岸 埋そく 掘削 仮設工 仮道工	206.4 m m m 1,300.0 m3 250.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
166	棚倉町	準用河川 白子川	東白川郡棚倉町	戸中	那須道	延長 左岸 右岸 埋そく 掘削 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 仮設工 仮道工 仮設工 ポンプ運転	200.0 m m m 330.0 m3 76.0 m2 3.0 基 240.0 m 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420



工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
167	棚倉町	普通河川 高内川	東白川郡棚倉町	戸中	高内	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	14.0 m 14.0 m m 37.0 m <sup>2</sup> 2.0 基 87.0 m <sup>2</sup> 15.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
168	棚倉町	普通河川 高内川	東白川郡棚倉町	戸中	高内	延長 左岸 右岸 埋そく 掘削	160.0 m m m 1,120.0 m <sup>3</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420
169	棚倉町	普通河川 才勝沢川	東白川郡棚倉町	棚倉	才勝沢	延長 左岸 右岸 埋そく 掘削 仮設工 仮道工	166.0 m m m 740.0 m <sup>3</sup> 143.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
170	棚倉町	普通河川 上豊川	東白川郡棚倉町	流	上豊	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 護岸工 張芝	9.5 m m 9.5 m 30.0 m <sup>2</sup> 4.0 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
171	棚倉町	普通河川 上豊川	東白川郡棚倉町	流	上豊	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	20.0 m m 20.0 m 65.0 m2 1.0 基 17.0 m2 97.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
172	棚倉町	普通河川 大竹川	東白川郡棚倉町	瀬ケ野	熊ノ坂	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 築堤 盛土 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	41.0 m 41.0 m m 61.0 m2 30.0 m3 10.0 m2 80.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
173	棚倉町	普通河川 大竹川	東白川郡棚倉町	瀬ケ野	熊ノ坂	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	46.5 m 46.5 m m 102.0 m2 20.0 m2 130.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
174	棚倉町	普通河川 大竹川	東白川郡棚倉町	瀬ケ野	熊ノ坂	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	41.0 m 41.0 m m 104.0 m2 40.0 m2 150.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
175	棚倉町	普通河川 大竹川	東白川郡棚倉町	瀬ケ野	熊ノ坂	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	91.5 m 91.5 m m 199.0 m2 90.0 m2 210.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
176	棚倉町	普通河川 大竹川	東白川郡棚倉町	瀬ケ野	熊ノ坂	延長 左岸 右岸 護岸工 フトンかご 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	24.2 m 24.2 m m 57.0 m2 20.0 m2 65.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
177	棚倉町	普通河川 八幡川	東白川郡棚倉町	天王内	南新田	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	50.0 m 24.0 m 50.0 m 244.0 m2 4.0 基 90.0 m2 100.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	15	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
178	棚倉町	その他の町道 太夫内小貫線	東白川郡棚倉町	一色	字太夫内	延長 30.4 m 幅員 5.50~6.10 m 擁壁工 重力式コンクリート擁壁 30.0 m 排水工 U型側溝 30.0 m 表層工 44.0 m <sup>2</sup> 上層路盤工 44.0 m <sup>2</sup> 下層路盤工 44.0 m <sup>2</sup> 区画線 (実線) 30.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
179	棚倉町	その他の町道 戸中高内線	東白川郡棚倉町	戸中	字高内	延長 14.0 m 幅員 3.30~8.30 m 擁壁工 コンクリートブロック積 35.0 m <sup>2</sup> 小口止工 2.0 基 表層工 43.0 m <sup>2</sup> 上層路盤工 23.0 m <sup>2</sup> 下層路盤工 22.0 m <sup>2</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	道 路	計	2	件			

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
180	矢祭町	準用河川 小田川	東白川郡矢祭町	大ぬかり	滝平	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 コンクリート擁壁 護岸工 蛇かご 排水構造物工 管渠 排水構造物工 プレキャスト型側溝 排水構造物工 集水柵 仮設工 仮道工 仮締切工 大型土のう 仮締切工 締切排水工 築堤 盛土 護岸工 張芝	16.0 m 16.0 m m 51.0 m2 2.0 m3 2.0 m2 1.0 m 2.0 m 1.0 箇所 20.0 m 6.0 袋 1.0 箇所 18.0 m3 13.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
181	矢祭町	普通河川 コブ川	東白川郡矢祭町	宝坂	湯ノ平	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 コンクリート擁壁 仮締切工 大型土のう 仮締切工 掛樋工 仮締切工 締切排水工 築堤 盛土 護岸工 張芝	25.0 m m 25.0 m 55.0 m2 2.0 m2 4.0 袋 24.0 m 1.0 箇所 10.0 m3 8.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
182	矢祭町	普通河川 コブ川	東白川郡矢祭町	宝坂	柳町	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 護岸工 コンクリート擁壁 護岸工 フトンかご 護岸工 蛇かご 仮設工 仮道工 仮締切工 大型土のう 仮締切工 掛樋工 仮締切工 締切排水工 築堤 盛土 護岸工 張芝	20.0 m m 20.0 m 41.0 m2 2.0 m3 31.0 m 1.0 m2 44.0 m 6.0 袋 24.0 m 1.0 箇所 4.0 m3 14.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
183	矢祭町	普通河川 寄藤沢	東白川郡矢祭町	上関河内	寄藤	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 コンクリート擁壁 護岸工 蛇かご 仮締切工 大型土のう 仮締切工 掛樋工 仮締切工 締切排水工 築堤 盛土 護岸工 張芝	33.7 m 33.7 m m 106.0 m2 4.0 m3 1.0 m2 4.0 袋 29.0 m 2.0 箇所 17.0 m3 58.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
184	矢祭町	普通河川 手元沢川	東白川郡矢祭町	宝坂	竹ノ内	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 護岸工 コンクリート擁壁 構造物撤去工 コンクリート構造物 構造物撤去工 コンクリート殻運搬 底張コンクリート 間詰コンクリート 仮締切工 大型土のう 仮締切工 掛樋工 仮締切工 土のう 仮締切工 締切排水工 築堤 盛土	13.0 m 13.0 m m 38.0 m2 2.0 m3 8.0 m3 8.0 m3 3.0 m3 1.0 m3 4.0 袋 16.0 m 32.0 袋 1.0 箇所 4.0 m3	10/12~10/13  台風19号  19420
185	矢祭町	普通河川 川岐川	東白川郡矢祭町	宝坂	川岐	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 コンクリート擁壁 護岸工 蛇かご 仮設工 仮道工 仮締切工 大型土のう 仮締切工 掛樋工 仮締切工 締切排水工 築堤 盛土 護岸工 張芝	114.0 m m 114.0 m 244.0 m2 4.0 m3 4.0 m2 135.0 m 6.0 袋 76.0 m 1.0 箇所 47.0 m3 46.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
186	矢祭町	普通河川 滝川	東白川郡矢祭町	上関河内	馬渡戸	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 コンクリート擁壁 仮設工 仮道工 仮締切工 大型土のう 仮締切工 掛樋工 仮締切工 締切排水工 築堤 盛土 護岸工 張芝	74.5 m m m 248.0 m2 2.0 m3 75.0 m 7.0 袋 102.0 m 1.0 箇所 75.0 m3 60.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	河川	計	7	件			

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
187	矢祭町	一級町道 竹ノ内・仲町線	東白川郡矢祭町	下関河内	折屋	延長 幅員 盛土 法覆工 張芝 防護柵工 ガードレール撤去・再設置	45.0 m 5.50 m 159.0 m3 304.0 m2 45.0 m	10/12~10/13  台風19号  19420
188	矢祭町	二級町道 加羅沢・太子沢線	東白川郡矢祭町	金沢	矢沢	延長 幅員 擁壁工 カゴマット (多段) 盛土 法覆工 張芝	12.0 m 6.04 m 48.0 m2 49.0 m3 29.0 m2	10/12~10/13  台風19号  19420
189	矢祭町	二級町道 矢祭・下小坂線	東白川郡矢祭町	関岡	町	延長 幅員 擁壁工 大型ブロック工 防護柵工 ガードレール基礎コンクリート 擁壁工 型枠 擁壁工 重力式コンクリート擁壁 防護柵工 ガードレール 構造物撤去工 コンクリート構造物 舗装版取壊し工 アスファルト舗装工 下層路盤工 アスファルト舗装工 上層路盤工 アスファルト舗装工 表層工 仮締切工 大型土のう	60.5 m 7.30 m 155.0 m2 27.0 m3 65.0 m2 7.0 m3 30.0 m 51.0 m3 273.0 m2 378.0 m2 378.0 m2 378.0 m2 43.0 袋	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	3	件			

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
190	埴町	普通河川 呼石川	東白川郡埴町	那倉	井戸入	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮設工 仮道工 仮締切水替工	117.8 m 11.0 m 106.8 m 2.8 m 324.2 m2 705.0 m2 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号  19420
191	埴町	普通河川 呼石川	東白川郡埴町	那倉	橋場	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮設工 仮道工 仮締切水替工	64.6 m 64.6 m m 2.2 m 160.0 m2 153.0 m2 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号  19420
192	埴町	普通河川 松塚川	東白川郡埴町	那倉	松塚	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮設工 仮道工 仮締切水替工	99.7 m 83.2 m 26.3 m 3.4 m 343.1 m2 276.0 m2 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号  19420
193	埴町	普通河川 折籠川	東白川郡埴町	片貝	コチウナ	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 カゴマット(多段タイプ) 仮締切水替工	18.5 m 18.5 m m 2.8 m 37.0 m2 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号  19420



工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
194	埴町	普通河川 地切川	東白川郡埴町	那倉	高柴	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮設工 仮道工 仮締切水替工	50.0 m m 50.0 m 2.8 m 138.9 m2 150.0 m2 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号  19420
195	埴町	普通河川 地切川	東白川郡埴町	那倉	高柴	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮締切水替工	28.6 m 28.6 m m 3.5 m 90.8 m2 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号  19420
196	埴町	普通河川 片貝川	東白川郡埴町	片貝	片貝	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮設工 仮道工 仮締切水替工	33.0 m 33.0 m m 3.4 m 110.7 m2 171.0 m2 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号  19420
197	埴町	普通河川 片貝川	東白川郡埴町	片貝	殿畑	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 仮設工 仮道工 仮締切水替工	50.0 m 15.0 m 35.0 m 3.4 m 41.7 m2 87.5 m2 144.0 m2 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号  19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
198	埴町	普通河川 片貝川	東白川郡埴町	片貝	小屋下	延長 38.0 m 左岸 38.0 m 右岸 m 法長 2.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 55.8 m2 護岸工 張芝 42.0 m2 仮締切水替工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420	
199	埴町	普通河川 片貝川	東白川郡埴町	片貝	片貝	延長 37.0 m 左岸 m 右岸 37.0 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 161.4 m2 仮締切水替工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420	
200	埴町	普通河川 片貝川	東白川郡埴町	大蕨	折籠	延長 8.0 m 左岸 m 右岸 7.7 m 法長 3.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 24.0 m2 護岸工 張芝 3.9 m2 仮締切水替工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	河川	計	1	件			

工事番号	市町村名	河路線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
202	埴町	その他の町道 阿武隈31号線	東白川郡埴町	那倉	後谷地	延長 幅員	12.0 m 3.00~4.00 m	10/12~10/13  台風19号  19420
						盛土 法覆工 張芝 法覆工 フトンかご 舗装工 簡易アスファルト舗装 防護柵工 ガードレール(土中建込式)	168.3 m3 71.4 m2 32.0 m 22.1 m2 12.0 m	
203	埴町	その他の町道 高柴地切線	東白川郡埴町	那倉	坊主畑	延長 幅員	259.3 m 2.00~3.00 m	10/12~10/13  台風19号  19420
						砂利道復旧工 法覆工 張芝 排水工 U型側溝	631.6 m3 4.1 m2 5.0 m	
204	埴町	その他の町道 真名畑入山線	東白川郡埴町	真名畑	入山	延長 幅員	122.0 m 2.50~3.00 m	10/12~10/13  台風19号  19420
						砂利道復旧工 暗渠工 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 コルゲート管撤去再設置 構造物取壊し 仮締切水替工	305.0 m2 3.2 m2 3.4 m 53.2 m2 7.3 m 8.7 m3 1.0 箇所	
205	埴町	その他の町道 清水和久見明線	東白川郡埴町	川上	薄久保	延長 幅員	48.0 m 3.00~4.00 m	10/12~10/13  台風19号  19420
						法長 擁壁工 積ブロック 法覆工 張芝 舗装工 簡易アスファルト舗装 区画線(実線) 仮締切水替工	4.5 m 186.4 m2 91.0 m2 112.0 m2 80.0 m 1.0 箇所	

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
206	埴町	その他の町道 清水和久見明線	東白川郡埴町	川上	見明	延長 幅員	52.0 m 3.00～4.00 m	10/12～10/13 台風19号 19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装 区画線（実線） 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 仮締切水替工	186.2 m2 100.0 m 2.8 m 10.7 m2 1.0 箇所	
208	埴町	その他の町道 日向松塚矢塚線	東白川郡埴町	那倉	松塚	延長 幅員	154.0 m 2.50～3.00 m	10/12～10/13 台風19号 19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装 区画線（実線） 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 仮締切水替工	462.6 m2 308.0 m 2.8 m 108.7 m2 1.0 箇所	
	国土交通省	道 路	計	6	件			

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
209	鮫川村	準用河川 十日塚川	東白川郡鮫川村	青生野	江堀1号	延長 左岸 右岸 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 小型重力式擁壁	553.0 m 17.0 m 536.0 m 697.6 m2 -	10/12~10/13 台風19号 19420
210	鮫川村	準用河川 十日塚川	東白川郡鮫川村	青生野	江堀2号	延長 左岸 右岸 護岸工 カゴマット (多段タイプ)	100.5 m 49.5 m 100.5 m 286.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
211	鮫川村	準用河川 渡瀬川	東白川郡鮫川村	青生野	大犬平1号	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練)	23.5 m m 23.5 m 37.6 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
212	鮫川村	準用河川 渡瀬川	東白川郡鮫川村	青生野	大犬平2号	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練)	85.0 m m 85.0 m 199.1 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
213	鮫川村	準用河川 渡瀬川	東白川郡鮫川村	青生野	大犬平3号	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 現場打コンクリート	70.0 m m 70.0 m 19.7 m <sup>2</sup> 43.4 m <sup>3</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420
214	鮫川村	準用河川 渡瀬川	東白川郡鮫川村	青生野	江堀1号	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 架樋工	10.5 m m 10.5 m 31.0 m <sup>2</sup> 2.0 箇所 14.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
215	鮫川村	準用河川 渡瀬川	東白川郡鮫川村	青生野	江堀2号	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 現場打コンクリート	206.4 m 63.8 m 142.6 m 437.4 m <sup>2</sup> 44.0 m <sup>3</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420
216	鮫川村	普通河川 高藪川	東白川郡鮫川村	渡瀬	越虫	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 根継コンクリート	13.4 m m 13.4 m 23.6 m <sup>2</sup> 4.7 m <sup>3</sup>	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
217	鮫川村	普通河川 鮫川	東白川郡鮫川村	赤坂東野	戸草1号	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練)	15.0 m m 15.0 m 36.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
218	鮫川村	普通河川 鮫川	東白川郡鮫川村	赤坂東野	戸草2号	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練)	30.8 m 12.3 m 18.5 m 79.3 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
219	鮫川村	普通河川 赤柴川	東白川郡鮫川村	西山	赤柴	延長 左岸 右岸 護岸工 カゴマット (多段タイプ)	67.0 m 67.0 m m 134.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
220	鮫川村	普通河川 中沢川	東白川郡鮫川村	富田	中沢1号	延長 左岸 右岸 護岸工 カゴマット (多段タイプ)	28.0 m 28.0 m m 56.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
221	鮫川村	普通河川 中沢川	東白川郡鮫川村	富田	中沢2号	延長 左岸 右岸 護岸工 カゴマット (多段タイプ)	22.0 m m 22.0 m 44.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
222	鮫川村	普通河川 殿川	東白川郡鮫川村	赤坂西野	岫長	延長 左岸 右岸 埋そく 掘削 護岸工 積ブロック (練) 護岸工 カゴマット (多段タイプ)	19.0 m 19.0 m 19.0 m 356.0 m3 45.6 m2 38.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
223	鮫川村	普通河川 葉貫川	東白川郡鮫川村	赤坂東野	葉貫	延長 左岸 右岸 護岸工 カゴマット (多段タイプ)	90.0 m 90.0 m m 180.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	15	件			



工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
225	鮫川村	二級村道 官沢西山線	東白川郡鮫川村	西山	落合	延長 幅員	27.0 m m	10/12~10/13  台風19号  19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装 擁壁工 積ブロック	38.5 m2 145.2 m2	
227	鮫川村	二級村道 世々麦西谷地線	東白川郡鮫川村	青生野	青生野	延長 幅員	156.9 m m	10/12~10/13  台風19号  19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装 擁壁工 重力式コンクリート擁壁	253.4 m2 124.4 m	
228	鮫川村	二級村道 中沢線	東白川郡鮫川村	富田	中沢	延長 幅員	8.0 m m	10/12~10/13  台風19号  19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装 擁壁工 積ブロック	9.6 m2 29.8 m2	
229	鮫川村	その他の村道 丸谷地線	東白川郡鮫川村	青生野	世々麦	延長 幅員	18.0 m m	10/12~10/13  台風19号  19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装 擁壁工 カゴマット (多段)	7.4 m2 30.0 m2	

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
230	鮫川村	その他の村道 岩野草下線	東白川郡鮫川村	西山	岩野草	延長 幅員	23.0 m m	10/12~10/13 台風19号 19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装 擁壁工 積ブロック	17.9 m2 45.1 m2	
231	鮫川村	その他の村道 高藪線	東白川郡鮫川村	渡瀬	越虫	延長 幅員	26.0 m m	10/12~10/13 台風19号 19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装	135.6 m2	
232	鮫川村	その他の村道 上大塩虹ヶ沢線	東白川郡鮫川村	赤坂西野	虹ヶ沢	延長 幅員	20.0 m m	10/12~10/13 台風19号 19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装	89.4 m2	
233	鮫川村	その他の村道 世々麦丸谷地線	東白川郡鮫川村	青生野	丸谷地	延長 幅員	25.0 m m	10/12~10/13 台風19号 19420
						舗装工 簡易アスファルト舗装 擁壁工 積ブロック	33.8 m2 16.6 m2	

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
234	鮫川村	その他の村道 折戸大平線	東白川郡鮫川村	西山	大平	延長 幅員	11.0 m m	10/12~10/13  台風19号  19420
235	鮫川村	その他の村道 中野町線	東白川郡鮫川村	渡瀬	中野町	延長 幅員	122.0 m m	10/12~10/13  台風19号  19420
	国土交通省	道路	計	10	件			