

福島第一原子力発電所現地確認結果報告書

1 確認日

平成30年 5月11日（金）

2 確認箇所

H3タンクエリア

3 確認項目

- (1) 3号機原子炉建屋使用済燃料取出用クレーンの停止について
- (2) H3タンクエリアの状況

4 確認結果の概要

- (1) 3号機原子炉建屋使用済燃料取出用クレーンの停止について

3号機の燃料取出クレーンの試運転中に制御盤から異音が生じクレーンが停止したことから情報収集を行った。

当該制御盤にすすらしきものが付着していたが、富岡消防署が確認したところ、火災ではないと判断した。また、今後、東京電力は本事象の原因を調査していくとのことであった。

- (2) H3タンクエリアの状況

前回（平成29年10月18日）は堰の撤去工事が行われていることを確認した。今回、堰の撤去工事は完了して、溶接型タンクを設置するために、新しい堰の設置工事が行われていることを確認した。タンクの設置工事が進捗していることを確認した。

（西側）



（写真1）平成29年10月18日



（写真2）平成30年5月11日

(北西側)



(写真3) 平成29年10月18日



(写真4) 平成30年5月11日

(北側)



(写真5) 平成29年10月18日



(写真6) 平成30年5月11日

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。