

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和2年8月19日 13時38分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況 ※3		給水系 (FDW小流量)	1.43 m3/h	給水系 (FDW小流量)	0.01 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.57 m3/h		
		CS系 (CS小流量)	1.48 m3/h	CS系 (CS小流量)	0.02 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.53 m3/h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	26.6 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	26.4 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	43.0 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	29.6 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	26.4 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	32.2 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	29.0 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	26.7 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	32.0 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	30.3 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	26.4 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	31.7 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	28.4 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.34 kPa g	(PT-5-52A)	3.56 kPa g	(PT-5-52A)	0.40 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	※4 15.24 Nm3/h	RPV(圧力容器)	13.50 Nm3/h	RPV(圧力容器)	16.42 Nm3/h		
		PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		25.6 m3/h		15.21 m3/h		18.32 m3/h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.03 vol%	A系	0.09 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.03 vol%	B系	0.09 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.06E-03 Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3		
		検出限界値	3.83E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.5E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.1E-01 Bq/cm3		
		B系: 指示値	1.38E-03 Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3		
検出限界値	3.21E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.4E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.1E-01 Bq/cm3				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	35.7 °C	(TE-19-72)	34.8 °C	(TI012-1)	32.5 °C	(XX-TE-015)	※5 - °C	
FPCスキマサージタンク水位		4.05 m	(LT-19-10)	2.29 m		2.49 m	(LT-19-79)	66.95 × 100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※5 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止運用中

※2 窒素封入停止中

※3 作業に伴い原子炉注水流量変更中

※4 監視計器等の都合によりRVHラインのみ確認