


ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年8月31日(水)	確認目的	ALPS 処理水希釈放出設備の状況確認 (放出8日目)	
確認箇所	5・6号機敷地護岸ヤード、移送設備			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>第1回放出の8日目におけるALPS 処理水希釈放出設備の運転状況等を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 測定・確認用タンクから海水配管ヘッダに至るまでの移送配管を目視確認したところ、配管からの滴下等の異常は見られなかった。(写真1) 海水移送ポンプから海水配管ヘッダに至るまでの海水配管及び海水移送ポンプ周辺を確認したところ、海水配管からの滴下等の異常は見られなかった。(写真2) 			
				
	(写真1-1) ALPS 処理水移送配管の状況①	(写真1-2) 緊急遮断弁が設置されている5・6号機東側電気品建屋内の状況		
				
	(写真2-1) 海水移送ポンプの状況	(写真2-2) 海水配管の状況		