

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年10月25日(水)	確認目的	ALPS 処理水希釈放出設備の点検状況確認	
確認箇所	K4タンクエリア、多核種移送設備建屋、5・6号機敷地護岸ヤード			
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>第3回目の放出に向けて、次回放出される予定である測定・確認用タンクA群の循環・攪拌や、上流水槽の水抜き作業が行われていたことからその状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建屋内部では、循環ポンプ2台が稼働しており、異音や水の漏えいなどの異常は見られなかった。(写真1) ・ 放水立坑(上流水槽)にはポンプおよびホースが複数台設置され、上流水槽内部の水が下流水槽へ移送されていた。(写真2) ・ 放水立坑(上流水槽)頂版には、水槽内部の防水塗装膨れの対策として、防水塗装がなされていた。また、頂版上の防水コーキングを保護するため安全通路が設置されていた。(写真3) 			
				
	(写真1) 循環ポンプの状況	(写真2) 上流水槽水抜きの状況		
				
(写真3) 上流水槽頂版の状況				