



## 老朽化した橋梁を補修しました！

### 【目的】

本工事は、老朽化した橋梁を補強・補修し、地震に対しての被害を防止することを目的としています。

### 【工事概要】

#### 橋梁塗装工

A=788.5m<sup>2</sup>

#### ブレース設置工

N=16箇所



### 【現場のポイント】

既存の塗装を全て剥がし、新たに色を塗り替えました。今までの塗装より錆に強く、橋梁が長持ちします。

また、アーチ構造にブレースを設置することで、地震が発生した際に耐えられる構造にすることで更なる長寿命化を図りました。

### 【現場状況】

平成28年1月15日から業務に着手し、**平成29年1月10日完了**しました。

#### 施工前

平成28年2月上旬



↓砂を吹き付けて塗装を落とします



塗装落し  
状況

#### 施工完了

平成28年12月下旬



塗装  
状況



※この事業に関するお問い合わせ先  
会津若松建設事務所 管理課 TEL)0242-29-5337

