福島県農村整備環境技術検討会　地区一覧（平成２７年度第３回検討会）

■平成２８年２月１５日実施

番号	事業名	地区名	主要工事	配慮する施設等	配慮内容	検討会での意見	処理方針	新規・計画変更地区の区別
1	福島再生加速化交付金 中山間地域総合整備事業（基盤整備型）	広野	区画整理工 A=69.0ha	水路・ほ場	・工事時期の調整 ・沈砂池の設置	・環境区域を確認	・創造区域の場合、工法再検討	新規地区
2	農村地域防災減災事業 農業用河川工作物等応急対策事業	上仁井田	取水堰改修 L=41m	水路・堰	・魚道の改修 ・濁水流出防止対策	・環境区域を確認	・構造の見直しを検討	新規地区
3	農山漁村地域整備交付金 農地整備事業（経営体育成型）	駒形第三	区画整理工 A=141.4ha	水路・ほ場	・ナマズ池の設置 ・低騒音、低振動、排出ガス規制重機の使用	・環境配慮内容について了解	・計画どおりの実施	新規地区
4	農村地域防災減災事業 農業用河川工作物等応急対策事業	大深沢	河川横断工（水管橋φ1400）	－	・低騒音、低震動、排出ガス規制重機の使用	・環境配慮内容について了解	・計画どおりの実施	新規地区
5	農山漁村地域整備交付金 農地整備事業（経営体育成型）	堰場	区画整理工 A=24.0ha	水路・ほ場	・ビオトープ、環境配慮型水路の設置 ・低騒音、低振動、排出ガス規制重機の使用	・環境配慮内容について了解	・計画どおりの実施	新規地区
6	農山漁村地域整備交付金 農地整備事業（経営体育成型）	新屋敷新田	区画整理工 A=28.2ha	水路・ほ場	・環境配慮型水路の設置 ・低騒音、低振動、排出ガス規制重機の使用	・環境配慮内容について了解	・計画どおりの実施	新規地区
7	農山漁村地域整備交付金 農業集落排水事業（機能強化）	滑津	排水処理施設の更新 N=1式	－	・仮設浄化槽による処理	・環境配慮内容について了解	・計画どおりの実施	新規地区
8	農山漁村地域整備交付金 農業集落排水事業（機能強化）	あぶくま	排水処理施設の更新 N=1式	－	・仮設浄化槽による処理	・環境配慮内容について了解	・計画どおりの実施	新規地区
9	農山漁村地域整備交付金 農業集落排水事業（機能強化）	上願	排水処理施設の更新 N=1式	－	・仮設浄化槽による処理	・環境配慮内容について了解	・計画どおりの実施	新規地区