

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年11月13日

計画の名称	2 ふくしまの下水道未普及対策等事業（重点事業）											
計画の期間	平成31年度～令和03年度（3年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	会津若松市,白河市,須賀川市,喜多方市,田村市,南相馬市,伊達市,本宮市,桑折町,鏡石町,南会津町,西会津町,猪苗代町,会津坂下町,会津美里町,西郷村,塙町,浅川町,三春町,矢吹町,富岡町,柳津町											
計画の目標	1. 下水道を整備することにより、美しい水環境のさらなる向上を図る。 2. 下水道事業の広域化・共同化を推進し、将来にわたり持続可能な運営を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,524	A	6,524	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29末	R2末	R3末
1	1. 対象自治体における下水道処理人口普及率を 47.7%（H29末）から 51.1%以上（R3末）に増加。 1. 行政人口のうち下水道処理可能な人口の割合。 下水道処理人口普及率（%）＝（対象自治体内の下水道処理可能人口（人）） / （対象自治体内の住民基本台帳人口（人））	47%	50%	51%
2	2. 対象自治体における下水道及びその他の汚水処理施設の統廃合数を 2箇所（H29末）から 6箇所（R3末）とする。 2. 対象自治体が計画期間内に下水道及びその他の汚水処理施設を統廃合した数（設備のみの統廃合も含む）	2箇所	4箇所	6箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	管渠(汚水)	新設	2-A-1 会津若松市の面整備	整備区域 A=60.0ha	会津若松市						876	-	
	A07-002	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	管渠(汚水)	新設	2-A-2 会津若松市の幹線管渠整備	管渠 L=520m	会津若松市						408	-	
	A07-003	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	終末処理場	新設	2-A-4 会津若松市の未利用エネルギー活用事業	消化ガス発電設備 N=2基	会津若松市						71	-	
	A07-004	下水道	一般	白河市	直接	白河市	管渠(汚水)	新設	2-A-7 白河複合団地コミュニティプラント統合事業	接続管渠 L=550m、外	白河市						150	-	
	A07-005	下水道	一般	須賀川市	直接	須賀川市	管渠(汚水)	新設	2-A-8 須賀川市の面整備	整備区域 A=132.6ha	須賀川市						947	-	
	A07-006	下水道	一般	喜多方市	直接	喜多方市	管渠(汚水)	新設	2-A-9 喜多方市の面整備	整備区域 A=35.0ha	喜多方市						930	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	喜多方市	直接	喜多方市	終末処理場	新設	2-A-10 喜多方市の終末処理場整備	水処理施設、外	喜多方市						0	-	
	A07-008	下水道	一般	田村市	直接	田村市	管渠(汚水)	新設	2-A-11 田村市の面整備	整備区域 A=0.94ha	田村市						133	-	
	A07-009	下水道	一般	田村市	直接	田村市	管渠(汚水)	新設	2-A-12 畑中地区農業集落排水統合事業	接続管渠 L=124m、外	田村市						101	-	
	A07-010	下水道	一般	南相馬市	直接	南相馬市	管渠(汚水)	新設	2-A-13 南相馬市の面整備	整備区域 A=31.3ha	南相馬市						292	-	
	A07-011	下水道	一般	南相馬市	直接	南相馬市	管渠(汚水)	新設	2-A-14 南相馬市の幹線管渠整備	管渠 L=250m	南相馬市						12	-	
	A07-012	下水道	一般	伊達市	直接	伊達市	管渠(汚水)	新設	2-A-15 伊達市の面整備	整備区域 A=6.2ha	伊達市						220	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	本宮市	直接	本宮市	管渠(汚水)	新設	2-A-16 本宮市の面整備	整備区域 A=1.0ha	本宮市						39	-	
	A07-014	下水道	一般	桑折町	直接	桑折町	管渠(汚水)	新設	2-A-17 桑折町の面整備	整備区域 A=0.44ha	桑折町							20	-
	A07-015	下水道	一般	鏡石町	直接	鏡石町	管渠(汚水)	新設	2-A-18 鏡石町の面整備	整備区域 A=1.2ha	鏡石町							95	-
	A07-016	下水道	一般	南会津町	直接	南会津町	管渠(汚水)	新設	2-A-19 南会津町の面整備	整備区域 A=9.8ha	南会津町							249	-
	A07-017	下水道	一般	西会津町	直接	西会津町	管渠(汚水)	新設	2-A-20 森野地区農業集落排水統合事業	接続管渠 L=250m	西会津町							37	-
	A07-018	下水道	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	管渠(汚水)	新設	2-A-21 猪苗代町の面整備	整備区域 A=3.8ha	猪苗代町							3	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-025	下水道	一般	埴町	直接	埴町	管渠(汚水)	新設	2-A-28 台宿地区農業集落排水統合事業	接続管渠 L=2,000m	埴町						9	-	
	A07-026	下水道	一般	浅川町	直接	浅川町	管渠(汚水)	新設	2-A-30 浅川町の面整備	整備区域 A=26.2ha	浅川町						259	-	
	A07-027	下水道	一般	三春町	直接	三春町	終末処理場	新設	2-A-31 田村広域衛生処理センター統合事業	し尿受入施設	三春町						42	-	
	A07-028	下水道	一般	矢吹町	直接	矢吹町	管渠(汚水)	新設	2-A-33 矢吹町の面整備	整備区域 A=5.5ha	矢吹町						85	-	
	A07-029	下水道	一般	矢吹町	直接	矢吹町	管渠(汚水)	新設	2-A-34 大和久地区農業集落排水統合事業	接続管渠 L=973m	矢吹町						20	-	
	A07-030	下水道	一般	富岡町	直接	富岡町	管渠(汚水)	新設	2-A-35 上手岡地区農業集落排水統合事業	整備区域 A=450ha	富岡町						29	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-031	下水道	一般	柳津町	直接	柳津町	管渠(汚水)	新設	2-A-36 柳津町の面整備	管渠 A=1.2ha	柳津町						8		-
											小計						6,524		
											合計						6,524		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福島県において評価を実施する。	事後評価の実施時期 令和5年度
	公表の方法 福島県ホームページによる公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道の整備については目標の普及率を達成するとともに、対象水域の環境基準も遵守しており、水環境の向上が図られた。 ・下水道事業の広域化・共同化については目標の施設数を達成し、持続可能な運営が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道の整備については、引き続き整備促進に努めていく。 ・下水道事業の持続可能な運営を図るため、引き続き広域化・共同化を推進していく。 	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	下水道処理人口普及率		
	最終目標値	51%	適切な事業執行により最終目標に達した。
	最終実績値	51%	
汚水処理施設統廃合数			
2	最終目標値	6箇所	適切な事業執行により最終目標に達した。
	最終実績値	6箇所	