

令和7年11月10日  
企画調整部  
農林水産部  
土木部

## 令和7年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針について

令和7年10月10日に福島県公共事業評価委員会から知事へ提言のあった令和7年度公共事業評価対象事業（10事業）について、県の対応方針を以下のとおり決定しました。

### 1 事業全体に対する委員会意見及び県の対応方針

委員会の意見	県の対応方針
<p>当初計画と比較し、事業費が著しく増加している事業もあることから、事業の計画立案（Plan）においては、客観的な根拠に基づきながら、類似事業も含め、これまで実施した事業（Do）を事後検証（Check）し、その結果を今後に活かして改善する（Action）といったPDCAサイクルを継続的に実行し、計画の質を高める視点を持った立案に努められたい。</p> <p>例えば、盛土を伴う事業等においては、当初計画の想定と異なる土質に遭遇する可能性がある。そのため、不良土を残土処理して盛土材を購入する対応に加え、不良土を改良して盛土材に活用することも選択肢とした検討を行うように努められたい。</p>	<p>事業の計画立案に際しては、関係機関と事前に綿密な協議・調整を行うとともに、現場条件を把握するための事前調査の精度向上に努めてまいります。さらに、類似事業も含め、これまで実施した事業の効果を検証し、改善につなげるPDCAサイクルを不断に回し、検証の結果を的確に反映した、再現性の高い計画立案に取り組んでまいります。</p> <p>また、事業の進捗に伴い当初計画の想定と異なる状況が判明した場合は、事業の目的に即して、各種法令や周辺環境への配慮、これまでの計画変更の事例、コスト縮減等の様々な視点から検討を重ね、最適な工法の選定に努めてまいります。</p>

### 2 個別事業に対する委員会意見及び県の対応方針（10事業）

整理番号	事業	箇所名 (市町村)	委員会の意見	県の対応方針
101	交付金事業 (河川)	夏井川 (いわき市外2市町)	<p>〔対応方針〕 見直し継続</p> <p>〔付帯意見〕 事業推進にあたっては、更なる計画変更による工事費の増加が生じないよう十分に留意するとともに、コスト縮減のため不断の努力を重ね、早期完了に努められたい。</p>	<p>〔対応方針〕 見直し継続</p> <p>〔付帯意見〕 不断の努力によりコスト縮減を図りながら、早期完了に向けて事業を進めてまいります。 また、河川改修を進めるにあたっては、地域住民や県民に対し、事業の目的や</p>

整理 番号	事業	箇所名 (市町村)	委員会の意見	県の対応方針
			また、近年頻発化、激甚化する豪雨による浸水被害に対し、地域住民の不安やその対策への関心が高まっていることを踏まえ、地域住民や県民に対し、分かりやすく丁寧な説明、情報発信を行うよう留意されたい。	進捗などについて、分かりやすく丁寧な説明、情報発信に努めてまいります。
102	交付金事業 (河川)	東根川 (伊達市)	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
103	交付金事業 (河川)	只見川 (金山町外4町)	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
104	道路橋りょう改良事業(県単)	郡山矢吹線 大久保 (須賀川市)	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
105	道路橋りょう改良事業(県単)	北山会津若松線 熊倉 (喜多方市)	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
106	交付金事業 (地域活性化)	国道352号 福渡 (南会津町)	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
107	交付金事業 (砂防)	熱塩沢 (喜多方市)	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
201	森林居住環境整備事業	大滝線 (会津美里町)	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
202	山のみち地域づくり交付金事業	新鶴・柳津線 (会津美里町外1町)	〔対応方針〕 事業継続	〔対応方針〕 事業継続
203	山のみち地域づくり交付金事業	田島・館岩Ⅰ線 (南会津町)	〔対応方針〕 見直し継続  〔付帯意見〕 事業推進にあたっては、更なる計画変更による工事費の増加が生じないよう十分に留意するとともに	〔対応方針〕 見直し継続  〔付帯意見〕 事業推進にあたっては、更なる計画変更による工事費の増加が生じないよう十分に留意し、コスト縮

整理 番号	事業	箇所名 (市町村)	委員会の意見	県の対応方針
			に、コスト削減のため不断の努力を重ね、早期完了に努められたい。	減に努め、早期完了に向けて事業を進めてまいります。

※「見直し継続」：変更計画に基づき事業を継続する。

「事業継続」：現計画のまま事業を継続する。

### 3 審議経過

月 日	委 員 会 ・ 部 会
6月13日	第1回福島県公共事業評価委員会（10事業を審議）
7月 4日	福島県公共事業評価委員会合同部会（2事業を現地調査）
9月 1日	第2回福島県公共事業評価委員会（意見取りまとめ）
10月10日	公共事業評価委員会から知事への意見具申