

福島県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に基づく変更契約締結一覧(令和7年度)

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額 (税込み)	スライド前請負額 (税込み)	インフレスライド協議詳細						
								請求日 (基準日)	出来高額 (税抜き)	残工期	残工事額 (税抜き)	変更後 残工事額 (税抜き)	スライド額 (税抜き)	スライド 契約締結日
土木部	県中建設事務所	23-41320-0246	河川(補助)工事 (橋梁下部)	昭和建設工業株式会社	R6.2.22 ～ R7.7.31	180,950,000	185,705,300	R6.6.20	55,000	404日	156,076,000	159,906,000	2,268,000	R7.6.27
土木部	いわき建設事務所	20-41380-0223	河川災害復旧助成工事 (掘削工)	福浜大一・荻野 特定建設工事共同企業体	R2.12.23 ～ R8.3.31	1,567,500,000	2,648,763,700	R4.5.25	190,806,000	1406日	2,217,161,000	2,357,704,000	118,372,000	R7.10.2
土木部	二本松土木事務所	24-41312-0032	道路橋りょう維持(補助)工事 (橋梁補修)	株式会社小野工業所	R6.12.16 ～ R7.12.22	419,100,000	419,100,000	R7.3.1	132,000	296日	395,748,000	403,214,000	3,509,000	R7.12.5
土木部	二本松土木事務所	24-41312-0033	道路橋りょう維持(補助)工事 (橋梁補修)	株式会社小野工業所	R6.12.16 ～ R7.12.10	355,410,000	355,410,000	R7.3.1	112,000	284日	341,264,000	347,867,000	3,191,000	R7.12.5
土木部	いわき建設事務所	20-41380-0305	河川災害復旧助成工事 (掘削工)	福浜大一・荻野 特定建設工事共同企業体	R3.3.25 ～ R8.3.31	1,441,000,000	2,788,035,800	R4.5.25	253,884,000	1406日	2,280,693,000	2,384,204,000	80,704,000	R7.12.23
土木部	いわき建設事務所	21-41380-0078	河川災害復旧助成工事 (掘削工)	加地和・渡辺 特定建設工事共同企業体	R3.10.14 ～ R8.3.31	1,908,500,000	2,208,928,700	R4.6.27	7,442,000	1373日	2,000,675,000	2,278,727,000	50,889,000	R7.12.23
土木部	いわき建設事務所	20-41380-0306	河川災害復旧助成工事 (掘削工)	堀江工業株式会社	R3.3.25 ～ R8.3.31	668,800,000	954,555,800	R4.8.10	71,015,000	1329日	796,762,000	849,513,000	44,783,000	R8.1.16
土木部	いわき建設事務所	20-41380-0302	河川災害復旧助成工事 (掘削工)	堀江・佐藤 特定建設工事共同企業体	R3.3.15 ～ R8.3.31	1,727,000,000	2,712,131,400	R6.3.6	1,110,425,000	755日	1,768,695,000	1,791,569,000	5,736,500	R8.3.13

※ ホームページにおいて公表する際は、「部局名」及び「課・公所名」欄を削除し、ページの見やすい位置に部局名及び課・公所名を表示しても構わない。